

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN											
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS									20,819,007.44	0.00	20,819,007.44														
RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUÍZ Y VIOLETAS)	3,011.43 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 001/2014	+	5,986	9,778,926.74	0.00	9,778,926.74	99.00%	98.72%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	4,447.67 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 002/2014	NA	10,300	8,303,322.26	0.00	8,303,322.26	99.00%	97.91%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	1,272.75 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 003/2014	NA	2,400	2,736,758.44	0.00	2,736,758.44	99.00%	95.65%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33									5,857,610.94	1,755,132.47	4,102,478.47														
FIII/121/2013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	EN CALLE TULIPANES PARTE BAJA, TRAMO DE ARROYO HACIA GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	390.29 M3	CONTRATO	SERINTO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 121/2013	NA	130	1,452,032.72	434,532.29	1,017,500.43	0.00%	29.93%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
FIII/192/2013	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO	EN EL MARGEN DE RIO GRANDE (1RA. ETAPA) PARA EL AGUACATAL DE SAN LUIS BELTRÁN.	1,145.60 ML	CONTRATO	C. RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	DGOP/FIII 192/2013	NA	850	2,385,096.49	714,455.66	1,670,640.83	0.00%	29.96%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
FIII/217/2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	EN LA CALLE DE TUTUTEPEC 1ER. ETAPA, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	1,235.50 M2	CONTRATO	CONSTRUCTORA BEDA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 217/2013	NA	180	1,036,526.00	310,957.80	725,568.20	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
FIII/218/2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	EN LA AVENIDA MONTERREY COLONIA LOMAS PANORAMICAS AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	1,046.50 M2 293.00 ML	CONTRATO	COCYEO, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 218/2013	NA	941	983,955.73	295,186.72	688,769.01	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONCA									26,707,116.20	6,120,828.39	20,586,287.81														
FONCA/001/2013	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO	DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	1.00 PROYECTO	CONTRATO	DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FONCA 001/2013	NA	263,357	26,707,116.20	6,120,828.39	20,586,287.81	35.70%	22.92%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CONPROGRAMA REGIONAL (RG23)									24,000,000.00	7,200,000.00	16,800,000.00														
RG23/5580/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS .	ZONA CENTRO. CALLES HIDALGO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - VICTORIA, M. BRAVO TRAMO PORFIRIO DIAZ - CRESPO Y DIAZ ORDAZ TRAMO ARISTA - LAS CASAS	8,401.12 M2	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG2 3 5580/2013	NA	255,029	2,180,612.16	654,183.65	1,526,428.51	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
RG23/5581/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS (INCLUYE PRELIMINARES)	ZONA CENTRO. CALLES INDEPENDENCIA TRAMO LEANDRO VALLE - GLORIETA LAZARO CARDENAS, GALEANA TRAMO PERIFERICO - LAS CASA, MIGUEL CABRERA TRAMO ZARAGOZA - PERIFERICO, HUIZAREZ - TRAMO VICTORIA - PERIFERICO, VICTORIA TRAMO TRUJANO - PERIFERICO	13,238.98 M2	CONTRATO	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG2 3 5581/2013	NA	255,029	3,436,337.15	1,030,901.15	2,405,436.00	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN										
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11
RG23/5582/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS.	ZONA NORTE. CALLES EMILIANO ZAPATA TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - NARANJOS, JOSE LOPEZ ALAVEZ TRAMO NARANJOS JUANACATLAN Y DR. MARIO PEREZ RAMIREZ TRAMO LAS ROSAS - CALZ. SAN FELIPE	11,424.21 M2	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5582/2013	NA	255,029	2,965,291.68	889,587.50	2,075,704.18	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RG23/5583/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS. (INCLUYE PRELIMINARES)	ZONA NORTE. CALLES H. COLEGIO MILITAR TRAMO CALZ. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - ALAMOS, LAS ROSAS TRAMO NARANJOS - DR. MARIO PEREZ RAMIREZ	14,708.37 M2	CONTRATO	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5583/2013	NA	255,029	3,817,735.08	1,145,320.52	2,672,414.56	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RG23/5584/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS.	ZONA SUR. CALLES VICENTE GUERRERO TRAMO AV. JORGE L. TAMAYO - 5a PRIV. VICENTE GUERRERO, AV. JORGE L. TAMAYO TRAMO QUINTA LAS AGUILAS - MARTIRES DE TACUBAYA, PROLONGACION DE FIALLO TRAMO EDUARDO MATA - CALZ. SIMBOLOS PATRIOS	9,881.69 M2	CONTRATO	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5584/2013	NA	255,029	2,564,911.99	769,473.60	1,795,438.39	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
RG23/5585/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS. (INCLUYE PRELIMINARES)	ZONA SUR. CALLES AV. EDUARDO MATA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - HUERTO LOS CIRUELOS, PROL. NUÑO DEL MERCADO TRAMO PERIFERICO - COSUOPI	34,809.06 M2	CONTRATO	INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OPRG23 5585/2013	NA	255,029	9,035,111.94	2,710,533.58	6,324,578.36	0.00%	30.00%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS									47,983,575.33	15,075,960.86	62,307,773.72													

GUÍA DE DOCUMENTACIÓN:

- *1.-Factura de la estimación.
- *2.-Cuerpo de la Estimación.
- *3.-Generadores.
- *4.-Croquis de los Generadores.
- *5.-Reporte Fotografico
- *6.-Notas de Bitacora.
- *7.-Convenios.
- *8.-Sabana de finiquito de obra.

- *9.-Aviso de terminación de la Obra por parte del contratista
- *10.-Acta de entrega recepcion de Obra
- *11.-Garantía de vicios ocultos.

NOTA: * LA DOCUMENTACIÓN ESTA BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLES ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN