

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: 01 CENTRO
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN														
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	*14	*15
74	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4a. PRIVADA DE AV. MONTE	OAXACA DE JUÁREZ	141.39	N/A	N/A	N/A	N/A	350 PERSONAS	\$ 182,103.95	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
75	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC.	OAXACA DE JUÁREZ	193.92	N/A	N/A	N/A	N/A	320 PERSONAS	\$ 338,721.66	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
76	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN LOMAS	OAXACA DE JUÁREZ	165.64	N/A	N/A	N/A	N/A	280 PERSONAS	\$ 76,190.63	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
77	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN LOMAS	OAXACA DE JUÁREZ	165.64	N/A	N/A	N/A	N/A	280 PERSONAS	\$ 173,764.61	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
78	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	OAXACA DE JUÁREZ	1,656.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1859 PERSONAS	\$ 1,493,565.59	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
79	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE	OAXACA DE JUÁREZ	765.29	N/A	N/A	N/A	N/A	93 PERSONAS	\$ 1,051,433.43	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
80	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2a. PRIVADA DE JAZMINES;	OAXACA DE JUÁREZ	45.00	N/A	N/A	N/A	N/A	50 PERSONAS	\$ 67,833.76	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIVADA DE JAZMINES;	OAXACA DE JUÁREZ	53.80	N/A	N/A	N/A	N/A	48 PERSONAS	\$ 76,927.88	\$ -	\$3,252,647.96	0%	0%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS														*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

GUIA DE DOCUMENTACIÓN: *1.-Documentos que acrediten la tenencia de la tierra.
 *2.-Croquis de macro localización
 *3.-Croquis de micro localización.
 *4.-Planos del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, firma, cedula profesional y numero de
 *5.-Generadores de obra programada.
 *6.-Presupuesto de obra (catalogo de conceptos).
 *7.-Presupuesto de obra (por explosión de insumos).
 *8.-Programa de obra e inversión.

*9.-Convenios de actividades de coordinación entre las dependencias, ayuntamientos encargadas de
*10.-Cedula de información Básica.
*11.-Generalidades de la inversión.
*12.-Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversi
*13.-Anexo del oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas
*14.-Dictamen de impacto ambiental.
*15.-Estudio o Dictamen de factibilidad técnica, económica y ecológica de la obra.

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN