

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.**  
**INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.**

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS												
OBRAS EN PROCESO												
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUÍZ Y VIOLETAS)	9,778,926.74	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 001/2014	9,776,629.95	9,654,017.95	9,654,017.95	99.00%	98.72%
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	8,303,322.26	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 002/2014	8,301,757.99	8,129,646.47	8,129,646.47	99.00%	97.91%
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	2,736,758.44	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 003/2014	2,734,453.96	2,617,746.32	2,617,746.32	99.00%	95.65%
TOTAL			\$ 2,736,758.44						\$ 20,401,410.74	\$ 20,401,410.74		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO GENERAL 33												
OBRAS EN PROCESO												
04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 0411.- CALLES Y CAMINOS	FIII/121/2013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TULIPANES PARTE BAJA, TRAMO DE ARROYO HACIA GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	1,452,032.72	C	C	SERINTO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 121/2013	1,448,440.96	434,532.29	434,532.29	0.00%	29.93%
03.- DRENAJE Y LETRINAS 0309.- RED DE DRENAJE SANITARIO	FIII/192/2013	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN EL MARGEN DE RIO GRANDE (1RA. ETAPA) PARAJE EL AGUACATAL DE SAN LUIS BELTRÁN.	2,385,096.49	C	C	C. RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	DGOP/FIII 192/2013	2,381,518.85	714,455.66	714,455.66	0.00%	29.96%
04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 0411.- CALLES Y CAMINOS	FIII/217/2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE TUTUTEPEC 1ER. ETAPA, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	1,036,526.00	C	C	CONSTRUCTORA BEDA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 217/2013	1,036,526.00	310,957.80	310,957.80	0.00%	30.00%
04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 0411.- CALLES Y CAMINOS	FIII/218/2013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MONTERREY COLONIA LOMAS PANORAMICAS AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	983,955.73	C	C	COCYEO, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 218/2013	983,955.73	295,186.72	295,186.72	0.00%	30.00%
TOTAL			\$ 5,857,610.94						\$ 1,755,132.47	\$ 1,755,132.47		
PROGRAMA FONCA												
OBRAS EN PROCESO												

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.**  
**INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.**

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
1.3- COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 3.- PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	FONCA/001/2013	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	26,707,116.20	C	C	DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FONCA 001/2013	26,434,023.25	6,120,828.39	6,120,828.39	35.70%	22.92%
TOTAL			\$ 26,707,116.20						\$ 6,120,828.39	\$ 6,120,828.39		
<b>PROGRAMA REGIONAL (RG23)</b>												
OBRAS EN PROCESO												
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5580/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS ZONA CENTRO. CALLES HIDALGO TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - VICTORIA, M. BRAVO TRAMO PORFIRIO DIAZ - CRESPO Y DIAZ ORDAZ TRAMO ARISTA - LAS CASAS.	2,180,612.16	C	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5580/2013	2,180,612.16	654,183.65	654,183.65	0.00%	30.00%
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5581/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS. (INCLUYE PRELIMINARES) ZONA CENTRO. CALLES INDEPENDENCIA TRAMO LEANDRO VALLE - GLORIETA LAZARO CARDENAS, GALEANA TRAMO PERIFERICO - LAS CASA, MIGUEL CABRERA TRAMO ZARAGOZA - PERIFERICO, HUZAREZ - TRAMO VICTORIA - PERIFERICO, VICTORIA TRAMO TRUJANO - PERIFERICO.	3,436,337.15	C	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5581/2013	3,436,337.15	1,030,901.15	1,030,901.15	0.00%	30.00%
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5582/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS. ZONA NORTE. CALLES EMILIANO ZAPATA TRAMO BELIZARIO DOMINGUEZ - NARANJOS, JOSE LOPEZ ALAVEZ TRAMO NARANJOS - JUANACATLAN Y DR. MARIO PEREZ RAMIREZ TRAMO LAS ROSAS - CALZ. SAN FELIPE	2,965,291.68	C	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5582/2013	2,965,291.68	889,587.50	889,587.50	0.00%	30.00%

**MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.**  
**INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.**

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5583/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS. (INCLUYE PRELIMINARES) ZONA NORTE. CALLES H. COLEGIO MILITAR TRAMO CALZ. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - ALAMOS, LAS ROSAS TRAMO NARANJOS DR. MARIO PEREZ RAMIREZ.	3,817,735.08	C	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5583/2013	3,817,735.08	1,145,320.52	1,145,320.52	0.00%	30.00%
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5584/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS. ZONA SUR. CALLES VICENTE GUERRERO TRAMO AV. JORGE L. TAMAYO - 5a PRIV. VICENTE GUERRERO, AV. JORGE L. TAMAYO TRAMO QUINTA LAS AGUILAS - MARTIRES DE TACUBAYA, PROLONGACION DE FIALLO TRAMO EDUARDO MATA - CALZ. SIMBOLOS PATRIOS.	2,564,911.99	C	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5584/2013	2,564,911.99	769,473.60	769,473.60	0.00%	30.00%
SF PAVIMENTACION 02 ASFALTO	RG23/5585/2013	REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS. (INCLUYE PRELIMINARES) ZONA SUR. CALLES AV. EDUARDO MATA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - HUERTO LOS CIRUELOS, PROL. NUÑO DEL MERCADO TRAMO PERIFERICO - COSIJOPI.	9,035,111.94	C	C	INGENIEROS CONSULTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23 5585/2013	9,035,111.94	2,710,533.58	2,710,533.58	0.00%	30.00%
TOTAL			\$ 24,000,000.00						\$ 7,200,000.00	\$ 7,200,000.00		
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 59,301,485.58						\$ 35,477,371.60	\$ 35,477,371.60		

LIC. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO  
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SANCHEZ  
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN