

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEE004

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN											
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS									58,593,696.64	44,283,125.80	14,310,570.84														
RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUIZ Y VIOLETAS)	3,011.43 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 001/2014	NA	16,000	9,778,926.74	9,654,017.95	124,908.79	93.48%	98.72%												
RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	4,447.67 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 002/2014	NA	10,300	8,303,322.26	8,129,646.47	173,675.79	79.00%	97.91%												
RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO	DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	1,272.75 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 003/2014	NA	850	2,736,758.44	2,617,746.32	119,012.12	69.34%	95.65%												
RP/010/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REPOSICIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES)	COBERTURA MUNICIPAL	10,023.26 M2	CONTRATO	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 010/2014	NA	16,000	9,969,846.80	4,972,004.32	4,997,842.48	16.86%	49.87%												
RP/017/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	1,964.09 M2	CONTRATO	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 017/2014	NA	8,600	3,550,392.22	1,634,894.46	1,915,497.76	39.53%	46.05%												
RP/018/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	2,078.80 M2	CONTRATO	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 018/2014	NA	8,600	2,769,623.13	1,202,759.87	1,566,863.26	53.80%	43.43%												
RP/021/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(CALZADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC), CABECERA MUNICIPAL.	2,517.30 ML	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 021/2014	NA	10,978	4,371,978.15	4,176,241.95	195,736.20	88.60%	95.52%												
RP/022/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	4,793.90 ML	CONTRATO	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 022/2014	NA	12,345	3,252,647.96	2,871,770.88	380,877.08	83.50%	88.29%												
RP/023/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(CAMINO DEL PANTEÓN), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	4,778.20 ML	CONTRATO	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 023/2014	NA	4,778	3,653,996.47	3,275,528.72	378,467.75	85.85%	89.64%												
RP/030/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA	(BOULEVARD VASCONCELOS), EDUARDO CABECERA MUNICIPA	4,178.90 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 030/2014	NA	8,600	4,272,258.85	4,053,744.36	218,514.49	81.90%	94.89%												
RP/032/2014	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA	DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL.	244 LUMINARIA	CONTRATO	CARLOS MORENO OSORIO	SEDEUOP/OP/RP 032/2014	NA	255,029	1,252,173.83	0.00	1,252,173.83	0.00%	0.00%												
RP/034/2014	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA	DE LA AV. NETZAHUALCOYOTL; CABECERA MUNICIPAL	160 LUMINARIA	CONTRATO	CARLOS MORENO OSORIO	SEDEUOP/OP/RP 034/2014	NA	255,029	1,291,750.92	0.00	1,291,750.92	0.00%	0.00%												
RP/035/2014	ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS CAMELLONES	DE AVENIDA MANUEL RUIZ, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	135 LUMINARIA	CONTRATO	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 035/2014	NA	1,700	2,198,047.53	1,098,828.88	1,099,218.65	99.00%	49.99%												
RP/037/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	EN LAS ESCALERAS AL CERRO DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL.	1,455.57 M2	CONTRATO	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/RP 037/2014	NA	2,000	1,191,973.34	595,941.62	596,031.72	49.56%	50.00%												
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33									19,042,388.34	2,743,160.68	16,299,227.66														

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEE004

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN										
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11
FIII/121/2013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	EN CALLE TULIPANES PARTE BAJA, TRAMO DE ARROYO HACIA GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	390.29 M3	CONTRATO	SERINTO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 121/2013	NA	130	1,452,032.72	980,235.89	471,796.83	78.00%	67.51%											
FIII/192/2013	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO	EN EL MARGEN DE RIO GRANDE (1RA. ETAPA) PARAJE EL AGUACATAL DE SAN LUIS BELTRÁN.	1,145.60 ML	CONTRATO	C. RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	DGOP/FIII 192/2013	NA	850	2,385,096.49	714,455.66	1,670,640.83	0.00%	29.96%											
FIII/004/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	PARAJE LOS CERRITOS, 1A. ETAPA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	2,091.53 ML	CONTRATO	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 004/2014	NA	350	1,654,223.97	0.00	1,654,223.97	32.00%	0.00%											
FIII/005/2014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA	EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	834.30 M2.	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 005/2014	NA	80	1,109,837.68	332,951.30	776,886.38	5.00%	30.00%											
FIII/006/2014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PISO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA REHABILITAR EL CANAL DE AGUAS PLUVIALES; 1A. ETAPA	UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI.	546.22 M3.	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 006/2014	NA	350	3,562,883.01	0.00	3,562,883.01	5.00%	0.00%											
FIII/007/2014	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE 1a. DE MAYO, DE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A PUENTE COLOSO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	297.00 ML.	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 007/2014	NA	62	1,340,480.77	0.00	1,340,480.77	6.00%	0.00%											
FIII/008/2014	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	164.19 M3.	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 008/2014	NA	35	525,536.76	157,661.03	367,875.73	10.00%	30.00%											
FIII/009/2014	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	119.00 M3.	CONTRATO	CONSTRUCTORA MANIRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 009/2014	NA	17	379,566.37	113,867.83	265,698.54	33.00%	30.00%											
FIII/010/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO	EN CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	921.12 M2.	CONTRATO	LUISA VERONICA GARCÍA ROBLES	SEDUEOP/OP/FIII 010/2014	NA	109	941,129.13	282,338.74	658,790.39	20.00%	30.00%											
FIII/011/2014	PISO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO	COLONIA MANZANA 48A; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	483.11 M2.	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 011/2014	NA	220	538,834.11	161,650.23	377,183.88	18.00%	30.00%											
FIII/019/2014	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	550.93 M2	CONTRATO	SERVICIOS INTEGREAL ASLOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 019/2014	NA	419	229,306.00	0.00	229,306.00	0.00%	0.00%											
FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA LÁZARO CARDENAS 1A. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	253.64 ML	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 020/2014	NA	670	399,941.10	0.00	399,941.10	0.00%	0.00%											
FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA,	AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	1.00 AULA	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 022/2014	NA	30	366,894.89	0.00	366,894.89	45.00%	0.00%											

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEE004

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN										
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11
FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	2.00 AULA	CONTRATO	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 023/2014	NA	60	700,634.87	0.00	700,634.87	5.00%	0.00%											
FIII/024/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	193.92 ML	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 024/2014	NA	320	338,721.66	0.00	338,721.66	0.00%	0.00%											
FIII/025/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	1.00 AULAS	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 025/2014	NA	30	366,894.89	0.00	366,894.89	5.00%	0.00%											
FIII/027/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN ANDADOR MÉXICO, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	75.00 ML	CONTRATO	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 027/2014	NA	850	188,511.47	0.00	188,511.47	0.00%	0.00%											
FIII/028/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO	CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATÉLITE; AGENCIA CINCO SEÑORES.	138.00 ML	CONTRATO	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 028/2014	NA	12,345	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00%	0.00%											
FIII/030/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	165.64 ML	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 030/2014	NA	280	76,190.63	0.00	76,190.63	0.00%	0.00%											
FIII/031/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO, COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	165.64 ML	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 031/2014	NA	280	173,764.61	0.00	173,764.61	0.00%	0.00%											
FIII/032/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	EN 4A. PRIV. DE AV. MONTE ALBÁN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	141.39 ML	CONTRATO	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 032/2014	NA	350	182,103.95	0.00	182,103.95	0.00%	0.00%											
FIII/040/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	53.80 ML	CONTRATO	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INGENIERÍA APLICADA, SA. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FIII 040/2014	NA	48	76,927.88	0.00	76,927.88	0.00%	0.00%											
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONCA									26,707,116.20	15,026,931.04	11,680,185.16													
FONCA/001/2013	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO	DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	1.00 PROYECTO	CONTRATO	DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FONCA 001/2013	NA	263,357	26,707,116.20	15,026,931.04	11,680,185.16	74.00%	56.27%											
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RAMO GENERAL 23 (FOPEDAPMDT)									1,550,000.00	120,000.00	1,430,000.00													
FOPEDAPMDT/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, CLAVE: 200JN2131Z	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FOPEDAPMDT 001/2014	NA	90	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%											
FOPEDAPMDT/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FOPEDAPMDT 002/2014	NA	105	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00%	0.00%											
FOPEDAPMDT/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE: 200JN2132Z	SAN JUAN CHAPULTEPEC.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDEUOP/OP/FOPEDAPMDT 003/2014	NA	115	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%											

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEE004

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN										
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11
FOPEDAPMDT/006/2014	PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS REJILLAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y LAVADOS, REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA LABASTIDA, CLAVE: 20DJN0033L.	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 006/2014	NA	110	200,000.00	60,000.00	140,000.00	34.00%	30.00%											
FOPEDAPMDT/007/2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 007/2014	NA	420	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%											
FOPEDAPMDT/008/2014	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO DÍAZ COBARRUBIAS	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 008/2014	NA	120	200,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00%	30.00%											
FOPEDAPMDT/009/2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50X3.50MTS. REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T.	CABECERA MUNICIPAL.	1.00 OBRA	CONTRATO	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 009/2014	NA	105	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%											
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RAMO GENERAL 23 (FID)									1,500,000.00	0.00	1,500,000.00													
FID/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	SAN FELIPE DEL AGUA.	1.00 OBRA	CONTRATO	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 001/2014	NA	1,500	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%	0.00%											
FID/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO	SAN FELIPE DEL AGUA.	1.00 OBRA	CONTRATO	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 002/2014	NA	1,500	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00%	0.00%											
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS									107,393,201.18	62,173,217.52	45,219,983.66													

GUIA DE DOCUMENTACIÓN:

- *1.-Factura de la estimacion.
- *2.-Cuerpo de la Estimacion.
- *3.-Generadores.
- *4.-Croquis de los Generadores.
- *5.-Reporte Fotografico
- *6.-Notas de Bitacora.
- *7.-Convenios.
- *8.-Sabana de finiquito de obra.

- *9.-Aviso de terminacion de la Obra por parte del contratista
- *10.-Acta de entrega recepcion de Obra
- *11.-Garantia de vicios ocultos.

NOTA: * LA DOCUMENTACIÓN ESTA BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEE004

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: 01 CENTRO
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN										
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN