

PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN											
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9			
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS																									
1	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 2,789,623.13	\$ -	\$ 2,789,623.13	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
2	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 3,550,392.22	\$ -	\$ 3,550,392.22	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
3	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVAR EDUARDO VASCONCELOS), CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 4,272,258.85	\$ -	\$ 4,272,258.85	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
4	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CARRETERA INTERNACIONAL-TRINIDAD DE VIGUERA)	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,520	\$ 3,800,000.00	\$ -	\$ 3,800,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
5	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (ESCALERAS DEL FORTIN)	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,260	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
6	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA DE LA REPUBLICA)	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,780	\$ 3,990,000.00	\$ -	\$ 3,990,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
7	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE CALZADA NIÑOS HEROES	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
8	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
9	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE AVENIDA MANUEL RUIZ, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,592	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
10	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	5,160	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
11	ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA ESCALERA DE ACCESO AL CERRO DEL FORTÍN	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,560	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
12	ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	6,180	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
13	ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL MONUMENTO A BRÍGIDA ORTIZ EN EL CRUCERO DE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,380	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						
14	ILUMINACIÓN EN LA ESCULTURA "LA LIBELULA"	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,000	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*						

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
15	ELIMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MONUMENTO A BENITO JUÁREZ EN EL CRUCERO DE TRINIDAD DE VIGUERA	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	4,800	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
16	ELIMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PUENTE DE CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
17	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,880	\$ 5,745,000.00	\$ -	\$ 5,745,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN JALATLACO	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,320	\$ 7,500,000.00	\$ -	\$ 7,500,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
19	PAVIMENTACIÓN Y ESCALINATAS EN LA PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ EN EL BARRIO DE XOCUMILCO	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	720	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ 3,300,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
20	BANCO DE MATERIALES EN AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	15,000	\$ 12,500,000.00	\$ -	\$ 12,500,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
21	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER, AGENCIA SANTA ROSA	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	850	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
22	BACHEO DE AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	150,000	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 3,500,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
23	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	780	\$ 3,300,000.00	\$ -	\$ 3,300,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
24	REALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MANTENIMIENTO EN AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	158,000	\$ 4,400,000.00	\$ -	\$ 4,400,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
25	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMIPEATONAL SANTO DOMINGO-CRUZ DE PIEDRA	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	7,200	\$ 27,500,000.00	\$ -	\$ 27,500,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*	*			
TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL																						
1	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	179	\$ 1,266,840.00	\$ -	\$ 1,266,840.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
2	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE ARTEAGA SECTOR 2, SECCION OESTE PARAJE LA MINA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	397	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
3	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA ENCINERA, SECTOR 2, SECCION OESTE PARAJE LA MINA; AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	508	\$ 385,500.00	\$ -	\$ 385,500.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
4	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	705	\$ 126,000.00	\$ -	\$ 126,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
5	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL DE CARROS Y CALLE	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	156	\$ 2,363,068.00	\$ -	\$ 2,363,068.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
6	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	156	\$ 1,363,252.00	\$ -	\$ 1,363,252.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
7	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	156	\$ 1,145,340.00	\$ -	\$ 1,145,340.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
8	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PISO Y MUROS DE MAMPOSTERIA PARA REHABILITAR EL CANAL DE AGUAS PLUVIALES; 1a ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,233	\$ 4,260,300.00	\$ -	\$ 4,260,300.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
9	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA; AGENCIA DE CANDIANI.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,233	\$ 739,700.00	\$ -	\$ 739,700.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
10	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS; COLONIA ARENAL-SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,026	\$ 1,532,000.00	\$ -	\$ 1,532,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
11	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS; COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,026	\$ 742,850.00	\$ -	\$ 742,850.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
12	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN, UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL; AGENCIA DE CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	281	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
13	DESARROLLO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO SALADO, INCLUYE REHABILITACIÓN DE OBRAS ACCESORIAS; AGENCIA CINCO SEÑORES	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,026	\$ 512,900.00	\$ -	\$ 512,900.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
14	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	913	\$ 727,000.00	\$ -	\$ 727,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
15	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	913	\$ 810,000.00	\$ -	\$ 810,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
16	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,388	\$ 255,000.00	\$ -	\$ 255,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
17	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN 2a PRIVADA DE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SURCOS LARGOS; AGENCIA CINCO SEÑORES.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	642	\$ 290,250.00	\$ -	\$ 290,250.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
18	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 150 M3 EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
19	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE REFORMA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
20	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA; UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 385,000.00	\$ -	\$ 385,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
21	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LOS CERRITOS, 1a. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 2,404,000.00	\$ -	\$ 2,404,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
22	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, PARA LA CUEVITA; AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
23	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	648	\$ 701,020.00	\$ -	\$ 701,020.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
24	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	336	\$ 420,612.00	\$ -	\$ 420,612.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
25	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 557,000.00	\$ -	\$ 557,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
26	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL, PARA LOS CERRITOS; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390	\$ 532,368.00	\$ -	\$ 532,368.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
27	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	221	\$ 234,000.00	\$ -	\$ 234,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
28	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,509	\$ 941,340.00	\$ -	\$ 941,340.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
29	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,509	\$ 995,700.00	\$ -	\$ 995,700.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
30	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN LA AGENCIA MONTOYA; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	542	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
31	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,104	\$ 1,188,000.00	\$ -	\$ 1,188,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
32	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	542	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
33	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	542	\$ 162,500.00	\$ -	\$ 162,500.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
34	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	542	\$ 520,282.00	\$ -	\$ 520,282.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
35	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA, 1a ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA; AGENCIA MONTOYA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	542	\$ 703,178.00	\$ -	\$ 703,178.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
36	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,738	\$ 4,700,000.00	\$ -	\$ 4,700,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
37	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	642	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
38	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	336	\$ 325,000.00	\$ -	\$ 325,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
39	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a Y 2a PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	300	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
40	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	312	\$ 395,400.00	\$ -	\$ 395,400.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
41	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	342	\$ 385,500.00	\$ -	\$ 385,500.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
42	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS BRISAS; PARAJE SANTA MARÍA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	408	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
43	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCIÓN QUE INCLUYE FUENTE DE CAPTACIÓN EN PARAJE SAN ANDRES; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,145	\$ 2,750,000.00	\$ -	\$ 2,750,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
44	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS-TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,414	\$ 804,548.00	\$ -	\$ 804,548.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
45	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PARAJE RIO DULCE PARTE BAJA, 1a. ETAPA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	674	\$ 368,712.00	\$ -	\$ 368,712.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
46	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	461	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
47	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	411	\$ 395,840.00	\$ -	\$ 395,840.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
48	CONSTRUCCION DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,597	\$ 4,098,000.00	\$ -	\$ 4,098,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
49	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NÚCLEO DE ESCALERA, EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	432	\$ 2,202,000.00	\$ -	\$ 2,202,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
50	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	205	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
51	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	138	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
52	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	262	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
53	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, 1a ETAPA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ; AGENCIA DE DOLORES	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,981	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
54	CONSTRUCCIÓN DE DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	571	\$ 388,901.00	\$ -	\$ 388,901.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
55	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA. AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 368,600.00	\$ -	\$ 368,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
56	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	680	\$ 392,040.00	\$ -	\$ 392,040.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
57	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN 3a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,403	\$ 173,600.00	\$ -	\$ 173,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
58	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,403	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
59	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,403	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
60	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	538	\$ 708,326.00	\$ -	\$ 708,326.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
61	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES ESQ. 3a PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,403	\$ 185,000.00	\$ -	\$ 185,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
62	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 642,000.00	\$ -	\$ 642,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
63	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	680	\$ 225,545.00	\$ -	\$ 225,545.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
64	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CHAPULTEPEC; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 1,465,200.00	\$ -	\$ 1,465,200.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
65	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE PLAZUELA, SECTOR CENTRO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 996,000.00	\$ -	\$ 996,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
66	CONSTRUCCIÓN DE PISO EN LA EXPLANADA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC; AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 1,639,380.00	\$ -	\$ 1,639,380.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
67	TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	967	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
68	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN ANDADOR AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	680	\$ 197,400.00	\$ -	\$ 197,400.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
69	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETTE; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	680	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
70	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL Y PUERTA DE ACCESO EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	411	\$ 241,000.00	\$ -	\$ 241,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
71	CONSTRUCCIÓN DE AGUAS EN JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	411	\$ 383,040.00	\$ -	\$ 383,040.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
72	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN ESC. PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	411	\$ 67,440.00	\$ -	\$ 67,440.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
73	TECHADO DE CANCHA DE LA TELESECUNDARIA HEROES NACIONALES UBICADA EN CALLE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,403	\$ 744,128.00	\$ -	\$ 744,128.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
74	TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN CARRETERA MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,237	\$ 582,400.00	\$ -	\$ 582,400.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
75	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS, BARRIO DE LAS SALINAS; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 550,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
76	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL MOLINO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 315,000.00	\$ -	\$ 315,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
77	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARAJE EL CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 285,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
78	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 385,000.00	\$ -	\$ 385,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
79	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
80	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1º DE MAYO, DE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
81	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PUENTE, BARRIO LA CHIGULERA; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	260	\$ 201,600.00	\$ -	\$ 201,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
82	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN COLÓN; BARRIO LAS SALINAS; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470	\$ 355,200.00	\$ -	\$ 355,200.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
83	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 138,000.00	\$ -	\$ 138,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
84	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
85	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 210,000.00	\$ -	\$ 210,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
86	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
87	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 170,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
88	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 2,070,200.00	\$ -	\$ 2,070,200.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
89	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	953	\$ 420,612.00	\$ -	\$ 420,612.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
90	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE; COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,486	\$ 375,600.00	\$ -	\$ 375,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
91	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	613	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
92	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	613	\$ 182,600.00	\$ -	\$ 182,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
93	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MÉXICO, DE ANDADOR GUADALAJARA A ANDADOR MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	613	\$ 182,600.00	\$ -	\$ 182,600.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
94	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	613	\$ 182,600.00	\$ -	\$ 182,600.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
95	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MÉXICO; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	613	\$ 182,600.00	\$ -	\$ 182,600.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
96	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA 1a. SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,649	\$ 207,000.00	\$ -	\$ 207,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
97	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 M3 EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS; UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,544	\$ 135,600.00	\$ -	\$ 135,600.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
98	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	590	\$ 340,500.00	\$ -	\$ 340,500.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
99	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS, FRACC. ORQUIDEAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	98	\$ 2,160,000.00	\$ -	\$ 2,160,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
100	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VILLA RICA; COLONIA LOMA BONITA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	248	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
101	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TIERRA BLANCA; COLONIA LOMA BONITA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	248	\$ 385,500.00	\$ -	\$ 385,500.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
102	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MONTERREY, DE AVENIDA FERROCARRIL HACIA RIO ATOYAC, FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	787	\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ 4,300,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
103	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	953	\$ 733,476.00	\$ -	\$ 733,476.00	0%	0%	*	*	*	*	*				

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
104	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	974	\$ 1,486,312.00	\$ -	\$ 1,486,312.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
105	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	101	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
106	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	101	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
107	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,000	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
108	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TULE, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,000	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
109	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE MAYO, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,000	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 72,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
110	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,000	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 72,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
111	CONSTRUCCION DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 1a. ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	674	\$ 1,797,832.80	\$ -	\$ 1,797,832.80	0%	0%		*	*	*	*	*			
112	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,359	\$ 1,568,093.00	\$ -	\$ 1,568,093.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
113	CONSTRUCCION DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	242	\$ 1,575,000.00	\$ -	\$ 1,575,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
114	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	242	\$ 457,622.00	\$ -	\$ 457,622.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
115	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,107	\$ 987,360.00	\$ -	\$ 987,360.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
116	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO. PARTE ALTA.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,265	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 1,080,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
117	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA POBREIRO DÍAZ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	607	\$ 74,612.00	\$ -	\$ 74,612.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
118	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE COLECCIÓN DE MATEOS.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	607	\$ 145,440.00	\$ -	\$ 145,440.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
119	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE POBREIRO DÍAZ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	607	\$ 229,306.00	\$ -	\$ 229,306.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
120	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE POBREIRO DÍAZ.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	607	\$ 204,240.00	\$ -	\$ 204,240.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
121	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA MANANTIAL; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	739	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
122	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO, COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	494	\$ 594,890.00	\$ -	\$ 594,890.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
123	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	219	\$ 88,000.00	\$ -	\$ 88,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
124	PISO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, COLONIA MANZANA 48A; AGENCIA PUEBLO NUEVO	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	219	\$ 608,000.00	\$ -	\$ 608,000.00	0%	0%	*	*	*	*	*				
125	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1º DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	109	\$ 136,800.00	\$ -	\$ 136,800.00	0%	0%	*	*	*	*	*				

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
126	CONSTRUCCION DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUÁREZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3,265	\$ 183,600.00	\$ -	\$ 183,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
127	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE REPUBLICA; COLONIA CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	242	\$ 600,204.20	\$ -	\$ 600,204.20	0%	0%		*	*	*	*	*			
128	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,885	\$ 785,000.00	\$ -	\$ 785,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
129	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,885	\$ 475,600.00	\$ -	\$ 475,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
130	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,885	\$ 425,600.00	\$ -	\$ 425,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
131	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HUAUTLA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,885	\$ 495,000.00	\$ -	\$ 495,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA- PLUTARCO ELIAS CALLES; COLONIA LAZARO CARDENAS 1a. SECCIÓN- AGENCIA SAN MARTÍN	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	415	\$ 442,260.00	\$ -	\$ 442,260.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
133	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,608	\$ 485,600.00	\$ -	\$ 485,600.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
134	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELLADELA; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,608	\$ 475,000.00	\$ -	\$ 475,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
135	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,788	\$ 345,000.00	\$ -	\$ 345,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
136	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	261	\$ 390,400.00	\$ -	\$ 390,400.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE

OPEP001

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: 01 CENTRO

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
137	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	261	\$ 153,000.00	\$ -	\$ 153,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
138	CONSTRUCCION DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE OBSERVATORIO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	106	\$ 780,080.00	\$ -	\$ 780,080.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
139	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4a. PRIVADA DE AV. MONTE ALBÁN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,871	\$ 272,000.00	\$ -	\$ 272,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
140	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHEMOC, COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,871	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 285,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
141	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2a. PRIVADA DE CUITLAHUAC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,871	\$ 378,000.00	\$ -	\$ 378,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
142	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,359	\$ 204,000.00	\$ -	\$ 204,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
143	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	2,359	\$ 288,000.00	\$ -	\$ 288,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
144	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDÁN-PROGRESO; COLONIA JARDINES; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	317	\$ 2,772,000.00	\$ -	\$ 2,772,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
145	CONSTRUCCION DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a. ETAPA; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,115	\$ 1,231,420.73	\$ -	\$ 1,231,420.73	0%	0%		*	*	*	*	*			
146	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RUSTICO EN CALLE ARTICULO 100; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	1,115	\$ 1,185,639.27	\$ -	\$ 1,185,639.27	0%	0%		*	*	*	*	*			
147	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 2a. PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	261	\$ 56,400.00	\$ -	\$ 56,400.00	0%	0%		*	*	*	*	*			

MUNICIPIO: 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: 01 CENTRO
PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

NÚM. DE AUTORIZACION DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE			AVANCE		DOCUMENTACIÓN								
									AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
148	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1a. PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	OAXACA DE JUÁREZ	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	261	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	0%	0%		*	*	*	*	*			
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS																						

GUIA DE DOCUMENTACIÓN: *1.- Plan de desarrollo social municipal
*2.-Estudio o Diagnostico de Infraestructura, servicios y accesorias del lugar en donde se realizará la obra
*3.-Calendarización física y financiera de los recursos (según el diario oficial y la calendarización de los suministros de los programas de
*4.-Acta de Integración del Consejo Social Municipal
*5.-Acta de Selección de obra
*6.-Acta de priorización de obras
*7.-Acta de Aprobación de la obra (Ramo 28 y Fondo IV)
*8.-Acta de Integración del comité de obras
*9.-Convenio de Concertación

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN