



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/032/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,173.83	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 032/2014	\$ 1,252,061.82	\$ 867,828.87	50%	69%
	RP/039/2014	ILUMINACIÓN DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 793,845.61	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 038/2014	\$ 793,844.49	\$ 642,359.54	80%	81%
	RP/043/2014	SEMAFORIZACIÓN DE LA CALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 043/2014	\$ 4,998,670.06	\$ 4,998,670.06	63%	100%
	RP/047/2014 200672PD001	ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 104,274.00	C	EXA ASESORES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 047/2014	\$ 104,274.00	\$ 104,274.00	78%	100%
	RP/052/2014 PROLOGYCA/005/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 1,134,946.32	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/053/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (SUPERVISIÓN)	\$ 109,322.53	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/054/2014 PROLOGYCA/006/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,799,152.34	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/055/2014 PROLOGYCA/007/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 3,395,784.00	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/056/2014 PROLOGYCA/008/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (REMODELACIÓN)	\$ 13,118,703.72	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 008/2014	\$ 21,864,506.19	\$ 3,935,611.12	0%	18%
	RP/057/2014 PROLOGYCA/009/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 1,184,494.56	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/058/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (SUPERVISIÓN)	\$ 99,560.63	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/059/2014 PROLOGYCA/010/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,797,697.70	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/060/2014 PROLOGYCA/011/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 8,791,176.00	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/061/2014 PROLOGYCA/012/ 2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (REMODELACIÓN)	\$ 11,947,275.58	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 012/2014	\$ 19,912,125.96	\$ 3,584,182.67	0%	18%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/062/2014 PROLOGYCA/001/ 2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 2,520,216.00	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/063/2014 PROLOGYCA/002/ 2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,795,102.32	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/064/2014 PROLOGYCA/003/ 2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 1,144,043.04	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/065/2014 PROLOGYCA/014/ 2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,707,752.24	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/068/2014 PROLOGYCA/016/ 2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE"	\$ 5,131,906.62	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 016/2014	\$ 8,553,177.70	\$ 1,539,571.99	1%	18%
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/ 2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 4,052,942.69	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 004/2014	\$ 13,509,808.98	\$ 1,215,882.81	0%	9%
	RP/070/2014 FIV/018/2014 PROLOGYCA/015/ 2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 476,892.24	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
	RP/071/2014 FIV/019/2014 PROLOGYCA/013/ 2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 130,152.00	AD	-	-	\$ -	\$ -	-	0%
TOTAL			\$ 67,487,413.97				\$ 70,988,469.20	\$ 16,888,381.06		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUIZ Y VIOLETAS)	\$ 9,778,926.74	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 001/2014	\$ 9,776,629.95	\$ 9,776,629.95	100%	100%
	RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	\$ 8,303,322.26	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 002/2014	\$ 8,301,757.99	\$ 8,301,757.99	100%	100%
	RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	\$ 2,736,758.44	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 003/2014	\$ 2,734,453.96	\$ 2,734,453.96	100%	100%
	RP/010/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REPOSICION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES), COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 9,969,846.80	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 010/2014	\$ 9,944,008.64	\$ 9,944,008.64	100%	100%
	RP/013/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE RANCHO EL MEZQUITE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 697,349.49	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 013/2014	\$ 696,349.93	\$ 696,349.93	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/014/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 353,022.54	C	GRUPO ELECTRICO, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 014/2014	\$ 352,827.11	\$ 352,827.11	100%	0%
	RP/015/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR EN CALLE LAS PEÑAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 272,653.85	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A.C.V	SEDUEOP/OP/ RP 015/2014	\$ 271,944.24	\$ 269,750.37	100%	99%
	RP/017/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,550,392.22	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 017/2014	\$ 3,543,204.24	\$ 3,543,204.24	100%	100%
	RP/018/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,769,623.13	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 018/2014	\$ 2,760,089.47	\$ 2,760,089.47	100%	100%
	RP/021/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC) CABECERA MUNICIPAL.	\$ 4,371,978.15	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 021/2014	\$ 4,367,827.61	\$ 4,367,827.61	100%	100%
	RP/022/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 3,252,647.96	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 022/2014	\$ 3,246,160.09	\$ 3,246,160.09	100%	100%
	RP/023/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CAMINO DEL PANTEON), AGENCIA SAN FELIPE	\$ 3,653,996.47	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 023/2014	\$ 3,646,003.59	\$ 3,646,003.59	100%	100%
	RP/029/2014	PROGRAMA DE REPAVIMENTACION EN LAS CALLES DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE OAXACA 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,188,172.72	AD	-	-	-	\$ -	100%	100%
	RP/030/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 4,272,258.85	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 030/2014	\$ 4,267,245.19	\$ 4,267,245.19	100%	100%
	RP/031/2014	ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LAS ESCALERAS DEL FORTIN	\$ 989,229.59	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 031/2014	\$ 988,961.39	\$ 981,126.10	100%	99%
	RP/034/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AV. NETZAHUALCOYOTL; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,291,750.92	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 034/2014	\$ 1,291,318.23	\$ 1,068,559.93	100%	83%
	RP/035/2014	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE AVENIDA MANUEL RUIZ, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,198,047.53	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 035/2014	\$ 2,197,657.75	\$ 2,197,657.75	100%	100%
	RP/037/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS ESCALERAS AL CERRO DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,191,973.34	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 037/2014	\$ 1,191,883.24	\$ 1,191,883.24	100%	100%
	RP/040/2014	ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC; CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,216,450.45	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 040/2014	\$ 2,216,448.82	\$ 1,982,654.91	100%	89%
	RP/041/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA DE LA REPUBLICA), CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,305,185.69	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 041/2014	\$ 4,300,633.20	\$ 4,300,633.20	100%	100%
	RP/044/2014 200672ME001	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE JALATLACO, CENTRO, OAXACA	\$ 2,343,564.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 044/2014	\$ 2,343,564.00	\$ 2,343,564.00	100%	100%
	RP/045/2014 200672ME002	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO	\$ 900,000.00	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 045/2014	\$ 898,500.00	\$ 898,500.00	100%	100%
	RP/048/2014 200672ME003	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1a ETAPA)	\$ 4,297,156.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 048/2014	\$ 4,297,156.00	\$ 4,297,156.00	100%	100%
	RP/050/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (CARRETERA INTERNACIONAL- TRINIDAD DE VIGUERA), AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,801,426.80	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 050/2014	\$ 1,801,253.99	\$ 1,801,253.99	100%	100%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/062/2014 PROLOGYCA/001/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 1,680,144.00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/063/2014 PROLOGYCA/002/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,196,734.88	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/064/2014 PROLOGYCA/003/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 762,695.36	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 5,403,923.60	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 004/2014	\$ 13,509,808.98	1,621,177.07	20%	30%
	RP/052/2014 PROLOGYCA/005/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 756,630.88	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/054/2014 PROLOGYCA/006/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,199,434.90	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/055/2014 PROLOGYCA/007/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 2,263,856.00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/056/2014 PROLOGYCA/008/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 8,745,802.47	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 008/2014	\$ 21,864,506.19	2,623,740.74	0%	30%
	RP/057/2014 PROLOGYCA/009/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 789,663.04	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/059/2014 PROLOGYCA/010/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,198,465.14	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/060/2014 PROLOGYCA/011/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 5,860,784.00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/061/2014 PROLOGYCA/012/2014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 7,964,850.38	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 012/2014	\$ 19,912,125.96	2,389,455.12	0%	30%
	RP/071/2014 FIV/019/2014 PROLOGYCA/013/2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 173,536.00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/065/2014 PROLOGYCA/014/2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1,138,501.48	AD	-		-	\$ -	-	-



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/070/2014 FIV/018/2014 PROLOGYCA/015/2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 635,856.32	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/068/2014 PROLOGYCA/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE"	\$ 3,421,271.08	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ PROLOGYCA 016/2014	\$ 8,553,177.70	1,026,381.32	1%	30%
TOTAL			\$ 43,192,149.53				\$ 63,839,618.83	\$ 7,660,754.25		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
RECURSOS POR PARTICIPACIONES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/028/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 742,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 028/2014	\$ 741,762.52	\$ 582,102.52	84%	78%
	FIII/029/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION QUE INCLUYE FUENTE DE CAPTACION EN PARAJE SAN ANDRES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,717,176.82	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ FIII 029/2014	\$ 2,599,948.90	\$ 779,984.67	78%	29%
	FIII/041/2014	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO SALADO, INCLUYE REHABILITACION DE OBRAS DE ACCESORIAS; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 472,465.23	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 041/2014	\$ 472,388.90	\$ 141,716.67	10%	30%
	FIII/051/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL- SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1,532,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 051/2014	\$ 1,532,000.00	\$ 459,600.00	78%	30%
	FIII/054/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 636,463.50	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 053/2014	\$ 635,805.01	\$ 190,741.50	40%	30%
	FIII/055/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 881,456.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 055/2014	\$ 879,575.57	\$ 263,872.67	45%	30%
	FIII/058/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA 1a ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESENA, AGENCIA MONTOYA	\$ 717,868.26	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/ FIII 058/2014	\$ 711,615.24	\$ 523,304.22	72%	73%
	FIII/059/2014	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS- TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 843,294.72	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/ FIII 059/2014	\$ 829,459.62	\$ 452,006.63	70%	54%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/060/2014	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NÚCLEO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,657,940.87	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 060/2014	\$ 1,235,657.45	\$ 910,055.32	90%	55%
	FIII/063/2014	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	AD	-	-	-	-	50%	50%
	FIII/064/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 383,048.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 064/2014	\$ 382,431.39	\$ 382,431.39	95%	100%
	FIII/067/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA 1a SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 199,058.00	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 067/2014	\$ 198,746.36	\$ -	10%	0%
	FIII/069/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 855,576.49	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 069/2014	\$ 652,826.89	\$ 195,848.07	0%	23%
	FIII/092/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MONTERREY, DE AVENIDA FERROCARRIL HACIA RÍO ATOYAC, FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,894,511.85	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 092/2014	\$ 4,894,511.85	\$ 1,468,353.56	32%	30%
	FIII/098/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN-PROGRESO; COLONIA JARDINES; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,113,104.73	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 098/2014	\$ 1,113,104.73	\$ 489,556.97	70%	44%
	FIII/102/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 4,563,259.24	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 102/2014	\$ 4,563,259.24	\$ 2,379,667.51	87%	52%
	FIII/105/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	1,486,281.37	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 105/2014	\$ 1,486,281.37	\$ 445,884.41	59%	30%
	FIII/113/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES UBICADA EN CALLE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 884,757.02	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 113/2014	\$ 884,757.02	\$ 265,427.11	62%	30%
	FIII/142/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 331,483.48	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 142/2014	\$ 331,483.48	\$ 99,445.04	0%	30%
	FIII/162/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPO ELECTROMECANICO EN CALLES ALVARO OBREGÓN-AV. HIDALGO-PERIFERICO;	\$ 3,252,615.85	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ FIII 162/2014	\$ 3,252,615.85	\$ 975,784.76	90%	30%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/163/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN CARRETERA MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 593,803.66	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 163/2014	\$ 593,803.66	\$ 375,757.46	75%	63%
	FIII/171/2014	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, 1a ETAPA; AGENCIA DE DOLORES.	\$ 4,995,587.36	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 171/2014	\$ 4,955,587.36	\$ 1,486,676.21	65%	30%
	FIII/176/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DEL PANTEON, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 70,222.54	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 176/2014	\$ 649,662.10	\$ -	0%	0%
	FIII/177/2014	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE" DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,374,607.04	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 177/2014	\$ 1,374,607.04	\$ -	0%	0%
	FIII/178/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MENELADELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 227,635.66	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 178/2014	\$ 227,635.66	\$ -	0%	0%
	FIII/179/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONAJI, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 318,796.90	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 179/2014	\$ 318,796.90	\$ -	3%	0%
	FIII/180/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2a PRIVADA DE AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 317,473.78	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 180/2014	\$ 317,473.78	\$ -	2%	0%
	FIII/181/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 800,000.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 181/2014	\$ 800,000.00	\$ -	0%	0%
	FIII/182/2014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "VICTORIANO GONZALEZ" AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 960,000.00	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 182/2014	\$ 960,000.00	\$ -	0%	0%
	FIII/183/2014	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "GABRIELA MISTRAL" COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 183/2014	\$ 591,386.78	\$ -	0%	0%
	FIII/184/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 591,386.78	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 184/2014	\$ 591,386.78	\$ -	0%	0%
	FIII/185/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO" COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 185/2014	\$ 591,386.78	\$ -	0%	0%
	FIII/186/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 396,454.57	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 186/2014	\$ 396,454.57	\$ -	0%	0%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/187/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ARROYO LA TOMITA, AGENCIA DONAJI.	\$ 200,000.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 187/2014	\$ 200,000.00	\$ -	0%	0%
	FIII/188/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 300,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 188/2014	\$ 300,000.00	\$ -	0%	0%
	FIII/189/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE 2da ETAPA, AGENCIA 5 SEÑORES.	\$ 1,400,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 189/2014	\$ 1,400,000.00	\$ -	0%	0%
	FIII/190/2014	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTORES 1, 5, 7, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,177,683.90	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 190/2014	\$ 1,177,683.90	\$ -	0%	0%
TOTAL			\$ 45,270,206.41				\$ 42,844,096.70	\$ 12,868,216.69		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/001/2014	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 678,600.94	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 001/2014	\$ 678,600.94	\$ 274,806.42	100%	40%
	FIII/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE OBSERVATORIO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 704,443.79	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 002/2014	\$ 704,443.79	\$ 698,639.62	100%	99%
	FIII/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 64,621.42	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 003/2014	\$ 64,621.42	\$ 64,621.42	100%	100%
	FIII/004/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS CERRITOS, 1a. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,654,223.97	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 004/2014	\$ 1,651,155.12	\$ 1,241,237.02	100%	75%
	FIII/005/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE, BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,109,837.68	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 005/2014	\$ 1,109,837.68	\$ 973,711.31	100%	88%
	FIII/006/2014	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES 1ª ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI	\$ 3,562,883.01	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 006/2014	\$ 3,560,043.11	\$ 3,540,634.03	100%	99%
	FIII/007/2014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1°. DE MAYO, DE PROLONGACION DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,340,480.77	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 007/2014	\$ 1,338,002.41	\$ 1,338,002.41	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/008/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 525,536.76	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 008/2014	\$ 525,536.76	\$ 525,536.76	100%	100%
	FIII/009/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 379,566.37	C	CONSTRUCTORA MANIRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 009/2014	\$ 379,559.42	\$ 379,559.42	100%	100%
	FIII/010/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLOINIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 941,129.13	C	LUISA VERÓNICA GARCÍA ROBLES	SEDUEOP/OP/ FIII 010/2014	\$ 941,129.13	\$ 941,129.13	100%	100%
	FIII/011/2014	CONSTRUCCIÓN DE FIRME CON MATERIALES AGLUTINANTES EN ESPACIO CONVERGENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO MANZANA 48 A, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 538,834.11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 011/2014	\$ 538,834.11	\$ 538,834.11	100%	100%
	FIII/012/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CHAPULTEPEC; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	1,574,286.25	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 012/2014	\$ 1,574,208.40	\$ 1,574,208.40	100%	100%
	FIII/013/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE PLAZUELA, SECTOR CENTRO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 806,556.38	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 013/2014	\$ 806,507.16	\$ 806,507.16	100%	100%
	FIII/014/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 735,871.04	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 014/2014	\$ 698,567.94	\$ 646,308.02	100%	88%
	FIII/015/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE ARTICULO 100; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,051,433.43	C	CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S DE RL DE CV	SEDUEOP/OP/ FIII 015/2014	\$ 988,372.25	\$ 988,372.25	100%	94%
	FIII/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 453,072.22	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 016/2014	\$ 452,535.41	\$ 135,760.62	100%	30%
	FIII/017/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 294,554.74	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 017/2014	\$ 294,554.74	\$ 88,366.42	100%	30%
	FIII/018/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO PARA CONFINAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO, UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 105,840.02	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 018/2014	\$ 105,840.02	\$ 105,840.02	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/019/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 229,306.00	C	SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 019/2014	\$ 227,835.80	\$ 227,835.80	100%	99%
	FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA- PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS 1a. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 399,941.10	C	GOLDISEÑO INTEGRAL, S. R. L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 020/2014	\$ 399,934.68	\$ 399,934.68	100%	100%
	FIII/021/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,944,049.30	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 021/2014	\$ 1,944,049.30	\$ 1,764,378.19	100%	91%
	FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 366,894.89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 022/2014	\$ 366,758.15	\$ 366,758.15	100%	100%
	FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 700,634.87	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES nE MAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 023/2014	\$ 700,634.87	\$ 210,190.46	100%	30%
	FIII/024/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 338,721.66	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 024/2014	\$ 338,676.38	\$ 338,676.38	100%	100%
	FIII/025/2014	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 366,894.89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 025/2014	\$ 366,794.04	\$ 366,794.04	100%	100%
	FIII/026/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,899,774.12	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 026/2014	\$ 1,885,271.17	\$ 565,581.35	100%	30%
	FIII/027/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEXICO, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 188,511.47	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 027/2014	\$ 188,407.05	\$ 188,407.05	100%	100%
	FIII/030/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76,190.63	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 030/2014	\$ 75,858.30	\$ 75,858.30	100%	100%
	FIII/031/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 173,764.61	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 031/2014	\$ 173,625.34	\$ 173,625.34	100%	100%
	FIII/032/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4a. PRIV. DE AV. MONTE ALBAN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 182,103.95	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 032/2014	\$ 182,059.92	\$ 182,059.92	100%	100%
	FIII/033/2014	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 150 m³ EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 677,471.26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 033/2014	\$ 675,720.68	\$ 675,720.68	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/034/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$1,099,709.11	AD	-	N/A	N/A	-	100%	100%
	FIII/035/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 138,000.00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 035/2014	\$ 137,012.18	\$ 41,103.65	100%	30%
	FIII/036/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE FLOR DE MAYO, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 79,360.14	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 036/2014	\$ 79,274.19	\$ 72,178.08	100%	91%
	FIII/037/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1° DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 175,492.54	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 037/2014	\$ 174,296.70	\$ 164,574.01	100%	94%
	FIII/038/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2A PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 67,833.76	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 038/2014	\$ 66,988.06	\$ 64,893.11	100%	96%
	FIII/039/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 85,810.80	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 039/2014	\$ 85,808.59	\$ 85,808.59	100%	100%
	FIII/040/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76,927.88	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 040/2014	\$ 76,563.91	\$ 67,154.79	100%	87%
	FIII/042/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 291,912.91	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 042/2014	\$ 291,747.31	\$ 291,747.31	100%	100%
	FIII/043/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN LA AGENCIA DE MONTOYA; AGENCIA MONTOYA	\$ 121,449.74	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 043/2014	\$ 121,449.74	\$ 121,449.74	100%	100%
	FIII/044/2014	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	AD	-	-	-	-	100%	100%
	FIII/050/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 169,812.78	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 050/2014	\$ 169,260.45	\$ 149,399.88	100%	88%
	FIII/052/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 m³ DE CAPACIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 129,943.47	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 052/2014	\$ 129,610.04	\$ 129,610.04	100%	100%
	FIII/053/2014	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 232,601.45	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 053/2014	\$ 232,455.31	\$ 69,736.59	100%	30%
	FIII/056/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 155,468.07	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 056/2014	\$ 155,125.64	\$ 151,308.88	100%	97%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/057/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 157,093.28	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 057/2014	\$ 156,567.86	\$ 140,835.51	100%	90%
	FIII/061/2014	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES ESQ. 3a PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 94,521.54	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 061/2014	\$ 94,366.41	\$ -	100%	0%
	FIII/062/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 622,585.60	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 062/2014	\$ 591,386.78	\$ 447,180.51	100%	72%
	FIII/065/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PUENTE, BARRIO LA CHIGULERA; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 124,373.63	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 065/2014	\$ 124,373.63	\$ 124,373.63	100%	100%
	FIII/066/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 95,090.52	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 066/2014	\$ 94,994.27	\$ 94,994.27	100%	100%
	FIII/068/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 m³ EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS; UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 135,493.05	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 068/2014	\$ 134,613.34	\$ -	100%	0%
	FIII/070/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA	\$ 278,547.41	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/ FIII 070/2014	\$ 277,946.94	\$ 211,581.15	100%	76%
	FIII/071/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 118,952.89	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 071/2014	\$ 118,932.03	\$ 118,932.02	100%	100%
	FIII/073/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETT; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 246,374.00	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 073/2014	\$ 246,374.00	\$ 121,417.87	100%	49%
	FIII/087/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MÉXICO, DE ANDADOR GUADALAJARA A ANDADOR MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 351,508.08	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 087/2014	\$ 351,508.08	\$ 222,536.88	100%	63%
	FIII/088/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS, BARRIO DE LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 396,495.15	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 088/2014	\$ 396,363.31	\$ 118,908.99	100%	30%
	FIII/089/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARAJE EL CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 421,024.96	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 089/2014	\$ 420,882.97	\$ 126,264.89	100%	30%
	FIII/090/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 381,624.50	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 090/2014	\$ 381,624.50	\$ 242,727.80	100%	64%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/091/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS; FRACC. OROUIDEAS, AGENCIA SANTA ROASA PANZACOLA.	\$ 1,558,386.86	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 091/2014	\$ 1,555,576.24	\$ 1,466,084.15	100%	94%
	FIII/097/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 303,075.17	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 097/2014	\$ 303,075.17	\$ 90,922.55	100%	30%
	FIII/099/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 522,566.16	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 099/2014	\$ 522,566.16	\$ 156,769.85	100%	30%
	FIII/100/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 625,166.51	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 100/2014	\$ 625,166.51	\$ 187,549.95	100%	30%
	FIII/101/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 292,145.56	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 101/2014	\$ 291,995.43	\$ 87,598.63	100%	30%
	FIII/103/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TULE, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 234,321.44	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 103/2014	\$ 234,285.08	\$ 70,285.52	100%	30%
	FIII/104/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS BRISAS, PARAJE SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 582,635.01	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 104/2014	\$ 582,270.00	\$ 174,681.00	100%	30%
	FIII/106/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PARAJE RÍO DULCE PARTE BAJA, 1a ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 368,706.84	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 106/2014	\$ 368,706.84	\$ 110,612.05	100%	30%
	FIII/107/2014	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL EN ELEMENTO VERTICAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,271,933.69	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 107/2014	\$ 1,271,933.69	\$ 1,167,168.84	100%	92%
	FIII/108/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 136,149.74	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 108/2014	\$ 136,149.72	\$ 136,149.72	100%	30%
	FIII/109/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL DE CARROS Y CALLE PLAN DE AYALA, SECTOR 6; 1a ETAPA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,173,631.53	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 109/2014	\$ 2,173,631.53	\$ 2,173,631.53	100%	100%
	FIII/110/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,145,329.85	C	AMESA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 110/2014	\$ 1,145,329.85	\$ 985,119.05	100%	86%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/111/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 81,480.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 111/2014	\$ 81,480.03	\$ 81,480.03	100%	100%
	FIII/112/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ; TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA 1a ETAPA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,292,602.26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 112/2014	\$ 1,292,602.26	\$ 1,292,602.26	100%	30%
	FIII/114/2014	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,000,000.00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/ FIII 114/2014	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	100%	30%
	FIII/115/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA; AGENCIA CANDIANI	\$ 426,759.94	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 115/2014	\$ 426,759.94	\$ 391,954.57	100%	92%
	FIII/116/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 1a ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,797,822.73	C	CARLOS ISIDRO ÁLVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/ FIII 116/2014	\$ 1,797,822.73	\$ 1,720,506.83	100%	96%
	FIII/117/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO EN ESC. PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 66,196.07	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 117/2014	\$ 66,196.07	\$ 19,858.82	100%	30%
	FIII/118/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,492,108.49	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 118/2014	\$ 1,492,108.49	\$ 447,632.55	100%	30%
	FIII/119/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO, COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 466,943.27	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 119/2014	\$ 466,943.27	\$ 140,082.98	100%	30%
	FIII/120/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 87,995.83	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 120/2014	\$ 87,995.83	\$ 26,398.75	100%	30%
	FIII/121/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 186,610.93	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 121/2014	\$ 186,610.93	\$ 55,983.28	100%	30%
	FIII/122/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE REPÚBLICA COLONIA CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 511,586.89	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 122/2014	\$ 511,586.89	\$ 153,476.07	100%	30%





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/123/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a ETAPA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,493,565.59	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 123/2014	\$ 1,493,565.59	\$ 1,493,565.59	100%	100%
	FIII/124/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE BENITO JUAREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 1,038,970.50	C	GRUPO BOSSARTUR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 124/2014	\$ 1,038,970.50	\$ 1,038,970.50	100%	100%
	FIII/125/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 754,150.62	C	CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 125/2014	\$ 754,150.62	\$ 624,845.55	100%	83%
	FIII/126/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN 3a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 330,780.74	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 126/2014	330,780.74	99,234.22	100%	30%
	FIII/127/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 222,890.52	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 127/2014	\$ 222,890.52	\$ 66,867.16	100%	30%
	FIII/128/2014	CONSTRUCCIÓN DE PLANICIE CONVERGENTE CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RÚSTICO EN LA EXPLANADA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,419,391.01	C	PROYECTOS INTEGRALES PIZA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 128/2014	\$ 1,419,390.77	\$ 1,419,390.77	100%	100%
	FIII/129/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO DE ADOQUINADO EN 2a PRIV. DE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257,949.99	C	CAHUATICHÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 129/2014	\$ 257,949.99	\$ 77,384.99	100%	30%
	FIII/130/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN ANDADOR AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 471,462.27	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS, INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 130/2014	\$ 471,462.27	\$ 141,438.68	100%	30%
	FIII/131/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1° DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 451,073.26	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 131/2014	\$ 451,073.26	\$ 313,939.45	100%	70%
	FIII/133/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 110,870.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 133/2014	\$ 110,870.03	\$ 33,261.01	100%	86%
	FIII/134/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2a PRIVADA DE CUITLAHUAC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 89,828.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 134/2014	\$ 89,828.09	\$ 26,948.43	100%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/135/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 244,906.48	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 135/2014	\$ 244,906.48	\$ 73,471.94	100%	30%
	FIII/136/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA EUICALPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 302,043.22	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 136/2014	\$ 302,043.22	\$ 90,612.97	100%	30%
	FIII/138/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 542,655.15	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 138/2014	\$ 542,655.15	\$ 162,796.55	100%	30%
	FIII/139/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 712,956.46	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 139/2014	\$ 712,956.46	\$ 213,886.94	100%	30%
	FIII/140/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL MOLINO, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 254,255.75	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 140/2014	\$ 254,255.75	\$ 76,276.73	100%	30%
	FIII/141/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 39,329.87	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 141/2014	\$ 39,329.87	\$ 11,798.96	100%	30%
	FIII/143/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 73,731.03	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 143/2014	\$ 73,731.03	\$ 22,119.31	100%	30%
	FIII/144/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 164,177.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 144/2014	\$ 164,177.09	\$ 49,253.13	100%	30%
	FIII/146/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a Y 2a PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 293,474.97	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 146/2014	\$ 293,474.97	\$ 248,353.98	100%	85%
	FIII/147/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN COLÓN, BARRIO LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 219,840.50	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 147/2014	\$ 219,840.50	\$ 65,952.15	100%	30%
	FIII/148/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN, AGENCIA MONTOYA	\$ 263,760.74	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 148/2014	\$ 263,760.74	\$ 263,760.74	100%	100%
	FIII/150/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA, UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 450,080.95	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 150/2014	\$ 450,080.95	\$ 135,024.29	100%	30%
	FIII/151/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 341,687.11	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 151/2014	\$ 341,687.11	\$ 102,506.13	100%	30%
	FIII/152/2014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 334,441.76	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 152/2014	\$ 334,441.76	\$ 287,133.18	100%	86%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/154/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 382,263.14	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 154/2014	\$ 382,263.14	\$ 315,585.25	100%	83%
	FIII/155/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 232,943.18	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 155/2014	\$ 232,943.18	\$ 69,882.95	100%	30%
	FIII/156/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 512,223.79	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 156/2014	\$ 512,223.79	\$ 368,668.01	100%	72%
	FIII/157/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ, COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 163,218.51	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 157/2014	\$ 163,218.51	\$ 150,660.91	100%	92%
	FIII/158/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 201,489.63	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 158/2014	\$ 201,489.63	\$ 60,446.89	100%	30%
	FIII/159/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 288,980.86	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 159/2014	\$ 288,980.86	\$ 267,278.05	100%	92%
	FIII/160/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 163,612.98	C	ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIO	SEDUEOP/OP/ FIII 160/2014	\$ 163,612.98	\$ 156,337.59	100%	96%
	FIII/161/2014	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 92,766.70	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 161/2014	\$ 92,766.70	\$ 27,830.01	100%	30%
	FIII/164/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 284,014.99	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/ FIII 164/2014	\$ 284,014.99	\$ 85,204.50	100%	30%
	FIII/165/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 586,525.01	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/ FIII 165/2014	\$ 586,525.01	\$ 175,957.50	100%	30%
	FIII/166/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 398,712.33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 166/2014	\$ 398,712.33	\$ 119,613.70	100%	30%
	FIII/167/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE; COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 96,095.20	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 167/2014	\$ 96,095.20	\$ 89,417.33	100%	93%
	FIII/168/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 699,953.60	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 168/2014	\$ 699,953.60	\$ 209,986.08	100%	30%
	FIII/169/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELLADELA; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 254,521.27	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 169/2014	\$ 254,521.27	\$ 235,303.06	100%	92%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/172/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 125,697.33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 172/2014	\$ 125,697.33	\$ 107,862.16	100%	86%
	FIII/174/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 201,802.09	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/ FIII 174/2014	\$ 201,802.09	\$ 60,540.63	100%	30%
TOTAL			\$ 64,700,705.39				\$ 61,231,388.46	\$ 44,852,530.02		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ACUERDO 007										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/072/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,000,000.00	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 072/2014	\$ 4,992,919.47	\$ 2,388,458.96	73%	48%
	FIII/096/2014	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ COL. COSUJUEZA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 875,993.24	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 096/2014	\$ 875,971.42	\$ 518,473.33	60%	59%
	FIII/137/2014	MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS AVENIDAS MÁRTIRES DE CHICAGO Y PROLETARIADO MEXICANO (REPARACIÓN DE BANQUETAS, PODA DE ÁRBOLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y PINTURA EN GUARNICIÓN), INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 137/2014	\$ 4,000,000.00	\$ 1,200,000.00	97%	30%
	FIII/191/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013, COBERTURA MUNICIPAL	\$135,621.14	AD	-	-	-	-	50%	50%
	FIII/192/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013,	\$271,242.26	AD	-	-	-	-	50%	50%
TOTAL			\$ 10,282,856.64				\$ 9,868,890.89	\$ 4,106,932.29		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/074/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 1 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 246,250.22	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 074/2014	\$ 246,250.22	\$ 246,250.22	100%	100%
	FIII/075/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 373,824.46	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 075/2014	\$ 373,824.46	\$ 373,824.46	100%	100%
	FIII/076/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 350,885.69	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 076/2014	\$ 350,885.69	\$ 350,885.69	100%	100%
	FIII/077/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791,867.50	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 077/2014	\$ 791,867.50	\$ 791,867.50	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/078/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 651,695.09	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 078/2014	\$ 651,695.09	\$ 651,695.09	100%	100%
	FIII/079/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,324,834.52	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 079/2014	\$ 1,324,834.52	\$ 1,324,834.52	100%	100%
	FIII/080/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA DONAJI	\$ 332,816.35	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 080/2014	\$ 332,816.35	\$ 332,816.35	100%	100%
	FIII/081/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 751,855.10	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 081/2014	\$ 751,855.10	\$ 751,855.10	100%	100%
	FIII/083/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 7 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 195,492.49	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 083/2014	\$ 195,492.49	\$ 195,492.49	100%	100%
	FIII/084/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 390,559.65	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 084/2014	\$ 390,559.65	\$ 390,559.65	100%	100%
	FIII/085/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 457,020.36	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 085/2014	\$ 457,020.36	\$ 457,020.36	100%	100%
	FIII/086/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 8 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 519,720.67	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 086/2014	\$ 519,720.67	\$ 519,720.67	100%	100%
	FIII/093/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 604,109.85	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 093/2014	\$ 604,109.85	\$ 604,109.85	100%	100%
	FIII/094/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 607,414.29	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 094/2014	\$ 607,414.29	\$ 607,414.29	100%	100%
	FIII/095/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 963,787.09	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 095/2014	\$ 963,787.09	\$ 963,787.09	100%	100%
	FIII/132/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ (COL. EJIDAL) AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 937,573.64	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 132/2014	\$ 937,573.64	\$ 937,573.64	100%	30%
	FIII/149/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE ARROYO GUAYABAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$837,644.34	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 149/2014	\$ 837,644.34	\$ 251,293.30	100%	30%
	FIII/153/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO 2da ETAPA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$360,825.23	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 153/2014	\$ 360,825.23	\$ 360,825.23	100%	100%
	FIII/170/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO DE LA CALLE LAGO DE CATEMACO (COL. MANANTIAL) AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$1,907,157.45	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 170/2014	\$ 1,907,157.45	\$ 572,147.24	100%	30%
	FIII/173/2014	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL	\$1,471,484.15	C	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 173/2014	\$ 1,471,484.15	\$ 441,445.25	100%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/175/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE PRIVADA DEL ARCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$684,339.10	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIII 175/2014	\$ 684,339.10	\$ 205,301.73	100%	30%
TOTAL			\$ 14,761,157.24				\$ 14,761,157.24	\$ 11,330,719.72		
<b>RG23 CONECO</b>										
<b>OBRAS EN PROCESO</b>										
	RG23CONECO/001/2014	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO, 5 SEÑORES, AGENCIA 5 SEÑORES, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 5,600,000.00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 001/2014	\$ 5,600,000.00	\$ 3,640,000.00	92%	65%
	RG23CONECO/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, BANQUETA Y MACHUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA-SECTOR 2	\$ 3,543,245.32	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 002/2014	\$ 3,543,245.32	\$ 2,120,669.64	88%	60%
	RG23CONECO/005/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,822,121.31	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 005/2014	\$ 4,822,121.31	\$ 1,446,636.39	57%	30%
	RG23CONECO/014/2014	PROYECTO PARA LAS TRES CRUCES DE LA CALZADA DE LA REPÚBLICA DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 6,200,000.00	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 014/2014	\$ 6,200,000.00	\$ 1,860,000.00	0%	30%
	RG23CONECO/015/2014	VIALIDAD SOBRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE CURTIDURAS Y DERECHOS HUMANOS CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	C	ANROBOT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 015/2014	\$ 5,000,000.00	\$ 1,500,000.00	0%	30%
TOTAL			\$ 25,165,366.63				\$ 25,165,366.63	\$ 10,567,306.03		
<b>OBRAS TERMINADAS</b>										
	RG23CONECO/003/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 3,834,722.61	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 003/2014	\$ 3,834,722.61	\$ 3,834,722.61	100%	30%
	RG23CONECO/004/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,558,321.23	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 004/2014	\$ 1,558,321.23	\$ 1,558,321.23	100%	100%
	RG23CONECO/006/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,599,906.53	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 006/2014	\$ 2,599,906.53	\$ 779,971.96	100%	30%
	RG23CONECO/007/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 3,595,926.34	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 007/2014	\$ 3,595,926.34	\$ 3,064,461.52	100%	85%
	RG23CONECO/008/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 791,496.84	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 008/2014	\$ 791,496.84	\$ 237,449.05	100%	30%
	RG23CONECO/009/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUTUTEPEC, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 1,478,012.09	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 009/2014	\$ 1,478,012.09	\$ 443,403.63	100%	30%
	RG23CONECO/010/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 535,637.35	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 010/2014	\$ 535,637.35	\$ 535,637.35	100%	100%
	RG23CONECO/011/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PIRINEOS Y APENINOS FRACC, JARDINES DE LA SIERRA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,635,093.15	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 011/2014	\$ 1,635,093.15	\$ 1,635,093.15	100%	100%
	RG23CONECO/012/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,049,696.37	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 012/2014	\$ 5,049,696.37	\$ 1,514,908.91	100%	30%

## RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/013/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 3,218,268.43	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 013/2014	\$ 3,218,268.43	\$ 2,756,193.10	100%	86%
TOTAL			\$ 24,297,080.94				\$ 24,297,080.94	\$ 16,360,162.51		
FOPEDAPMDT										
OBRAS EN PROCESO										
	FOPEDAPMDT/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO, JARDÍN DE NIÑOS: OCTAVIO PAZ, CLAVE: 20DJN2131Z, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 001/2014	\$ 199,792.72	\$ 199,600.00	27%	100%
	FOPEDAPMDT/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE 20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 003/2014	\$ 198,562.56	\$ 198,562.56	25%	99%
TOTAL			\$ 400,000.00				\$ 398,355.28	\$ 398,162.56		
OBRAS TERMINADAS										
	FOPEDAPMDT/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 150,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 002/2014	\$ 149,733.95	\$ 149,700.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/004/2014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS: MARIA MONTESSORI, CLAVE: 20DJN0179F, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 004/2014	\$ 199,924.99	\$ 199,600.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/006/2014	PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS REJILLAS PLUVILAEAS, REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y LAVABOS, REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA LABASTIDA	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 006/2014	\$ 200,000.00	\$ 199,600.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/007/2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 007/2014	\$ 198,758.69	\$ 198,758.69	100%	99%
	FOPEDAPMDT/008/2014	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO DÍAZ COBARRUBIAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 008/2014	\$ 200,000.00	\$ 199,600.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/009/2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50 X 3.50 MTS. REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FOPEDAPMDT 009/2014	\$ 199,908.40	\$ 199,600.00	100%	100%
TOTAL			\$ 1,150,000.00				\$ 1,148,326.03	\$ 1,146,858.69		
FID										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FID/001/2014	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 500,000.00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FID 001/2014	\$ 488,053.82	\$ 381,394.84	100%	76%
	FID/002/2014	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,000,000.00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FID 002/2014	\$ 950,858.79	\$ 783,509.37	100%	78%
TOTAL			\$ 1,500,000.00				\$ 1,438,912.61	\$ 1,164,904.21		
FONCA										





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA  
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
OBRAS EN PROCESO										
	FONCA/001/2014	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1 ERA ETAPA) (FONCA)	\$ 27,426,549.00	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FONCA 001/2014	\$ 27,426,549.00	1,226,487.02	4%	30%
TOTAL			\$ 27,426,549.00				\$ 27,426,549.00	\$ 1,226,487.02		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FAFEF/6728/2014	CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS	\$ 500,000.00	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FAFEF 6728/2014	\$ 500,000.00	150,000.00	0%	30%
TOTAL			\$ 500,000.00				\$ 500,000.00	\$ 150,000.00		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
FONDO PARA DESASTRES NATURALES										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OTROS (ESPECIFICAR)										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 231,463,162.04				\$ 256,145,429.51	\$ 55,636,396.71		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 199,778,374.63				\$ 189,145,660.03	\$ 159,010,540.47		

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ  
PRESIDENTE

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO  
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

+

C. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ  
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN