



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGR MA SUBPRO GRAMA	NÚM. DE AUTORIZACI ÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALID AD DE EJECUCI ÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL										
OBRAS TERMINADAS										
	RP/032/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,173.83	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 032/2014	\$ 1,252,061.82	\$ 867,828.87	100%	69%
	RP/014/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA CASCADA. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 352,827.11	C	GRUPO ELECTRICO, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/ RP 014/2014	\$ 352,827.11	\$ 352,827.11	100%	100%
	RP/034/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AV. NETZAHUALCOYOTL; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,244,136.28	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 034/2014	\$ 1,291,318.23	\$ 1,244,136.28	100%	100%
	RP/039/2014	ILUMINACIÓN DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 747,315.59	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 038/2014	\$ 793,844.49	\$ 747,315.59	100%	100%
	RP/040/2014	ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC; CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,216,448.82	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/ RP 040/2014	\$ 2,216,450.45	\$ 2,216,448.82	100%	100%
	RP/0007/2015	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE E IMAGEN URBANA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	\$ 6,000,000.00	C	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJECT SA DE CV	SEDUEOP/OP/ RP 007/2015	\$ 6,000,000.00	5,236,672.48	100%	87%
	TOTAL		\$ 11,812,901.63				\$ 11,906,502.10	\$ 10,665,229.15		
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/013/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE EN EL ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE DE LOS 17, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 877,560.67	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEPO/OP/F III 013/2015	\$ 870,695.73	\$ 261,208.72	80%	30%
	FIII/014/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE LA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A LINDEROS, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,273,178.88	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEPO/OP/F III 014/2015	\$ 1,270,583.22	\$ 381,174.97	60%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/035/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN CALLE CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 926,005.73	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 035/2015	\$ 924,178.32	\$ 769,092.37	88%	83%
	FIII/037/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN CALLE CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 499,540.16	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 037/2015	\$ 495,417.85	\$ 315,898.16	80%	63%
	FIII/044/2015	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR RICARDO FLORES MAGÓN - PUENTE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 109,066.61	C	CONSTRUCORRA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 044/2015	\$ 108,996.34	\$ 80,988.75	65%	74%
	FIII/050/2015	DEMOLICIÓN DE UNA AULA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 768,769.97	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 050/2015	\$ 752,652.44	\$ 603,288.98	75%	78%
	FIII/054/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES CALLE PRIMERO DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 2,496,626.91	C	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 054/2015	\$ 2,435,690.19	\$ 1,553,035.19	61%	62%
	FIII/057/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ENTRE LAS CALLES FLORES MAGÓN Y MIGUEL MÉNDEZ, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 453,692.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 057/2015	\$ 444,877.23	\$ 133,463.17	15%	29%
	FIII/059/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CRISOLITO ESQUINA TOPACIO DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 173,105.37	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 059/2015	\$ 173,027.15	\$ 136,542.57	94%	79%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/063/2015	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA A MONTE ALBÁN- ENTROQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 583,126.87	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 063/2015	\$ 570,510.98	\$ 171,153.29	5%	29%
	FIII/065/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA MONTE ALBÁN-ENTRONQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 503,552.24	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 065/2015	\$ 503,551.91	\$ 151,065.57	5%	30%
	FIII/067/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO MACEDONIO ALCALÁ-CONSTITUCIÓN SECTOR 2 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 900,748.96	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 067/2015	\$ 900,744.32	\$ 772,092.86	90%	86%
	FIII/071/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR ÁGATA, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 133,957.41	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 071/2015	\$ 133,657.72	\$ 91,180.18	80%	68%
	FIII/072/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR BELÉN 1, 2 Y 3, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 311,941.57	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 072/2015	\$ 311,783.98	\$ 93,535.19	80%	30%
	FIII/075/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE EL CALVARIO TRAMO DE AVENIDA SOLIDARIDAD A MONTE LOS OLIVOS, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 527,339.06	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 075/2015	\$ 527,048.06	\$ 309,728.41	80%	59%
	FIII/076/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTE OREB, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 223,976.35	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 076/2015	\$ 223,952.84	\$ 155,177.68	80%	69%
	FIII/077/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PALESTINA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 145,442.10	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 077/2015	\$ 145,183.64	\$ 103,001.20	80%	71%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/078/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN JUAN DE LA BARRERA PARA SAN PEDRO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 462,826.78	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 078/2015	\$ 462,640.03	\$ 349,841.62	65%	76%
	FIII/079/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE RIO SECO A LA ALTURA DEL PUENTE COLGANTE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 210,880.11	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 079/2015	\$ 210,513.10	\$ 161,462.36	70%	77%
	FIII/080/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 730,266.42	C	JUAN CARLOS CALVO CERVANTES	SEDUEPO/OP/F III 080/2015	\$ 708,358.43	\$ 492,698.68	91%	67%
	FIII/081/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE AHUITZOL Y ANDADOR AHUITZOL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,121,262.08	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 081/2015	\$ 1,115,180.64	\$ 334,554.19	25%	30%
	FIII/082/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LOS PINOS Y EL BARNIZ (BARRIO LA CHIGULERA) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,195,752.00	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 082/2015	\$ 1,189,592.61	\$ 356,877.78	12%	30%
	FIII/084/2015	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, 2ª. ETAPA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, AGENCIA DOLORES.	\$ 4,995,587.36	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 084/2015	\$ 4,986,645.78	\$ 4,585,667.23	80%	92%
	FIII/087/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LAS COLONIAS INSURGENTES Y LAURELES TRAMO VICENTE GUERRERO CAMINO VIEJO A CARRETERA A RIBERAS DEL RÍO ATOYAC, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 3,686,930.72	C	CASTOR, MODELOS TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 087/2015	\$ 3,651,012.26	\$ 1,313,225.44	23%	36%
	FIII/088/2015	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,218,721.46	C	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 088/2015	\$ 1,211,959.94	\$ 593,493.73	80%	49%
	FIII/089/2015	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL RIO COMÚN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS DE LA CRUZ Y LOMA RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,793,759.03	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 089/2015	\$ 2,787,336.50	\$ 2,273,599.81	80%	81%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/091/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA HUAJAL (BARRIO LA CHIGULERA), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 262,988.70	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 091/2015	\$ 259,941.37	\$ 77,982.41	85%	30%
	FIII/094/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO ANCHO TRAMO PROLONGACIÓN DE HIDALGO A LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,882,425.11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 094/2015	\$ 1,878,766.62	\$ 1,108,778.68	70%	59%
	FIII/095/2015	REHABILITACIÓN DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTILLEJOS TRAMO ESTACIÓN DE BOMBEROS A CALLE VICENTE GUERRERO, CASCO DE LA AGENCIA, AGENCIA CANDIANI.	\$ 3,200,000.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 095/2015	\$ 3,198,204.52	\$ 2,907,167.92	80%	91%
	FIII/096/2015	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "OTILIO MONTAÑO Y MOISÉS SÁENZ" EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE PROLONGACIÓN LA NORIA Y REFORMA AGRARIA, CASCO DE A AGENCIA CINCO SEÑORES. AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,263,695.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 096/2015	\$ 1,259,255.16	\$ 377,767.55	30%	30%
	FIII/097/2015	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EXISTENTE DEL PARAJE MIRAVALLE HACIA LOS TANQUES EXISTENTES DE LOS PARAJES LOS ARCOS Y LA LOMA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,580,415.53	C	MARCO ESTEBAN RIOS MONTES DE OCA	SEDUEPO/OP/F III 097/2015	\$ 3,580,282.58	\$ 1,074,084.77	2%	30%
	FIII/098/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y LA REPARACIÓN DE OTRA EN MAL ESTADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CASCO DE LA POBLACIÓN, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 662,170.55	C	CONSTRUCTORA VASES S. A. DE C. V.	SEDUEPO/OP/F III 098/2015	\$ 660,158.83	\$ 198,047.65	35%	30%
	FIII/099/2015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO M. NAVARRETE EN AV. MONTE ALBAN S/N. DEL SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 237,614.91	C	CONSTRUCTORA VASES S. A. DE C. V.	SEDUEPO/OP/F III 099/2015	\$ 236,588.67	\$ 70,976.60	40%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/100/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JOSÉ VASCONCELOS TRAMO EN AV. FERROCARRIL A RIVERAS DEL RÍO ATOYAC, COLONIA EDUCACIÓN, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 2,737,500.00	C	ANMAJAT CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C. V.	SEDUEPO/OP/F III 100/2015	\$ 2,729,547.25	\$ 818,684.18	0%	30%
	FIII/101/2015	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS PARA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN EL PARAJE LA MAGUEYERA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 3,578,282.09	C	DESARROLLADOR A Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 101/2015	\$ 3,578,282.09	\$ 1,073,484.63	2%	30%
	FIII/102/2015	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUARÉZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,450,567.15	C	GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 102/2015	\$ 1,448,950.98	\$ 878,724.20	48%	61%
	FIII/103/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA 2A. PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 331,634.16	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 103/2015	\$ 331,631.96	\$ -	5%	0%
	FIII/104/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA 3A. PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 538,555.65	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 104/2015	\$ 538,494.98	\$ -	5%	0%
	FIII/105/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR 5 DE MAYO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 464,991.00	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 105/2015	\$ 464,986.38	\$ -	0%	0%
	FIII/106/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PIRUL PARAJE LOS ARCOS, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 511,297.02	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 106/2015	\$ 511,267.87	\$ -	0%	0%
	FIII/107/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TLAXIACO, PARAJE LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 263,454.40	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 107/2015	\$ 263,436.39	\$ -	0%	0%
	FIII/108/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE 13 NORTE COLONIA LA SOLEDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 232,918.36	C	ROCA INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 108/2015	\$ 232,862.45	\$ -	0%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/109/2015	CONSTRUCCIÓN DE REPRESA EN PARAJE LA CUEVITA DENTRO DEL RÍO GRANDE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 3,625,000.00	C	C. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEPO/OP/F III 109/2015	\$ 3,610,033.77	\$ 2,315,057.62	5%	64%
	FIII/110/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS SANITARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE Y ANDADOR INDIO NUYOO FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 1,990,041.36	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 110/2015	\$ 1,990,041.36	\$ 597,012.41	50%	30%
	FIII/111/2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC Y PRIVADA DE FILTRADORA SECTOR SEIS, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 778,077.28	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 111/2015	\$ 778,077.28	\$ 233,423.18	0%	30%
	FIII/112/2015	TERMINACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO SAUCES AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 116,501.32	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 112/2015	\$ 116,501.32	\$ -	0%	0%
	FIII/113/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 1,371,860.66	C	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ROBRILLO S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 113/2015	\$ 1,371,860.66	\$ 411,558.20	0%	30%
	FIII/115/2015	REHABILITACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DE CANAL PLUVIAL EN COL. PANORÁMICAS DEL FORTÍN (LOMAS DE ANTEQUERA)	\$ 383,701.06	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 115/2015	\$ 383,701.06	\$ 115,110.32	15%	30%
	FIII/116/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ESMERALDA 1A. ETAPA COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 116/2015	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	5%	30%
	FIII/117/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO SECO, COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,000,000.00	C	GRUPO KOIS S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 117/2015	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	5%	30%
	FIII/118/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 2, 3 y 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,361,896.13	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 118/2015	\$ 4,361,896.13	\$ 1,308,568.84	0%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/119/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,726,899.95	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 119/2015	\$ 4,726,899.95	\$ 1,418,069.99	5%	30%
	FIII/120/2015	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL.BUGAMBILIAS Y EN SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,289,221.51	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 120/2015	\$ 5,289,221.51	\$ 1,586,766.45	0%	30%
	FIII/121/2015	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 3,975,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 121/2015	\$ 3,975,000.00	\$ 1,192,500.00	5%	30%
	FIII/122/2015	INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VENTURINA A CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 150,000.00	C	GRUPO KOIS S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 122/2015	\$ 150,000.00	\$ 45,000.00	40%	30%
	FIII/123/2015	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CALLE MANUEL GOMEZ MORIN EN TRONQUE CON VALERIO TRUJANO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 545,143.07	C	GRUPO KOIS S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 123/2015	\$ 545,143.07	\$ 163,542.92	0%	30%
	FIII/124/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAUCES PARTE BAJA, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 373,750.56	C	C. RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	SEDUEPO/OP/F III 124/2015	\$ 373,750.56	\$ 112,125.17	0%	30%
	FIII/125/2015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR DE AZAHAR, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1,576,162.13	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 125/2015	\$ 1,576,162.13	\$ 472,848.64	85%	30%
	FIII/126/2015	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BARRA PERIMETRAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 741,905.41	C	GRUPO KOIS S. A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 126/2015	\$ 741,905.41	\$ 222,571.62	0%	30%
	FIII/127/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS DE LAS COLONIAS CUAUHTEMOC Y BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 3,557,566.15	C	DISEÑO Y RESTAURACIÓN PATRIMONIAL DE OAXACA SA DE CV	SEDUEOP/OP/F III 127/2015	\$ 3,557,566.15	\$ 1,067,269.85	0%	30%
TOTAL			\$ 84,084,854.03				\$ 83,836,209.67	\$ 36,990,171.90		
OBRAS TERMINADAS										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/177/2014	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE" DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,374,607.04	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 177/2015 ADENDUM SEDUEOP/OP/F III 177/2014	\$ 1,374,607.04	\$ 1,374,607.04	100%	100%
	FIII/183/2014	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "GABRIELA MISTRAL" COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 183/2015 ADENDUM SEDUEOP/OP/F III 183/2014	\$ 591,386.78	\$ 591,386.78	100%	100%
	FIII/063/2014	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 2,199,418.24	100%	0%
	FIII/044/2014	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 2,199,418.24	100%	100%
	FIII/176/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DEL PANTEON, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 649,662.10	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 176/2014	\$ 649,662.10	\$ 649,662.10	100%	100%
	FIII/184/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 591,386.78	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 184/2014	\$ 591,386.78	\$ 416,980.51	100%	71%
	FIII/187/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ARROYO LA TOMITA, AGENCIA DONAJI.	\$ 200,000.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 187/2014	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	100%
	FIII/188/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 300,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 188/2014	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/190/2014	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTORES 1, 5, 7, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,177,683.90	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 190/2014	\$ 1,177,683.90	\$ 1,177,683.90	100%	100%
	FIII/191/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 135,621.14	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 135,621.14	100%	100%
	FIII/192/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013,	\$271,242.26	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 271,242.26	100%	100%
	FIII/180/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2a PRIVADA DE AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 317,473.78	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 180/2014	\$ 317,473.78	\$ 317,473.78	100%	100%
	FIII/067/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA 1a SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 198,746.36	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/F III 067/2014	\$ 198,746.36	\$ 198,746.36	100%	100%
	FIII/092/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MONTERREY, DE AVENIDA FERROCARRIL HACIA RÍO ATOYÁC, FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,894,511.85	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 092/2014	\$ 4,894,511.85	\$ 4,894,511.85	100%	100%
	FIII/054/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 636,463.50	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 053/2014	\$ 635,805.01	\$ 635,805.01	100%	100%
	FIII/055/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 881,456.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 055/2014	\$ 879,575.57	\$ 879,575.57	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/105/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,486,281.37	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 105/2014	\$ 1,486,281.37	\$ 1,486,281.37	100%	100%
	FIII/096/2014	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ COL. COSIJOEZA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 875,971.42	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 096/2014	\$ 875,971.42	\$ 875,971.42	100%	100%
	FIII/113/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES UBICADA EN CALLE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 884,757.02	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 113/2014	\$ 884,757.02	\$ 884,757.02	100%	100%
	FIII/171/2014	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, 1a ETAPA; AGENCIA DE DOLORES.	\$ 4,995,587.36	C	IDICATSA INGENIERÍA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 171/2014	\$ 4,995,587.36	\$ 4,847,158.31	100%	97%
	FIII/059/2014	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS-TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 843,294.72	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/F III 059/2014	\$ 829,459.62	\$ 672,303.58	100%	80%
	FIII/058/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA 1a ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA, AGENCIA MONTOYA	\$ 717,868.26	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/F III 058/2014	\$ 711,615.24	\$ 523,204.22	100%	73%
	FIII/163/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN CARRETERA MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 593,803.66	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 163/2014	\$ 593,803.66	\$ 593,803.66	100%	100%
	FIII/029/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION QUE INCLUYE FUENTE DE CAPTACION EN PARAJE SAN ANDRES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,599,948.90	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/F III 029/2014	\$ 2,599,948.90	\$ 2,599,948.90	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/051/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1,532,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 051/2014	\$ 1,532,000.00	\$ 1,532,000.00	100%	100%
	FIII/028/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 742,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 028/2014	\$ 741,762.52	\$ 741,762.52	100%	100%
	FIII/102/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 4,563,259.24	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 102/2014	\$ 4,563,259.24	\$ 4,563,259.24	100%	100%
	FIII/060/2014	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NUCLEO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,235,657.45	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 060/2014	\$ 1,235,657.45	\$ 1,235,657.45	100%	100%
	FIII/162/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPO ELECTROMECANICO EN CALLES ALVARO OBREGÓN-AV. HIDALGO-PERIFERICO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 3,252,615.85	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/F III 162/2014	\$ 3,252,615.85	\$ 3,252,615.85	100%	100%
	FIII/041/2014	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO SALADO, INCLUYE REHABILITACION DE OBRAS DE ACCESORIAS; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 472,465.23	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 041/2014	\$ 472,388.90	\$ 141,716.67	100%	30%
	FIII/069/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 855,576.49	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 069/2014	\$ 652,826.89	\$ 195,848.07	100%	23%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/072/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,000,000.00	C	INDUSTRIAL JERSO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 072/2014	\$ 4,992,919.47	\$ 4,992,919.47	100%	100%
	FIII/098/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN-PROGRESO: COLONIA JARDINES; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,113,104.73	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 098/2014	\$ 1,113,104.73	\$ 1,113,104.73	100%	100%
	FIII/142/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 331,483.48	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 142/2014	\$ 331,483.48	\$ 99,445.04	100%	30%
	FIII/064/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRIINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 383,048.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 064/2014	\$ 382,431.39	\$ 382,431.39	100%	100%
	FIII/137/2014	MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS AVENIDAS MÁRTIRES DE CHICAGO Y PROLETARIADO MEXICANO (REPARACIÓN DE BANQUETAS, PODA DE ÁRBOLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y PINTURA EN GUARNICIÓN), INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 137/2014	\$ 4,000,000.00	\$ 3,975,828.89	100%	99%
	FIII/001/2014	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 334,587.32	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 001/2014	\$ 678,600.94	\$ 334,587.32	100%	100%
	FIII/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 64,621.42	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 003/2014	\$ 64,621.42	\$ 64,621.42	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/004/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS CERRITOS, 1a. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,651,155.12	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 004/2014	\$ 1,651,155.12	\$ 1,651,155.12	100%	100%
	FIII/005/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,109,837.68	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 005/2014	\$ 1,109,837.68	\$ 1,109,837.68	100%	100%
	FIII/006/2014	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES 1ª ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI	\$ 3,560,043.11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 006/2014	\$ 3,560,043.11	\$ 3,560,043.11	100%	100%
	FIII/007/2014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1°. DE MAYO, DE PROLONGACION DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,338,002.41	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 007/2014	\$ 1,338,002.41	\$ 1,338,002.41	100%	100%
	FIII/185/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO" COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 185/2014	\$ 591,386.78	\$ 591,386.78	100%	100%
	FIII/186/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 396,454.57	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 186/2014	\$ 396,454.57	\$ 396,454.57	100%	100%
	FIII/189/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE 2da ETAPA, AGENCIA 5 SEÑORES.	\$ 1,400,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 189/2014	\$ 1,400,000.00	\$ 1,373,276.68	100%	98%
	FIII/014/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 698,567.94	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 014/2014	\$ 698,567.94	\$ 698,567.94	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 453,072.22	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 016/2014	\$ 452,535.41	\$ 404,695.82	100%	89%
	FIII/017/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 294,554.74	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 017/2014	\$ 294,554.74	\$ 294,554.74	100%	100%
	FIII/018/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO PARA CONFINAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO, UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 105,840.02	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 018/2014	\$ 105,840.02	\$ 105,840.02	100%	100%
	FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA-PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS 1a. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 399,934.68	C	GOLDISEÑO INTEGRAL, S. R. L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 020/2014	\$ 399,934.68	\$ 399,934.68	100%	100%
	FIII/021/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,944,049.30	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/F III 021/2014	\$ 1,944,049.30	\$ 1,944,049.30	100%	100%
	FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 366,758.15	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 022/2014	\$ 366,758.15	\$ 366,758.15	100%	100%
	FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 700,634.87	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 023/2014	\$ 700,634.87	\$ 700,634.87	100%	100%
	FIII/025/2014	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 366,794.04	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 025/2014	\$ 366,794.04	\$ 366,794.04	100%	100%
	FIII/026/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,885,271.17	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 026/2014	\$ 1,885,271.17	\$ 1,885,271.17	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/027/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEXICO, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 188,407.05	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 027/2014	\$ 188,407.05	\$ 188,407.05	100%	100%
	FIII/033/2014	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 150 m³ EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 675,720.68	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 033/2014	\$ 675,720.68	\$ 675,720.68	100%	100%
	FIII/034/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,099,709.11	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 1,099,709.11	100%	100%
	FIII/035/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 137,012.18	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 035/2014	\$ 137,012.18	\$ 137,012.18	100%	100%
	FIII/036/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE FLOR DE MAYO, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 72,178.08	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 036/2014	\$ 79,274.19	\$ 72,178.08	100%	100%
	FIII/037/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1° DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 164,574.01	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 037/2014	\$ 174,296.70	\$ 164,574.01	100%	100%
	FIII/038/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2A PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 64,893.11	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 038/2014	\$ 66,988.06	\$ 64,893.11	100%	100%
	FIII/039/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 85,808.59	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 039/2014	\$ 85,808.59	\$ 85,808.59	100%	100%
	FIII/042/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 291,747.31	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 042/2014	\$ 291,747.31	\$ 291,747.31	100%	100%
	FIII/043/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN LA AGENCIA DE MONTOYA; AGENCIA MONTOYA	\$ 121,449.74	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 043/2014	\$ 121,449.74	\$ 121,449.74	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/050/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 169,260.45	C	DESARROLLADOR A Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 050/2014	\$ 169,260.45	\$ 169,260.45	100%	100%
	FIII/052/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 m³ DE CAPACIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 129,610.04	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 052/2014	\$ 129,610.04	\$ 129,610.04	100%	100%
	FIII/053/2014	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 212,136.91	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 053/2014	\$ 232,455.31	\$ 212,136.91	100%	100%
	FIII/056/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 155,125.64	C	DESARROLLADOR A Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 056/2014	\$ 155,125.64	\$ 155,125.64	100%	100%
	FIII/057/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 156,567.86	C	DESARROLLADOR A Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 057/2014	\$ 156,567.86	\$ 156,567.86	100%	100%
	FIII/061/2014	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES ESQ. 3a PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 94,366.41	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/F III 061/2014	\$ 94,366.41	\$ 94,366.41	100%	100%
	FIII/062/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 591,386.78	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 062/2014	\$ 591,386.78	\$ 591,386.78	100%	100%
	FIII/066/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANÓRAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 94,994.27	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/F III 066/2014	\$ 94,994.27	\$ 94,994.27	100%	100%
	FIII/068/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 m³ EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS; UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 134,613.34	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 068/2014	\$ 134,613.34	\$ 134,613.34	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/070/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA	\$ 277,946.94	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/F III 070/2014	\$ 277,946.94	\$ 277,946.94	100%	100%
	FIII/073/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETT; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 246,374.00	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 073/2014	\$ 246,374.00	\$ 246,374.00	100%	100%
	FIII/087/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MÉXICO, DE ANDADOR GUADALAJARA A ANDADOR MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 351,508.08	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 087/2014	\$ 351,508.08	\$ 351,508.08	100%	100%
	FIII/088/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS, BARRIO DE LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 396,495.15	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 088/2014	\$ 396,363.31	\$ 396,324.21	100%	100%
	FIII/089/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARAJE EL CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 420,882.97	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 089/2014	\$ 420,882.97	\$ 420,882.97	100%	100%
	FIII/090/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 381,624.50	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 090/2014	\$ 381,624.50	\$ 381,624.50	100%	100%
	FIII/091/2014	CONSTRUCCIÓN DE DERENAJE PLUVIAL EN ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS; FRACC. ORQUIDEAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,555,576.24	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 091/2014	\$ 1,555,576.24	\$ 1,555,576.24	100%	100%
	FIII/097/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 303,075.17	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 097/2014	\$ 303,075.17	\$ 303,075.17	100%	100%
	FIII/099/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZÓC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 522,566.16	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 099/2014	\$ 522,566.16	\$ 522,566.16	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/100/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 625,166.51	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 100/2014	\$ 625,166.51	\$ 561,395.92	100%	90%
	FIII/101/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 292,145.56	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 101/2014	\$ 291,995.43	\$ 277,445.29	100%	95%
	FIII/103/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TULE, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 234,285.08	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 103/2014	\$ 234,285.08	\$ 234,285.08	100%	100%
	FIII/104/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS BRISAS, PARAJE SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 582,635.01	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 104/2014	\$ 582,270.00	\$ 561,276.96	100%	96%
	FIII/106/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PARAJE RÍO DULCE PARTE BAJA, 1a ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 368,706.84	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 106/2014	\$ 368,706.84	\$ 368,706.84	100%	100%
	FIII/107/2014	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL EN ELEMENTO VERTICAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,271,933.69	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 107/2014	\$ 1,271,933.69	\$ 1,271,933.69	100%	100%
	FIII/108/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 136,149.72	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 108/2014	\$ 136,149.72	\$ 136,149.72	100%	100%
	FIII/109/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL DE CARROS Y CALLE PLAN DE AYALA, SECTOR 6; 1a ETAPA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,173,631.53	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 109/2014	\$ 2,173,631.53	\$ 2,173,631.53	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/110/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,145,329.85	C	AMESA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 110/2014	\$ 1,145,329.85	\$ 1,145,329.85	100%	100%
	FIII/111/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 81,480.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 111/2014	\$ 81,480.03	\$ 81,480.03	100%	100%
	FIII/112/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ; TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA 1a ETAPA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,292,602.26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 112/2014	\$ 1,292,602.26	\$ 1,292,602.26	100%	100%
	FIII/114/2014	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,000,000.00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/F III 114/2014	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%	100%
	FIII/115/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA; AGENCIA CANDIANI	\$ 426,759.94	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 115/2014	\$ 426,759.94	\$ 426,759.94	100%	100%
	FIII/116/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 1a ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,797,822.73	C	CARLOS ISIDRO ÁLVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/F III 116/2014	\$ 1,797,822.73	\$ 1,797,822.73	100%	100%
	FIII/117/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO EN ESC. PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 66,196.07	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 117/2014	\$ 66,196.07	\$ 66,196.07	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/118/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,492,108.49	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 118/2014	\$ 1,492,108.49	\$ 1,329,975.48	100%	100%
	FIII/119/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO, COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 466,943.27	C	INDUSTRIAL JERSE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 119/2014	\$ 466,943.27	\$ 466,943.27	100%	100%
	FIII/120/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 87,995.83	C	INDUSTRIAL JERSE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 120/2014	\$ 87,995.83	\$ 87,995.83	100%	100%
	FIII/121/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 186,610.93	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 121/2014	\$ 186,610.93	\$ 186,610.93	100%	100%
	FIII/122/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE REPÚBLICA COLONIA CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 511,586.89	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 122/2014	\$ 511,586.89	\$ 511,586.89	100%	100%
	FIII/123/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a ETAPA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,493,565.59	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 123/2014	\$ 1,493,565.59	\$ 1,493,565.59	100%	100%
	FIII/124/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE BENITO JUAREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 1,038,970.50	C	GRUPO BOSSARTUR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 124/2014	\$ 1,038,970.50	\$ 1,038,970.50	100%	100%
	FIII/125/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 754,150.62	C	CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 125/2014	\$ 754,150.62	\$ 754,150.62	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/126/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN 3a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 330,780.74	C	INDUSTRIAL JERSO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 126/2014	\$ 330,780.74	\$ 330,780.74	100%	100%
	FIII/127/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 222,890.52	C	INDUSTRIAL JERSO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 127/2014	\$ 222,890.52	\$ 222,890.52	100%	100%
	FIII/128/2014	CONSTRUCCIÓN DE PLANICIE CONVERGENTE CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RÚSTICO EN LA EXPLANADA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,419,390.77	C	PROYECTOS INTEGRALES PIZA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 128/2014	\$ 1,419,390.77	\$ 1,419,390.77	100%	100%
	FIII/129/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO DE ADOQUINADO EN 2a PRIV. DE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257,949.99	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 129/2014	\$ 257,949.99	\$ 257,949.99	100%	100%
	FIII/130/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN ANDADOR AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 471,462.27	C	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS, INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 130/2014	\$ 471,462.27	\$ 471,462.27	100%	100%
	FIII/131/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1° DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 451,073.26	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 131/2014	\$ 451,073.26	\$ 451,073.26	100%	100%
	FIII/133/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 110,870.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 133/2014	\$ 110,870.03	\$ 110,870.03	100%	100%
	FIII/134/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2a PRIVADA DE CUITLAHUAC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 89,828.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 134/2014	\$ 89,828.09	\$ 89,828.09	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/135/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 244,906.48	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 135/2014	\$ 244,906.48	\$ 244,906.48	100%	100%
	FIII/136/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 302,043.22	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 136/2014	\$ 302,043.22	\$ 302,043.22	100%	100%
	FIII/138/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 542,655.15	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 138/2014	\$ 542,655.15	\$ 542,655.15	100%	100%
	FIII/139/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 712,956.46	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 139/2014	\$ 712,956.46	\$ 712,956.46	100%	100%
	FIII/140/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL MOLINO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 254,255.75	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 140/2014	\$ 254,255.75	\$ 254,255.75	100%	100%
	FIII/141/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 39,329.87	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 141/2014	\$ 39,329.87	\$ 39,329.87	100%	100%
	FIII/143/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 73,731.03	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 143/2014	\$ 73,731.03	\$ 73,731.03	100%	100%
	FIII/144/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 164,177.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 144/2014	\$ 164,177.09	\$ 164,177.09	100%	100%
	FIII/146/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a Y 2a PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 284,229.23	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 146/2014	\$ 293,474.97	\$ 284,229.23	100%	100%
	FIII/147/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN COLÓN; BARRIO LAS SALINAS; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 219,840.50	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 147/2014	\$ 219,840.50	\$ 219,840.50	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/148/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN; AGENCIA MONTOYA	\$ 263,760.74	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 148/2014	\$ 263,760.74	\$ 263,760.74	100%	100%
	FIII/150/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA; UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 449,900.32	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 150/2014	\$ 450,080.95	\$ 449,900.32	100%	100%
	FIII/151/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 341,687.11	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 151/2014	\$ 341,687.11	\$ 341,687.11	100%	100%
	FIII/152/2014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 334,441.76	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 152/2014	\$ 334,441.76	\$ 334,441.76	100%	100%
	FIII/154/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 382,263.14	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 154/2014	\$ 382,263.14	\$ 335,833.46	100%	88%
	FIII/155/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 232,943.18	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 155/2014	\$ 232,943.18	\$ 232,943.18	100%	100%
	FIII/156/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 497,030.03	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 156/2014	\$ 512,223.79	\$ 497,030.03	100%	100%
	FIII/157/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 163,218.51	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 157/2014	\$ 163,218.51	\$ 163,218.51	100%	100%
	FIII/158/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 201,489.63	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 158/2014	\$ 201,489.63	\$ 201,489.63	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/159/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 288,980.86	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 159/2014	\$ 288,980.86	\$ 288,980.86	100%	100%
	FIII/160/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 163,612.98	C	ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIO	SEDUEOP/OP/F III 160/2014	\$ 163,612.98	\$ 156,337.59	100%	96%
	FIII/161/2014	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 92,766.70	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 161/2014	\$ 92,766.70	\$ 92,766.70	100%	100%
	FIII/164/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 273,635.25	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/F III 164/2014	\$ 284,014.99	\$ 273,635.25	100%	100%
	FIII/178/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MENELLADELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 227,635.66	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 178/2014	\$ 227,635.66	\$ 227,635.66	100%	100%
	FIII/179/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONAJI, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 318,796.90	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 179/2014	\$ 318,796.90	\$ 318,796.90	100%	100%
	FIII/181/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 800,000.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 181/2014	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%	100%
	FIII/165/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 554,686.95	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/F III 165/2014	\$ 586,525.01	\$ 554,686.95	100%	100%
	FIII/166/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$ 391,789.91	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 166/2014	\$ 398,712.33	\$ 391,789.91	100%	100%
	FIII/167/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE; COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 96,095.20	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 167/2014	\$ 96,095.20	\$ 96,095.20	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/168/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 699,953.60	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 168/2014	\$ 699,953.60	\$ 699,953.60	100%	100%
	FIII/169/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELLADELA; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 254,521.27	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 169/2014	\$ 254,521.27	\$ 254,521.27	100%	100%
	FIII/172/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 125,697.33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 172/2014	\$ 125,697.33	\$ 125,697.33	100%	100%
	FIII/174/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 182,100.72	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/F III 174/2014	\$ 201,802.09	\$ 182,100.72	100%	100%
	FIII/074/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 1 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 246,250.22	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 074/2014	\$ 246,250.22	\$ 246,250.22	100%	100%
	FIII/075/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 373,824.46	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 075/2014	\$ 373,824.46	\$ 373,824.46	100%	100%
	FIII/076/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 350,885.69	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 076/2014	\$ 350,885.69	\$ 350,885.69	100%	100%
	FIII/077/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791,867.50	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 077/2014	\$ 791,867.50	\$ 791,867.50	100%	100%
	FIII/078/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 651,695.09	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 078/2014	\$ 651,695.09	\$ 651,695.09	100%	100%
	FIII/079/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,324,834.52	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 079/2014	\$ 1,324,834.52	\$ 1,324,834.52	100%	100%
	FIII/080/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA DONAJÍ	\$ 332,816.35	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 080/2014	\$ 332,816.35	\$ 332,816.35	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/081/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 751,855.10	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 081/2014	\$ 751,855.10	\$ 751,855.10	100%	100%
	FIII/083/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 7 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 195,492.49	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 083/2014	\$ 195,492.49	\$ 195,492.49	100%	100%
	FIII/084/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 390,559.65	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 084/2014	\$ 390,559.65	\$ 390,559.65	100%	100%
	FIII/085/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 457,020.36	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 085/2014	\$ 457,020.36	\$ 457,020.36	100%	100%
	FIII/086/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 8 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 519,720.67	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 086/2014	\$ 519,720.67	\$ 519,720.67	100%	100%
	FIII/093/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 604,109.85	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 093/2014	\$ 604,109.85	\$ 604,109.85	100%	100%
	FIII/094/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 607,414.29	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 094/2014	\$ 607,414.29	\$ 607,414.29	100%	100%
	FIII/095/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 963,787.09	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 095/2014	\$ 963,787.09	\$ 963,787.09	100%	100%
	FIII/132/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ (COL. EJIDAL) AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 937,573.64	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 132/2014	\$ 937,573.64	\$ 937,573.64	100%	100%
	FIII/149/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE ARROYO GUAYABAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 837,644.34	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 149/2014	\$ 837,644.34	\$ 837,644.34	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/153/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO 2da ETAPA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 360,825.23	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 153/2014	\$ 360,825.23	\$ 360,825.23	100%	100%
	FIII/170/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO DE LA CALLE LAGO DE CATEMACO (COL. MANANTIAL) AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,907,157.45	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 170/2014	\$ 1,907,157.45	\$ 1,907,157.45	100%	100%
	FIII/173/2014	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,471,484.15	C	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 173/2014	\$ 1,471,484.15	\$ 1,471,484.15	100%	100%
	FIII/175/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE PRIVADA DEL ARCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 684,339.10	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F III 175/2014	\$ 684,339.10	\$ 684,339.10	100%	100%
	FIII/001/2015	2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 2,209,011.34	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 2,209,011.34	100%	100%
	FIII/002/2015	3 %GASTOS INDIRECTOS	\$ 3,313,517.01	AD	N/A	N/A	N/A	\$ 3,313,517.01	100%	100%
	FIII/003/2015									
	FIII/004/2015	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 554,777.70	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 004/2015	\$ 542,825.96	\$ 542,825.96	100%	98%
	FIII/005/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADITA (BARRIO LAS SALINAS) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 351,544.07	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 005/2015	\$ 349,517.12	\$ 349,517.12	100%	99%
	FIII/006/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE PIPE Y ARIEL, COLONIA LA CIENEGUITA AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 116,210.88	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 006/2015	\$ 113,874.22	\$ 113,874.22	100%	98%
	FIII/007/2015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA EN LA 4TA PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, CASCO AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 124,334.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 007/2015	\$ 121,520.80	\$ 121,520.80	100%	98%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/008/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VENTURINA TRAMO GENARO VASQUEZ A PROLONGACIÓN DE ESMERALDA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 640,059.43	C	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES LIJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 008/2015	\$ 632,563.42	\$ 632,563.42	100%	99%
	FIII/009/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 135,840.30	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 009/2015	\$ 134,336.83	\$ 134,336.83	100%	99%
	FIII/010/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO AV. INDEPENDENCIA, SECTOR 2 OESTE. AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 377,176.71	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 010/2015	\$ 376,813.79	\$ 376,813.79	100%	100%
	FIII/012/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 354,338.63	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 012/2015	\$ 352,761.50	\$ 352,761.50	100%	100%
	FIII/015/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS DONAJÍ, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 776,169.02	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEPO/OP/F III 015/2015	\$ 765,614.26	\$ 765,614.26	100%	99%
	FIII/016/2015	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177 Y OBRA COMPLEMENTARIA AVENIDA MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN (GEO), AGENCIA MONTOYA.	\$ 859,320.82	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 016/2015	\$ 842,031.05	\$ 842,031.05	100%	98%
	FIII/017/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COLONIA ARENAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 403,806.89	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 017/2015	\$ 402,902.45	\$ 356,795.11	100%	88%
	FIII/019/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 407,744.87	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 019/2015	\$ 405,057.80	\$ 331,456.40	100%	81%
	FIII/020/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS ROSAS PARTE BAJA, COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 91,820.93	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 020/2015	\$ 89,155.91	\$ 74,282.86	100%	81%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/025/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL ROBLE, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 290,189.03	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 025/2015	\$ 287,699.63	\$ 240,287.21	100%	83%
	FIII/028/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA JACARANDAS, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 686,074.90	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 028/2015	\$ 684,085.09	\$ 442,282.65	100%	64%
	FIII/029/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FLORES MAGÓN A CUAUHTÉMOC SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 222,390.75	C	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 029/2015	\$ 221,455.11	\$ 186,732.84	100%	84%
	FIII/030/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 402,880.47	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 030/2015	\$ 400,895.92	\$ 290,502.09	100%	72%
	FIII/033/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BENA SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 352,318.05	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 033/2015	\$ 352,159.61	\$ 268,827.90	100%	76%
	FIII/034/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS TRAMO AVENIDA SOLIDARIDAD-SINAHÍ, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 181,628.74	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 034/2015	\$ 181,204.45	\$ 140,629.61	100%	77%
	FIII/018/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL DE LA COLONIA AZUCENAS, SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 736,719.70	C	CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES LIJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 018/2015	\$ 722,510.99	\$ 722,510.99	100%	100%
	FIII/021/2015	CONSTRUCCIÓN UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI EN CALLE GUADALAJARA ENTRE LAS CALLES MONTERREY Y SAN LUIS POTOSÍ FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 342,774.55	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 021/2015	\$ 341,608.40	\$ 341,608.40	100%	100%
	FIII/022/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE MARTIRES DE TACUBAYA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI.	\$ 111,825.14	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 022/2015	\$ 109,521.42	\$ 109,521.42	100%	98%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/023/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 253,786.54	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 023/2015	\$ 253,371.98	\$ 253,371.98	100%	100%
	FIII/024/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 303,990.96	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 024/2015	\$ 300,236.66	\$ 300,236.66	100%	99%
	FIII/027/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ONCEAVA CERRADA DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 287,497.23	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 027/2015	\$ 285,985.83	\$ 285,985.83	100%	99%
	FIII/032/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE GENARO VÁSQUEZ Y CAMINO NACIONAL TRAMO CALLE PINO SUAREZ-CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIAS, 48 A, 48 B, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,494,086.61	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 0321/2015	\$ 1,493,623.83	\$ 1,493,623.83	100%	100%
	FIII/036/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CHAMIZAL A CALLE DURANGO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 781,668.13	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 036/2015	\$ 781,483.52	\$ 781,483.52	100%	100%
	FIII/038/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ZONA SUR (CALLE DALIAS) TRAMO 1º. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA A PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 315,529.77	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 038/2015	\$ 315,135.76	\$ 315,135.76	100%	100%
	FIII/039/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ PARAJE LA LOMA LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ PARAJE LA LOMA LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 261,337.44	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 039/2015	\$ 259,873.16	\$ 193,950.36	100%	74%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/040/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ENCINOS SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 97,224.96	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 040/2015	\$ 96,783.22	\$ 85,433.94	100%	88%
	FIII/041/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SINAHÍ TRAMO DEL MONTE LOS OLIVOS A CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 818,750.89	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 041/2015	\$ 817,783.11	\$ 532,158.71	100%	65%
	FIII/042/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 52,727.79	C	CONSTRUCORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 042/2015	\$ 52,524.30	\$ 41,909.86	100%	79%
	FIII/043/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SABINOS A CALLE PUERTO CORTÉS, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI.	\$ 497,578.20	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 043/2015	\$ 497,496.18	\$ 497,496.18	100%	100%
	FIII/045/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS TRAMO DE ARROYO A 1ª ETAPA, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 268,893.19	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 045/2015	\$ 268,687.30	\$ 268,687.30	100%	100%
	FIII/046/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE PINOS (CALLE DE LA ZANJA), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJI.	\$ 475,903.86	C	CONSTRUCORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 046/2015	\$ 475,757.15	\$ 384,932.94	100%	81%
	FIII/047/2015	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. PELLICER, CALLE ZAPOTECAS S/N COLONIA MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 236,475.22	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 047/2015	\$ 234,243.80	\$ 208,820.54	100%	88%
	FIII/048/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEZQUITE TRAMO LINO GARCÍA A PRIVADA DE LINO GARCÍA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 460,487.89	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 048/2015	\$ 450,478.76	\$ 366,855.83	100%	80%
	FIII/049/2015	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUÁREZ, COLONIA EJIDAL SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 106,652.98	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 049/2015	\$ 105,317.99	\$ 84,195.06	100%	79%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/051/2015	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 231,556.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 051/2015	\$ 225,966.60	\$ 175,158.18	100%	76%
	FIII/052/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PUERTO ENSENADA ENTRE CALLE AVIÓN Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 251,080.46	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 052/2015	\$ 245,882.74	\$ 190,776.91	100%	76%
	FIII/053/2015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ COLMENARES MARTZ, EN LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA ESQUINA LA LUZ, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 315,616.41	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 053/2015	\$ 308,892.83	\$ 308,892.83	100%	98%
	FIII/055/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAP. DE 30 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN EN 1ER. ANDADOR CALLE JERICÓ ENTRE JERICÓ Y RÍO JORDÁN EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 187,162.88	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 055/2015	\$ 183,832.84	\$ 139,032.84	100%	74%
	FIII/056/2015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COLONIA JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 384,739.09	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 056/2015	\$ 376,824.11	\$ 376,824.11	100%	98%
	FIII/058/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HUAUTLA DE LA COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 374,626.20	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 058/2015	\$ 374,523.74	\$ 374,523.74	100%	100%
	FIII/060/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC A LIBRAMIENTO NORTE SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 912,261.36	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 060/2015	\$ 912,203.58	\$ 912,203.58	100%	100%
	FIII/061/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2ª PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 327,320.81	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 061/2015	\$ 326,688.78	\$ 250,327.90	100%	76%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/062/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 225, CALLE CAMINO REAL ESQ. CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 334,202.50	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 062/2015	\$ 326,565.87	\$ 246,859.20	100%	74%
	FIII/064/2015	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y DIRECCIÓN DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 171,782.35	C	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 064/2015	\$ 167,487.79	\$ 141,546.83	100%	82%
	FIII/066/2015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DONDÉ EN CALLE 10 DE MARZO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y ANDADOR 24 DE FEBRERO EN LOMAS DE JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 199,745.32	C	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 066/2015	\$ 194,751.69	\$ 122,399.43	100%	61%
	FIII/068/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OAXACA ESQUINA CON CALLE ALLENDE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 339,308.05	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 068/2015	\$ 338,964.23	\$ 136,660.90	100%	40%
	FIII/069/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE GARCÍA VIGIL A TRAMO ÁLVARO OBREGÓN A LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 238,354.69	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 069/2015	\$ 238,239.21	\$ 206,110.05	100%	86%
	FIII/070/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SOLEDAD TRAMO FEDERALISMO A LA SOLEDAD SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 265,018.62	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 070/2015	\$ 264,720.44	\$ 264,720.44	95%	100%
	FIII/073/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EXISTENTE EN EL LIBRAMIENTO NORTE A DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DONAJÍ.	\$ 749,995.12	C	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 073/2015	\$ 744,638.05	\$ 744,638.05	100%	99%
	FIII/074/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUXTLAHUACA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 328,939.87	C	JUAN CARLOS CALVO CERVANTES	SEDUEPO/OP/F III 074/2015	\$ 319,071.68	\$ 280,425.93	100%	85%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/083/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO PBRO. JOSÉ A. GAY ENTRE MIGUEL CABRERA Y JOSÉ VASCONCELOS, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 437,671.51	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 083/2015	\$ 433,482.93	\$ 130,044.88	100%	30%
	FIII/085/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EXISTENTE DEL PARAJE LOMA DEL DEPÓSITO EL PARAJE EL BAJO 1ª. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 595,444.31	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 085/2015	\$ 593,769.46	\$ 510,642.61	100%	86%
	FIII/086/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAURELES 1ª. ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 609,254.92	C	CASTOR, MODELOS TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 086/2015	\$ 605,257.52	\$ 468,782.34	100%	77%
	FIII/090/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES 1ª. ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,052,905.90	C	CASTOR, MODELOS TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 090/2015	\$ 1,052,107.01	\$ 897,732.15	100%	85%
	FIII/092/2015	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ANTEQUERA" FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS 2DA. ETAPA ENTRE AVENIDA MONTE ALBÁN Y 1ª. PRIVADA DE XAQUIEYA (FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS CECSA), AGENCIA MONTOYA.	\$ 577,297.44	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN S.A. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 092/2015	\$ 572,096.99	\$ 171,629.10	100%	30%
	FIII/114/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE 2A. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO- PUERTO CORTÉS, AGENCIA CANDIANI.	\$ 283,929.88	C	MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R. L. DE C.V.	SEDUEPO/OP/F III 114/2015	\$ 283,929.88	\$ 85,178.96	100%	30%
TOTAL			\$ 155,595,570.11				\$ 144,217,813.21	\$ 149,824,915.66		
FIV										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$ -				\$ -	\$ -		
OBRAS TERMINADAS										
	FIV/014/2014	MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE LA COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,500,000.00	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIV 014/2014	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%	100%
TOTAL			\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		
RG23CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/ 015/2014	VIALIDAD SOBRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE CURTIDURIAS Y DERECHOS HUMANOS CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 015/2014	\$ 5,000,000.00	\$ 1,500,000.00	5%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/001/2015	REHABILITACIÓN DEL PLANETARIO NUNDEHUI, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,000,000.00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/005/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE JOHON LOOKE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,300,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 005/2015	\$ 1,294,569.89	\$ 388,370.97	0%	30%
	RG23CONECO/007/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CENTRAL EN LAS COLONIAS SOLEDAD Y SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,000,000.00	C	LABORATORIO DE MATERIALES Y EDIFICACIONES APLICADAS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 007/2015	\$ 2,996,367.55	\$ 898,910.27	0%	30%
	RG23CONECO/011/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE ALDAMA (EMPEDRADO) BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 7,430,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 011/2015	\$ 7,399,060.00	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/014/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL VIVERO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,800,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 014/2015	\$ 2,798,650.43	\$ 2,602,744.90	90%	92%
	RG23CONECO/018/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5,000,000.00	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 018/2015	\$ 4,997,749.50	\$ 1,499,324.85	0%	30%
	RG23CONECO/019/2016	"CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PARA LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA", AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 8,000,000.00	C	GRUPO HERNANDEZ CONSULTORES	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 019/2015	\$ 7,997,476.95	\$ -	5%	0%
TOTAL			\$ 34,530,000.00				\$ 32,483,874.32	\$ 6,889,350.99		
OBRAS TERMINADAS										
	RG23CONECO/014/2014	PROYECTO PARA LAS TRES CRUCES DE LA CALZADA DE LA REPÚBLICA DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 6,200,000.00	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 014/2014	\$ 6,200,000.00	\$ 6,200,000.00	100%	100%
	RG23CONECO/001/2014	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO, 5 SEÑORES, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 5,600,000.00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 001/2014	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00	100%	100%
	RG23CONECO/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, BANQUETA Y MACHUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA-SECTOR 2	\$ 3,543,245.32	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 002/2014	\$ 3,543,245.32	\$ 3,315,279.41	100%	94%
	RG23CONECO/003/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 3,834,722.61	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG23CONECO 003/2014	\$ 3,834,722.61	\$ 3,834,722.61	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/ 004/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,558,321.23	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 004/2014	\$ 1,558,321.23	\$ 1,558,321.23	100%	100%
	RG23CONECO/ 005/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,822,121.31	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 005/2014	\$ 4,822,121.31	\$ 4,822,121.31	100%	100%
	RG23CONECO/ 006/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,599,906.53	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 006/2014	\$ 2,599,906.53	\$ 2,599,906.53	100%	100%
	RG23CONECO/ 007/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 3,595,926.34	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 007/2014	\$ 3,595,926.34	\$ 3,595,926.34	100%	100%
	RG23CONECO/ 008/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 791,496.84	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 008/2014	\$ 791,496.84	\$ 791,496.84	100%	100%
	RG23CONECO/ 009/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUTUTEPEC, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 1,478,012.09	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 009/2014	\$ 1,478,012.09	\$ 1,478,012.09	100%	100%
	RG23CONECO/ 010/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 535,637.35	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 010/2014	\$ 535,637.35	\$ 535,637.35	100%	100%
	RG23CONECO/ 011/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PIRINEOS Y APENINOS FRACC, JARDINES DE LA SIERRA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,635,093.15	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 011/2014	\$ 1,635,093.15	\$ 1,635,093.15	100%	100%
	RG23CONECO/ 012/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 5,049,696.37	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 012/2014	\$ 5,049,696.37	\$ 5,049,696.37	100%	100%
	RG23CONECO/ 013/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 3,218,268.43	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 013/2014	\$ 3,218,268.43	\$ 3,218,268.43	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROG MA SUBPRO GRAMA	NÚM. DE AUTORIZACI ÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALID AD DE EJECUCI ÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIE RO
	RG23CONECO/ 002/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 85, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,800,000.00	C	CONSTRUCCIONE S Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 002/2015	\$ 1,796,402.58	\$ 538,920.77	100%	30%
	RG23CONECO/ 004/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO EN LA COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,000,000.00	C	CONSTRUCCIONE S AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 004/2015	\$ 999,879.61	\$ 857,619.36	100%	86%
	RG23CONECO/ 003/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CABRERA CARRASQUEDO EN LA COL. ALEMÁN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,400,000.00	C	CONSTRUCCIONE S AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 003/2015	\$ 1,399,234.29	\$ 1,399,234.29	100%	100%
	RG23CONECO/ 006/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUBÍ Y CORAL DE LA COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,000,000.00	C	CONSTRUCCIONE S Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 006/2015	\$ 2,993,256.00	\$ 2,581,944.85	100%	86%
	RG23CONECO/ 008/2015	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,500,000.00	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 008/2015	\$ 3,499,992.60	\$ 3,499,992.60	100%	100%
	RG23CONECO/ 009/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,120,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 009/2015	\$ 1,118,934.55	\$ 850,412.21	100%	76%
	RG23CONECO/ 010/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2ª Y 3ª PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 750,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 010/2015	\$ 747,609.39	\$ 666,402.86	100%	89%
	RG23CONECO/ 012/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,100,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 012/2015	\$ 1,099,542.04	\$ 945,606.16	100%	86%
	RG23CONECO/ 013/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLAMOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,600,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 013/2015	\$ 1,599,464.70	\$ 1,449,128.30	100%	91%
	RG23CONECO/ 015/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLES, COLONIA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTROYA	\$ 2,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ RG23CONECO 015/2016	\$ 1,999,928.30	\$ 1,999,928.30	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FOPEDAPMDT/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO, JARDÍN DE NIÑOS: OCTAVIO PAZ, CLAVE: 20DJN2131Z, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 199,600.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 001/2014	\$ 199,792.72	\$ 199,600.00	90%	100%
	FOPEDAPMDT/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 149,700.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 002/2014	\$ 149,733.95	\$ 149,700.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE 20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 198,562.56	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 003/2014	\$ 198,562.56	\$ 198,562.56	100%	100%
	FOPEDAPMDT/004/2014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS: MARÍA MONTESSORI, CLAVE: 20DJN0179F, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 199,600.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 004/2014	\$ 199,924.99	\$ 199,600.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/007/2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 198,758.69	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/FOPEDAPMDT 007/2014	\$ 198,758.69	\$ 198,758.69	100%	100%
	FOPEDAPMDT/009/2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50 X 3.50 MTS. REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 199,600.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 009/2014	\$ 199,908.40	\$ 199,600.00	100%	100%
TOTAL FONCA			\$ 1,145,821.25				\$ 1,146,681.31	\$ 1,145,821.25		
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL										
OBRAS TERMINADAS										
	FONCA/001/2014	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1 ERA ETAPA) (FONCA)	\$ 27,426,549.00	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FONCA 001/2014	\$ 27,426,549.00	\$ 27,426,549.00	100%	100%
TOTAL			\$ 27,426,549.00				\$ 27,426,549.00	\$ 27,426,549.00		
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/004/2015	REHABILITACIÓN DEL CAVV (CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 193,000.00		GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 004/2015	\$ 193,000.00	\$	0%	0%
TOTAL			\$ 193,000.00				\$ 193,000.00	\$ 193,000.00		
OBRAS TERMINADAS										



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	PRONAPRED/01/2015	RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 749,300.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 001/2015	\$ 749,300.00	\$ 643,241.80	100%	86%
	PRONAPRED/02/2015	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COL. SANTA MARÍA AYUU. COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 700,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 002/2015	\$ 700,000.00	\$ 553,000.00	100%	79%
	PRONAPRED/03/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4,099,987.13	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 003/2015 SEDUEOP/OP/CDP/PRONAPRED 003/2015	\$ 4,099,987.13	\$ 2,294,877.54	100%	56%
TOTAL			\$ 5,549,287.13				\$ 5,549,287.13	\$ 3,491,119.34		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 130,668,175.95				\$ 128,373,405.91	\$ 47,656,705.56		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 290,435,279.53				\$ 279,134,496.57	\$ 278,642,463.74		

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION