

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS												
OBRAS EN PROCESO												
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUÍZ Y VIOLETAS)	9,778,926.74	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 001/2014	9,776,629.95	9,654,017.95	9,654,017.95	93.48%	98.72%
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	8,303,322.26	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 002/2014	8,301,757.99	8,129,646.47	8,129,646.47	79.00%	97.91%
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	2,736,758.44	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 003/2014	2,734,453.96	2,617,746.32	2,617,746.32	69.34%	95.65%
2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/010/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REPOSICIÓN DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES), COBERTURA MUNICIPAL	9,969,846.80	C	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 010/2014	9,944,008.64	0.00	0.00	16.86%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/017/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	3,550,392.22	C	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 017/2014	3,543,204.24	1,634,894.46	1,634,894.46	39.53%	46.05%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/018/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	2,769,623.13	C	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 018/2014	2,760,089.47	1,202,759.87	1,202,759.87	53.80%	43.43%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/021/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC), CABECERA MUNICIPAL.	4,371,978.15	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 021/2014	4,367,827.61	2,183,913.81	2,183,913.81	88.60%	49.95%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/022/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	3,252,647.96	C	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 022/2014	3,246,160.09	2,871,770.88	2,871,770.88	83.50%	88.29%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/023/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CAMINO DEL PANTEÓN), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	3,653,996.47	C	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 023/2014	3,646,003.59	3,275,528.72	3,275,528.72	85.85%	89.64%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/030/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS), CABECERA MUNICIPAL	4,272,258.85	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 030/2014	4,267,245.19	2,133,622.60	2,133,622.60	81.90%	49.94%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/032/2014	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL.	1,252,173.83	C	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/RP 032/2014	1,252,061.82	0.00	0.00	0.00%	0.00%

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/034/2014	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA AV. NETZAHUALCOYOTL; CABECERA MUNICIPAL.	1,291,750.92	C	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/RP 034/2014	1,291,318.23	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/035/2014	ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE AVENIDA MANUEL RUÍZ, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL.	2,198,047.53	C	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 035/2014	2,197,657.75	1,098,828.88	1,098,828.88	99.00%	49.99%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL.	RP/037/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS ESCALERAS AL CERRO DEL FORTÍN, CABECERA MUNICIPAL.	1,191,973.34	C	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 037/2014	1,191,883.24	595,941.62	595,941.62	49.56%	50.00%
TOTAL			\$ 58,593,696.64						\$ 35,398,671.58	\$ 35,398,671.58		
OBRAS TERMINADAS												
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.1.- URBANIZACIÓN	RP/013/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE RANCHO EL MEZQUITE Y CALLE S DE MAYO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	697,349.49	C	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 013/2014	696,349.93	696,349.93	696,349.93	100%	99.86%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/014/2014	ILUMINACIÓN URBANA SOLAR DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA CASCADA. CAECERA MUNICIPAL.	353,022.54	C	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 014/2014	352,827.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/015/2014	ILUMINACIÓN URBANA SOLAR EN CALLE LAS PEÑAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	272,653.85	C	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 015/2014	271,944.24	0.00	0.00	99.06%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.2.4.- ALUMBRADO PÚBLICO	RP/031/2014	ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS ESCALERAS DEL FORTÍN.	989,229.59	C	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/RP 031/2014	988,961.39	0.00	0.00	99.99%	0.00%
TOTAL			\$ 2,312,255.47						\$ 696,349.93	\$ 696,349.93		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO GENERAL 33												
OBRAS EN PROCESO												
04.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 0411.- CALLES Y CAMINOS	FIII/121/2013	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TULIPANES PARTE BAJA, TRAMO DE ARROYO HACIA GIRASOLES, COLONIA JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	1,452,032.72	C	C	SERINTO CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FIII 121/2013	1,448,440.96	980,235.89	980,235.89	78.00%	67.51%
03.- DRENAJE Y LETRINAS 0309.- RED DE DRENAJE SANITARIO	FIII/192/2013	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN EL MARGEN DE RIO GRANDE (1RA. ETAPA) PARAJE EL AGUACATAL DE SAN LUIS BELTRÁN.	2,385,096.49	C	C	C. RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL	DGOP/FIII 192/2013	2,381,518.85	714,455.66	714,455.66	0.00%	29.96%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/004/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PARAJE LOS CERRITOS, 1A. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	1,654,223.97	C	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 004/2014	1,651,155.12	0.00	0.00	32.00%	0.00%

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/005/2014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	1,109,837.68	C	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 005/2014	1,109,837.68	332,951.30	332,951.30	5.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/006/2014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PISO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA REHABILITAR EL CANAL DE AGUAS PLUVIALES; 1A. ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO	3,562,883.01	C	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 006/2014	3,560,043.11	0.00	0.00	5.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/007/2014	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10. DE MAYO, DE PROLONGACIÓN DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	1,340,480.77	C	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 007/2014	1,338,002.41	0.00	0.00	6.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/008/2014	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	525,536.76	C	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 008/2014	525,536.76	157,661.03	157,661.03	10.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/009/2014	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	379,566.37	C	C	CONSTRUCTORA MANIRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 009/2014	379,559.42	113,867.83	113,867.83	33.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/010/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	941,129.13	C	C	LUISA VERONICA GARCÍA ROBLES	SEDUEOP/OP/FIII 010/2014	941,129.13	282,338.74	282,338.74	20.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BASICA.	FIII/011/2014	PISO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, COLONIA MANZANA 48A; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	538,834.11	C	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 011/2014	538,834.11	161,650.23	161,650.23	18.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/019/2014	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA	229,306.00	C	C	SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 019/2014	227,835.80	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA LÁZARO CARDENAS 1A. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	399,941.10	C	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 020/2014	399,934.68	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BASICA.	FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	366,894.89	C	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 022/2014	366,758.15	0.00	0.00	45.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BASICA.	FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	700,634.87	C	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 023/2014	700,634.87	0.00	0.00	5.00%	0.00%

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/024/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	338,721.66	C	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 024/2014	338,676.38	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.5.- EDUCACIÓN. 2.1.5.- EDUCACIÓN BASICA.	FIII/025/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	366,894.89	C	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 025/2014	366,794.04	0.00	0.00	5.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/027/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MÉXICO, COLONIA LOMAS PANORÁMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	188,511.47	C	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 027/2014	188,407.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/028/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES.	742,000.00	C	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 028/2014	741,762.52	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA	FIII/030/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	76,190.63	C	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 030/2014	75,858.30	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/031/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN LOMAS DEL GALLO, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	173,764.61	C	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 031/2014	173,625.34	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/032/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4A. PRIV. DE AV. MONTE ALBÁN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	182,103.95	C	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 032/2014	182,059.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL. 2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	FIII/040/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	76,927.88	C	C	CONSTRUCCIONES TÉCNICAS INGENIERÍA APLICADA, SA. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 040/2014	76,563.91	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 19,042,388.34						\$ 2,743,160.68	\$ 2,743,160.68		
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	678,600.94	C	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 001/2014	678,600.94	203,580.28	203,580.28	0.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE OBSERVATORIO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTEALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	704,443.79	C	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 002/2014	704,443.79	211,333.14	211,333.14	15.00%	30.00%

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.2.1.- URBANIZACIÓN.	FIII/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	64,621.42	C	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 003/2014	64,621.42	19,386.43	19,386.43	97.00%	30.00%
TOTAL			\$ 1,447,666.15						\$ 434,299.85	\$ 434,299.85		
1.3- COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO 3.- PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	FONCA/001/2013	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	26,707,116.20	C	C	DESARROLLO DE INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	DGOP/FONCA 001/2013 DGOP/DP/FONCA 001/2013 SEDUEOP/OP/CAP/FONCA 001/2014	26,434,023.25	15,026,931.04	15,026,931.04	74.00%	56.27%
TOTAL			\$ 26,707,116.20						\$ 15,026,931.04	\$ 15,026,931.04		
TOTAL			\$ 24,000,000.00						\$ 20,254,772.60	\$ 20,254,772.60		
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ, CLAVE: 20DJN2131Z, CABECERA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 001/2014	199,792.72	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.	150,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 002/2014	149,733.95	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER. CLAVE: 20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 003/2014	198,562.56	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/004/2014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS: MARÍA MONTESSORI CLAVE: 20DJN0179F. COBERTURA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 004/2014	199,924.99	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/006/2014	PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS REJILLAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y LAVADOS, REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA LABASTIDA, CLAVE: 20DJN0033L. CABECERA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 006/2014	200,000.00	60,000.00	60,000.00	34.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/007/2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR. CABECERA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 007/2014	198,758.69	0.00	0.00	0.00%	0.00%

## 067 MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 01 CENTRO, OAXACA

## INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE LA OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE ASIGNADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	AVANCE	
				ASIGNADO	REAL		NÚMERO	IMPORTE			FÍSICO	FINANCIERO
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/008/ 2014	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO DÍAZ COBARRUBIAS, CABECERA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 008/2014	200,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00%	30.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL 2.5.- EDUCACIÓN 2.5.1.- EDUCACIÓN BÁSICA	FOPEDAPMDT/009/ 2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50X3.50MTS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T, CABECERA MUNICIPAL.	200,000.00	C	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAP MDT 009/2014	199,908.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 1,550,000.00						\$ 120,000.00	\$ 120,000.00		
<b>RAMO GENERAL 23 (FID)</b>												
OBRAS EN PROCESO												
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES. 2.4.1.- DEPORTE Y RECREACIÓN.	FID/001/2014	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, SAN FELIPE DEL AGUA.	500,000.00	C	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 001/2014	488,053.82	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.- DESARROLLO SOCIAL. 2.4.- RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES. 2.4.1.- DEPORTE Y RECREACIÓN.	FID/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO, SAN FELIPE DEL AGUA.	1,000,000.00	C	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 002/2014	950,858.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL			\$ 500,000.00						\$ -	\$ -		
GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 105,893,201.18						\$ 53,288,763.30	\$ 53,288,763.30		
GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 27,759,921.62						\$ 21,385,422.38	\$ 21,385,422.38		

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO  
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ  
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES  
MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN