



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/032/2014	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1.252.173,83	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/RP 032/2014	\$ 1.252.061,82	\$ 867.751,24	76%	69%
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 4.052.942,69	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 004/2014	\$ 4.052.942,69	\$ 1.215.882,81	57%	30%
	RP/056/2014 PROLOGYCA/008/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 3.394.410,53	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 008/2014	\$ 3.394.410,53	1.018.323,16	0%	30%
	RP/068/2014 PROLOGYCA/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE"	\$ 1.105.032,95	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 016/2014	\$ 1.105.032,95	331.509,89	1%	30%
	RP/061/2014 PROLOGYCA/012/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 86.953,66	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 012/2014	\$ 86.953,66	26.086,10	0%	30%
	RP/0007/2015	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE E IMAGEN URBANA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	\$ 6.000.000,00	C	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJECT SA DE CV	SEDUEOP/OP/RP 007/2015	\$ 6.000.000,00	\$ 3.112.800,00	0%	52%
			\$ 15.891.513,66				\$ 15.891.401,65	\$ 6.572.353,19		
PROLOGYCA										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/062/2014 PROLOGYCA/001/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 1.680.144,00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/063/2014 PROLOGYCA/002/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1.196.734,88	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/064/2014 PROLOGYCA/003/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ. (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 762.695,36	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 5.403.923,60	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 004/2014	\$ 5.403.923,60	\$ 1.621.177,08	20%	30%
	RP/052/2014 PROLOGYCA/005/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 756.630,88	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/054/2014 PROLOGYCA/006/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1.199.434,90	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/055/2014 PROLOGYCA/007/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 2.263.856,00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/056/2014 PROLOGYCA/008/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 8.745.802,47	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/PROLOGYCA 008/2014	\$ 8.745.802,47	2.623.740,74	0%	30%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/057/2014 PROLOGYCA/009/2 014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 789.663,04	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/059/2014 PROLOGYCA/010/2 014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1.198.465,14	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/060/2014 PROLOGYCA/011/2 014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 5.860.784,00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/061/2014 PROLOGYCA/012/2 014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "BENITO JUÁREZ" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 7.964.850,38	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR OLOGYCA 012/2014	\$ 7.964.850,38	2.389.455,11	0%	30%
	RP/071/2014 FIV/019/2014 PROLOGYCA/013/2 014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (CURSOS Y CERTIFICACIONES)	\$ 173.536,00	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/065/2014 PROLOGYCA/014/2 014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE REFRIGERACIÓN)	\$ 1.138.501,48	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/070/2014 FIV/018/2014 PROLOGYCA/015/2 014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE" (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)	\$ 635.856,32	AD	-		-	\$ -	-	-
	RP/068/2014 PROLOGYCA/016/2 014	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE"	\$ 3.421.271,08	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR OLOGYCA 016/2014	\$ 3.421.271,08	1.026.381,32	1%	30%
TOTAL			\$ 43.192.149,53				\$ 25.535.847,53	\$ 7.660.754,26		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUIZ Y VIOLETAS)	\$ 9.778.926,74	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 001/2014	\$ 9.778.926,74	\$ 9.778.926,74	100%	100%
	RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	\$ 8.303.322,26	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 002/2014	\$ 8.303.322,26	\$ 8.303.322,26	100%	100%
	RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	\$ 2.736.758,44	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 003/2014	\$ 2.736.758,44	\$ 2.736.758,44	100%	100%
	RP/010/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REPOSICION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES), COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 9.969.846,80	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 010/2014	\$ 9.969.846,80	\$ 9.969.846,80	100%	100%
	RP/013/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE RANCHO EL MEZQUITE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 697.349,49	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/RP 013/2014	\$ 697.349,49	\$ 697.349,49	100%	100%
	RP/014/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA CASCADA. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 353.022,54	C	GRUPO ELECTRICO, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/RP 014/2014	\$ 353.022,54	\$ 353.022,54	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/044/2014 200672ME001	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE JALATLACO, CENTRO, OAXACA	\$ 7.811.882,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 044/2014	\$ 7.811.882,00	\$ 7.811.882,00	100%	100%
	RP/045/2014 200672ME002	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO	\$ 2.995.000,00	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 045/2014	\$ 2.995.000,00	\$ 2.995.000,00	100%	100%
	RP/047/2014 200672PD001	ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 347.580,00	C	EXA ASESORES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 047/2014	\$ 347.580,00	\$ 347.580,00	100%	100%
	RP/048/2014 200672ME003	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1a ETAPA)	\$ 14.323.851,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 048/2014	\$ 14.323.851,00	\$ 14.323.851,00	100%	100%
TOTAL			\$ 25.478.313,00				\$ 25.478.313,00	\$ 25.478.313,00		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/004/2015	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 554.777,70	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 004/2015	\$ 554.777,70	\$ 162.847,79	0%	29%
	FIII/005/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADITA (BARRIO LAS SALINAS) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 351.544,07	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 005/2015	\$ 351.544,07	\$ 104.855,14	1%	30%
	FIII/006/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE PIPE Y ARIEL, COLONIA LA CIENEGUITA AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 116.210,88	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 006/2015	\$ 116.210,88	\$ 34.162,27	10%	29%
	FIII/007/2015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA EN LA 4TA PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, CASCO AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 124.334,00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 007/2015	\$ 124.334,00	\$ 36.456,24	10%	29%
	FIII/008/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VENTURINA TRAMO GENARO VASQUEZ A PROLONGACIÓN DE ESMERALDA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 640.059,43	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LIJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 008/2015	\$ 640.059,43	\$ 189.769,03	0%	30%
	FIII/009/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 135.840,30	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 009/2015	\$ 135.840,30	\$ 40.301,05	0%	30%
	FIII/010/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO AV. INDEPENDENCIA-CONSTITUCIÓN, SECTOR 2 OESTE. AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 377.176,71	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 010/2015	\$ 377.176,71	\$ 113.044,14	0%	30%
	FIII/011/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MACEDONIO ALCALÁ QUE SE UBICA ENTRE CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SALAMANCA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 287.076,14	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	FIII/012/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 354.338,63	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 012/2015	\$ 354.338,63	\$ 105.828,45	0%	30%
	FIII/013/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE EN EL ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE DE LOS 17, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 877.560,67	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/FIII 013/2015	\$ 877.560,67	\$ 261.208,72	0%	30%



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/014/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE LA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A LINDEROS, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1.273.178,88	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/FIII 014/2015	\$ 1.273.178,88	\$ 381.174,97	0%	30%
	FIII/015/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS DONAJÍ, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 776.169,02	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUJASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 015/2015	\$ 776.169,02	\$ 229.684,28	0%	30%
	FIII/016/2015	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177 Y OBRA COMPLEMENTARIA AVENIDA MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN (GEO), AGENCIA MONTOYA.	\$ 859.320,82	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 016/2015	\$ 859.320,82	\$ 252.609,32	0%	29%
	FIII/017/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COLONIA ARENAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 403.806,89	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 017/2015	\$ 403.806,89	\$ 120.870,74	0%	30%
	FIII/018/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL DE LA COLONIA AZUCENAS, SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 736.719,70	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUJASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 018/2015	\$ 736.719,70	\$ 216.753,30	0%	29%
	FIII/019/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 407.744,87	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 019/2015	\$ 407.744,87	\$ 121.517,34	0%	30%
	FIII/020/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS ROSAS PARTE BAJA, COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 91.820,93	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 020/2015	\$ 91.820,93	\$ 26.746,77	0%	29%
	FIII/021/2015	CONSTRUCCIÓN UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI EN CALLE GUADALAJARA ENTRE LAS CALLES MONTERREY Y SAN LUIS POTOSÍ FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 342.774,55	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 021/2015	\$ 342.774,55	\$ 102.482,52	0%	30%
	FIII/022/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE MARTIRES DE TACUBAYA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI.	\$ 111.825,14	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 022/2015	\$ 111.825,14	\$ 32.856,43	10%	29%
	FIII/023/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 253.786,54	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 023/2015	\$ 253.786,54	\$ 76.011,59	0%	30%
	FIII/024/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 303.990,96	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 024/2015	\$ 303.990,96	\$ 90.071,00	1%	30%
	FIII/025/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL ROBLE, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 290.189,03	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 026/2015	\$ 290.189,03	\$ 86.324,76	1%	30%
	FIII/026/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE PUERTO ÁNGEL COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 441.843,73	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 026/2015	\$ 441.843,73	\$ 131.254,11	0%	30%
	FIII/027/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ONCEAVA CERRADA DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 441.843,73	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 027/2015	\$ 441.843,73	\$ 131.856,28	0%	30%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/028/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA JACARANDAS, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 686.074,90	C				\$ -	0%	0%
	FIII/029/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FLORES MAGÓN A CUAUHTÉMOC SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 222.390,75	C				\$ -	0%	0%
	FIII/030/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 402.880,47	C				\$ -	0%	0%
	FIII/031/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE YAUTEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 451.101,11	C				\$ -	0%	0%
	FIII/032/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE GENARO VÁSQUEZ Y CAMINO NACIONAL TRAMO CALLE PINO SUAREZ-CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIAS, 48 A, 48 B, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1.494.086,61	C				\$ -	0%	0%
	FIII/033/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BENA SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 352.318,05	C				\$ -	0%	0%
	FIII/034/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS TRAMO AVENIDA SOLIDARIDAD-SINAHÍ, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 181.628,74	C				\$ -	0%	0%
	FIII/035/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN CALLE CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 926.005,73	C				\$ -	0%	0%
	FIII/036/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CHAMIZAL A CALLE DURANGO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 781.668,13	C				\$ -	0%	0%
	FIII/037/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA MÉXICO, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 499.540,16	C				\$ -	0%	0%
	FIII/038/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ZONA SUR (CALLE DALÍAS) TRAMO 1º. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA A PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 315.529,77	C				\$ -	0%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/039/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ PARAJE LA LOMA LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 261.337,44	C				\$ -	0%	0%
	FIII/040/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ENCINOS SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 97.224,96	C				\$ -	0%	0%
	FIII/041/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SINAHÍ TRAMO DEL MONTE LOS OLIVOS A CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 818.750,89	C				\$ -	0%	0%
	FIII/042/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 52.727,79	C				\$ -	0%	0%
	FIII/043/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SABINOS A CALLE PUERTO CORTÉS, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI.	\$ 497.578,20	C				\$ -	0%	0%
	FIII/044/2015	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR RICARDO FLORES MAGÓN - PUENTE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 109.066,61	C				\$ -	0%	0%
	FIII/045/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS TRAMO DE ARROYO A 1ª ETAPA, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 268.893,19	C				\$ -	0%	0%
	FIII/046/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE PINOS (CALLE DE LA ZANJA), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJI.	\$ 475.903,86	C				\$ -	0%	0%
	FIII/047/2015	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. PELLICER, CALLE ZAPOTECAS S/N COLONIA MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 236.475,22	C				\$ -	0%	0%
	FIII/048/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEZQUITE TRAMO LINO GARCÍA A PRIVADA DE LINO GARCÍA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 460.487,89	C				\$ -	0%	0%
	FIII/049/2015	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUÁREZ, COLONIA EJIDAL SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 106.652,98	C				\$ -	0%	0%
	FIII/050/2015	DEMOLICIÓN DE UNA AULA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 768.769,97	C				\$ -	0%	0%
	FIII/051/2015	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 231.556,00	C				\$ -	0%	0%
	FIII/052/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PUERTO ENSENADA ENTRE CALLE AVIÓN Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 251.080,46	C				\$ -	0%	0%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/053/2015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ COLMENARES MARTZ, EN LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA ESQUINA LA LUZ, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 315.616,41	C				\$ -	0%	0%
	FIII/054/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES CALLE PRIMERO DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 2.496.626,91	C				\$ -	0%	0%
	FIII/055/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAP. DE 30 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN EN 1ER. ANDADOR CALLE JERICÓ ENTRE JERICÓ Y RÍO JORDÁN EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 187.162,88	C				\$ -	0%	0%
	FIII/056/2015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COLONIA JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 384.739,09	C				\$ -	0%	0%
	FIII/057/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ENTRE LAS CALLES FLORES MAGÓN Y MIGUEL MÉNDEZ, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 453.692,99	C				\$ -	0%	0%
	FIII/058/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HUAUTLA DE LA COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 374.626,00	C				\$ -	0%	0%
	FIII/059/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CRISOLITO ESQUINA TOPACIO DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 173.105,37	C				\$ -	0%	0%
	FIII/060/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC A LIBRAMIENTO NORTE SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 912.261,36	C				\$ -	0%	0%
	FIII/061/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2ª PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 327.320,81	C				\$ -	0%	0%
	FIII/062/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 225, CALLE CAMINO REAL ESQ. CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 334.202,50	C				\$ -	0%	0%
	FIII/063/2015	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA A MONTE ALBÁN- ENTROQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 583.126,87	C				\$ -	0%	0%
	FIII/041/2014	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO SALADO, INCLUYE REHABILITACION DE OBRAS DE ACCESORIAS; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 472.465,23	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 041/2014	\$ 472.465,23	\$ 141.716,67	15%	30%
	FIII/069/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 855.576,49	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 069/2014	\$ 855.576,49	\$ 195.848,07	0%	23%



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/072/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5.000.000,00	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 072/2014	\$ 5.000.000,00	\$ 3.488.658,71	88%	70%
	FIII/098/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN-PROGRESO: COLONIA JARDINES; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1.113.104,73	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 098/2014	\$ 1.113.104,73	\$ 489.556,97	85%	44%
	FIII/142/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 331.483,48	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 142/2014	\$ 331.483,48	\$ 99.445,04	0%	30%
	FIII/177/2014	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE" DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1.374.607,04	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 177/2014	\$ 1.374.607,04	\$ 412.382,11	24%	30%
	FIII/178/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MEÑELLADELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 227.635,66	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 178/2014	\$ 227.635,66	\$ 68.290,70	0%	30%
	FIII/179/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONAJI, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 318.796,90	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 179/2014	\$ 318.796,90	\$ 95.639,07	45%	30%
	FIII/181/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 800.000,00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 181/2014	\$ 800.000,00	\$ 240.000,00	35%	30%
	FIII/182/2014	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "VICTORIANO GONZALEZ" AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 960.000,00	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 182/2014	\$ 960.000,00	\$ -	0%	0%
	FIII/183/2014	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "GABRIELA MISTRAL" COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	\$ 591.386,78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 183/2014	\$ 591.386,78	\$ 177.416,03	87%	30%
	FIII/185/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO" COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 591.386,78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 185/2014	\$ 591.386,78	\$ 177.416,03	70%	30%
	FIII/186/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 396.454,57	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 186/2014	\$ 396.454,57	\$ 249.719,98	69%	63%
	FIII/189/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE 2da ETAPA, AGENCIA 5 SEÑORES.	\$ 1.400.000,00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 189/2014	\$ 1.400.000,00	\$ 420.000,00	30%	30%
TOTAL			\$ 42.479.042,05				\$ 42.479.042,05	\$ 9.304.775,62		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/063/2014	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2.199.418,24	C	-	0	\$ 2.199.418,24	\$ 2.199.418,24	100%	100%
	FIII/044/2014	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2.199.418,24	C	-	-	\$ 2.199.418,24	\$ 2.199.418,24	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/176/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DEL PANTEON, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 70.222,54	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 176/2014	\$ 70.222,54	\$ 21.066,76	100%	30%
	FIII/184/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 591.386,78	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 184/2014	\$ 591.386,78	\$ 177.416,03	100%	30%
	FIII/187/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ARROYO LA TOMITA, AGENCIA DONAJI.	\$ 200.000,00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 187/2014	\$ 200.000,00	\$ 60.000,00	100%	30%
	FIII/188/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 300.000,00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 188/2014	\$ 300.000,00	\$ -	100%	0%
	FIII/190/2014	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTORES 1, 5, 7, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1.177.683,90	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 190/2014	\$ 1.177.683,90	\$ 1.025.021,17	100%	87%
	FIII/191/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 135.621,14	AD	0	0	\$ 135.621,14	\$ 135.621,14	100%	100%
	FIII/192/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013,	\$271.242,26	AD	-	0	\$ 271.242,26	\$ 271.242,26	100%	100%
	FIII/002/2015	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2015, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 2.209.011,34	AD	0	0	\$ 2.209.011,34	\$ 2.209.011,34	100%	100%
	FIII/180/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2a PRIVADA DE AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 317.473,78	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 180/2014	\$ 317.473,78	\$ 215.439,33	100%	68%
	FIII/067/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA 1a SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 199.058,00	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 067/2014	\$ 199.058,00	\$ -	100%	0%
	FIII/092/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MONTERREY, DE AVENIDA FERROCARRIL HACIA RÍO ATOYÁC, FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4.894.511,85	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 092/2014	\$ 4.894.511,85	\$ 4.572.602,42	100%	93%
	FIII/054/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 636.463,50	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 053/2014	\$ 636.463,50	\$ 624.037,46	100%	98%
	FIII/055/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDO NUYOO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 881.456,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 055/2014	\$ 881.456,00	\$ 862.840,64	100%	98%
	FIII/105/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1.486.281,37	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 105/2014	\$ 1.486.281,37	\$ 817.003,63	100%	55%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/096/2014	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ COL. COSJOEZA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 875.993,24	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 096/2014	\$ 875.993,24	\$ 795.099,64	100%	91%
	FIII/113/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES UBICADA EN CALLE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 884.757,02	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 113/2014	\$ 884.757,02	\$ 732.636,19	100%	83%
	FIII/171/2014	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, 1a ETAPA; AGENCIA DE DOLORES.	\$ 4.995.587,36	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 171/2014	\$ 4.995.587,36	\$ 4.847.158,31	100%	97%
	FIII/059/2014	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS-TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 843.294,72	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/FIII 059/2014	\$ 843.294,72	\$ 672.303,58	100%	80%
	FIII/058/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA 1a ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA, AGENCIA MONTOYA	\$ 717.868,26	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/FIII 058/2014	\$ 717.868,26	\$ 523.304,22	100%	73%
	FIII/163/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES UBICADA EN CARRETERA MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 593.803,66	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 163/2014	\$ 593.803,66	\$ 375.757,46	100%	63%
	FIII/029/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION QUE INCLUYE FUENTE DE CAPTACION EN PARAJE SAN ANDRES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2.717.176,82	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FIII 029/2014	\$ 2.717.176,82	\$ 2.199.481,15	100%	81%
	FIII/051/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1.532.000,00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 051/2014	\$ 1.532.000,00	\$ 1.089.391,86	100%	71%
	FIII/028/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 742.000,00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 028/2014	\$ 742.000,00	\$ 582.102,52	100%	78%
	FIII/102/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 4.563.259,24	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 102/2014	\$ 4.563.259,24	\$ 4.563.259,24	100%	100%
	FIII/060/2014	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NÚCLEO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1.657.940,87	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 060/2014	\$ 1.657.940,87	\$ 1.160.407,69	100%	70%
	FIII/162/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPO ELECTROMECANICO EN CALLES ALVARO OBREGÓN-AV. HIDALGO-PERIFERICO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJI.	\$ 3.252.615,85	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FIII 162/2014	\$ 3.252.615,85	\$ 2.840.824,73	100%	87%
	FIII/064/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRIINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 383.048,99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 064/2014	\$ 383.048,99	\$ 382.431,39	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/137/2014	MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS AVENIDAS MÁRTIRES DE CHICAGO Y PROLETARIADO MEXICANO (REPARACIÓN DE BANQUETAS, PODA DE ÁRBOLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y PINTURA EN GUARNICIÓN), INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 4.000.000,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 137/2014	\$ 4.000.000,00	\$ 3.975.828,89	100%	99%
	FIII/001/2014	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 678.600,94	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 001/2014	\$ 678.600,94	\$ 334.587,32	100%	49%
	FIII/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE OBSERVATORIO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 704.443,79	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 002/2014	\$ 704.443,79	\$ 698.639,62	100%	99%
	FIII/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 64.621,42	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 003/2014	\$ 64.621,42	\$ 64.621,42	100%	100%
	FIII/004/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA ELLOS CERRITOS, 1a. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1.654.223,97	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 004/2014	\$ 1.654.223,97	\$ 1.651.155,12	100%	100%
	FIII/005/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1.109.837,68	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 005/2014	\$ 1.109.837,68	\$ 1.109.837,68	100%	100%
	FIII/006/2014	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES 1ª ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI	\$ 3.562.883,01	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 006/2014	\$ 3.562.883,01	\$ 3.560.043,11	100%	100%
	FIII/007/2014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1°. DE MAYO, DE PROLONGACION DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1.340.480,77	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 007/2014	\$ 1.340.480,77	\$ 1.338.002,41	100%	100%
	FIII/008/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 525.536,76	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 008/2014	\$ 525.536,76	\$ 525.536,76	100%	100%
	FIII/009/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 379.566,37	C	CONSTRUCTORA MANIRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 009/2014	\$ 379.566,37	\$ 379.559,42	100%	100%
	FIII/010/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLONIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 941.129,13	C	LUISA VERÓNICA GARCÍA ROBLES	SEDUEOP/OP/FIII 010/2014	\$ 941.129,13	\$ 941.129,13	100%	100%
	FIII/011/2014	CONSTRUCCIÓN DE FIRME CON MATERIALES AGLUTINANTES EN ESPACIO CONVERGENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO MANZANA 48 A, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 538.834,11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 011/2014	\$ 538.834,11	\$ 538.834,11	100%	100%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/012/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CHAPULTEPEC; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1.574.286,25	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 012/2014	\$ 1.574.286,25	\$ 1.574.208,40	100%	100%
	FIII/013/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN LA CALLE PLAZUELA, SECTOR CENTRO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 806.556,38	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 013/2014	\$ 806.556,38	\$ 806.507,16	100%	100%
	FIII/014/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 735.871,04	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 014/2014	\$ 735.871,04	\$ 698.567,94	100%	95%
	FIII/015/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE ARTICULO 100; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1.051.433,43	C	CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S DE RL DE CV	SEDUEOP/OP/FIII 015/2014	\$ 1.051.433,43	\$ 988.372,25	100%	94%
	FIII/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 453.072,22	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 016/2014	\$ 453.072,22	\$ 404.695,82	100%	89%
	FIII/017/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 294.554,74	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 017/2014	\$ 294.554,74	\$ 294.554,74	100%	100%
	FIII/018/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO PARA CONFINAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO, UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 105.840,02	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 018/2014	\$ 105.840,02	\$ 105.840,02	100%	100%
	FIII/019/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 229.306,00	C	SERVICIOS INGTEGREAL ASLOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 019/2014	\$ 229.306,00	\$ 227.835,80	100%	99%
	FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA-PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS 1a. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 399.941,10	C	GOLDISEÑO INTEGRAL, S. R. L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 020/2014	\$ 399.941,10	\$ 399.934,68	100%	100%
	FIII/021/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1.944.049,30	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 021/2014	\$ 1.944.049,30	\$ 1.944.049,30	100%	100%
	FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 366.894,89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 022/2014	\$ 366.894,89	\$ 366.758,15	100%	100%
	FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 700.634,87	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES nEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 023/2014	\$ 700.634,87	\$ 700.634,87	100%	100%
	FIII/024/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 338.721,66	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 024/2014	\$ 338.721,66	\$ 338.676,38	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/025/2014	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 366.894,89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 025/2014	\$ 366.894,89	\$ 366.794,04	100%	100%
	FIII/026/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1.899.774,12	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 026/2014	\$ 1.899.774,12	\$ 1.885.271,17	100%	99%
	FIII/027/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEXICO, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 188.511,47	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 027/2014	\$ 188.511,47	\$ 188.407,05	100%	100%
	FIII/030/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76.190,63	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 030/2014	\$ 76.190,63	\$ 75.858,30	100%	100%
	FIII/031/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 173.764,61	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 031/2014	\$ 173.764,61	\$ 173.625,34	100%	100%
	FIII/032/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4a. PRIV. DE AV. MONTE ALBAN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 182.103,95	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 032/2014	\$ 182.103,95	\$ 182.059,92	100%	100%
	FIII/033/2014	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 150 m³ EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 677.471,26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 033/2014	\$ 677.471,26	\$ 675.720,68	100%	100%
	FIII/034/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1.099.709,11	AD			\$ 1.099.709,11	\$ 1.099.709,11	100%	100%
	FIII/035/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 138.000,00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 035/2014	\$ 138.000,00	\$ 137.012,18	100%	99%
	FIII/036/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE FLOR DE MAYO, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 79.360,14	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 036/2014	\$ 79.360,14	\$ 72.178,08	100%	91%
	FIII/037/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1° DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 175.492,54	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 037/2014	\$ 175.492,54	\$ 164.574,01	100%	94%
	FIII/038/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2A PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 67.833,76	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 038/2014	\$ 67.833,76	\$ 64.893,11	100%	96%
	FIII/039/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 85.810,80	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 039/2014	\$ 85.810,80	\$ 85.808,59	100%	100%
	FIII/040/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76.927,88	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 040/2014	\$ 76.927,88	\$ 67.154,79	100%	87%
	FIII/042/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 291.912,91	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 042/2014	\$ 291.912,91	\$ 291.747,31	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/043/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN LA AGENCIA DE MONTOYA; AGENCIA MONTOYA	\$ 121.449,74	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 043/2014	\$ 121.449,74	\$ 121.449,74	100%	100%
	FIII/050/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 169.812,78	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 050/2014	\$ 169.812,78	\$ 169.260,45	100%	100%
	FIII/052/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 m³ DE CAPACIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 129.943,47	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 052/2014	\$ 129.943,47	\$ 129.610,04	100%	100%
	FIII/053/2014	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 232.601,45	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 053/2014	\$ 232.601,45	\$ 212.136,91	100%	91%
	FIII/056/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 155.468,07	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 056/2014	\$ 155.468,07	\$ 155.125,64	100%	100%
	FIII/057/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 157.093,28	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 057/2014	\$ 157.093,28	\$ 156.567,86	100%	100%
	FIII/061/2014	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES ESQ. 3a PRIVADA DE 1º DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 94.521,54	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 061/2014	\$ 94.521,54	\$ 94.366,41	100%	100%
	FIII/062/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 622.585,60	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 062/2014	\$ 622.585,60	\$ 591.386,78	100%	95%
	FIII/065/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PUENTE, BARRIO LA CHIGULERA; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 124.373,63	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 065/2014	\$ 124.373,63	\$ 124.373,63	100%	100%
	FIII/066/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 95.090,52	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 066/2014	\$ 95.090,52	\$ 94.994,27	100%	100%
	FIII/068/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 m³ EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS; UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 135.493,05	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 068/2014	\$ 135.493,05	\$ 134.613,34	100%	99%
	FIII/070/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA	\$ 278.547,41	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FIII 070/2014	\$ 278.547,41	\$ 277.946,94	100%	100%
	FIII/071/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 118.952,89	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 071/2014	\$ 118.952,89	\$ 118.932,02	100%	100%
	FIII/073/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETT; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 246.374,00	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 073/2014	\$ 246.374,00	\$ 246.374,00	100%	100%
	FIII/087/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA LAJARA A ANDADOR MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 351.508,08	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 087/2014	\$ 351.508,08	\$ 351.508,08	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/088/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS, BARRIO DE LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 396.495,15	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 088/2014	\$ 396.495,15	\$ 268.412,74	100%	68%
	FIII/089/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARAJE EL CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 421.024,96	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 089/2014	\$ 421.024,96	\$ 420.882,97	100%	100%
	FIII/090/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 381.624,50	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 090/2014	\$ 381.624,50	\$ 381.624,50	100%	100%
	FIII/091/2014	CONSTRUCCIÓN DE DERENAJE PLUVIAL EN ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS; FRACC. ORQUIDEAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1.558.386,86	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 091/2014	\$ 1.558.386,86	\$ 1.555.576,24	100%	100%
	FIII/097/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 303.075,17	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 097/2014	\$ 303.075,17	\$ 303.075,17	100%	100%
	FIII/099/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZÓC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 522.566,16	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 099/2014	\$ 522.566,16	\$ 522.566,16	100%	100%
	FIII/100/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 625.166,51	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 100/2014	\$ 625.166,51	\$ 187.549,95	100%	30%
	FIII/101/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 292.145,56	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 101/2014	\$ 292.145,56	\$ 240.340,74	100%	82%
	FIII/103/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TULE, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 234.321,44	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 103/2014	\$ 234.321,44	\$ 234.285,08	100%	100%
	FIII/104/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS BRISAS, PARAJE SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 582.635,01	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 104/2014	\$ 582.635,01	\$ 174.681,00	100%	30%
	FIII/106/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PARAJE RÍO DULCE PARTE BAJA, 1a ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 368.706,84	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 106/2014	\$ 368.706,84	\$ 368.706,84	100%	100%
	FIII/107/2014	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL EN ELEMENTO VERTICAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1.271.933,69	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 107/2014	\$ 1.271.933,69	\$ 1.271.933,69	100%	100%
	FIII/108/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 136.149,74	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 108/2014	\$ 136.149,74	\$ 136.149,72	100%	100%
	FIII/109/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL DE CARROS Y CALLE PLAN DE AYALA, SECTOR 6; 1a ETAPA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 2.173.631,53	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 109/2014	\$ 2.173.631,53	\$ 2.173.631,53	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/110/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1.145.329,85	C	AMESA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 110/2014	\$ 1.145.329,85	\$ 1.145.329,85	100%	100%
	FIII/111/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 81.480,03	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 111/2014	\$ 81.480,03	\$ 81.480,03	100%	100%
	FIII/112/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ; TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA 1a ETAPA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1.292.602,26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 112/2014	\$ 1.292.602,26	\$ 1.292.602,26	100%	100%
	FIII/114/2014	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1.000.000,00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FIII 114/2014	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	100%
	FIII/115/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA; AGENCIA CANDIANI	\$ 426.759,94	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 115/2014	\$ 426.759,94	\$ 426.759,94	100%	100%
	FIII/116/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 1a ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1.797.822,73	C	CARLOS ISIDRO ÁLVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/FIII 116/2014	\$ 1.797.822,73	\$ 1.797.822,73	100%	100%
	FIII/117/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO EN ESC. PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 66.196,07	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 117/2014	\$ 66.196,07	\$ 66.196,07	100%	100%
	FIII/118/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1.492.108,49	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 118/2014	\$ 1.492.108,49	\$ 447.632,55	100%	30%
	FIII/119/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO, COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 466.943,27	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 119/2014	\$ 466.943,27	\$ 466.943,27	100%	100%
	FIII/120/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 87.995,83	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 120/2014	\$ 87.995,83	\$ 87.995,83	100%	100%
	FIII/121/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 186.610,93	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 121/2014	\$ 186.610,93	\$ 186.610,93	100%	100%
	FIII/122/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE REPÚBLICA COLONIA CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 511.586,89	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 122/2014	\$ 511.586,89	\$ 511.586,89	100%	100%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/123/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a ETAPA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1.493.565,59	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 123/2014	\$ 1.493.565,59	\$ 1.493.565,59	100%	100%
	FIII/124/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE BENITO JUAREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 1.038.970,50	C	GRUPO BOSSARTUR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 124/2014	\$ 1.038.970,50	\$ 1.038.970,50	100%	100%
	FIII/125/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 754.150,62	C	CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 125/2014	\$ 754.150,62	\$ 754.150,62	100%	100%
	FIII/126/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN 3a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 330.780,74	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 126/2014	\$ 330.780,74	\$ 287.189,52	100%	87%
	FIII/127/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 222.890,52	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 127/2014	\$ 222.890,52	\$ 222.890,52	100%	100%
	FIII/128/2014	CONSTRUCCIÓN DE PLANICIE CONVERGENTE CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RÚSTICO EN LA EXPLANADA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1.419.391,01	C	PROYECTOS INTEGRALES PIZA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 128/2014	\$ 1.419.391,01	\$ 1.419.390,77	100%	100%
	FIII/129/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO DE ADOQUINADO EN 2a PRIV. DE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257.949,99	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 129/2014	\$ 257.949,99	\$ 257.949,99	100%	100%
	FIII/130/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN ANDADOR AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 471.462,27	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS, INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 130/2014	\$ 471.462,27	\$ 471.462,27	100%	100%
	FIII/131/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1° DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 451.073,26	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 131/2014	\$ 451.073,26	\$ 313.939,45	100%	70%
	FIII/133/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 110.870,03	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 133/2014	\$ 110.870,03	\$ 110.870,03	100%	100%
	FIII/134/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2a PRIVADA DE CUITLAHUAC; COLONIA MOTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 89.828,09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 134/2014	\$ 89.828,09	\$ 89.828,09	100%	100%
	FIII/135/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 244.906,48	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 135/2014	\$ 244.906,48	\$ 244.906,48	100%	100%
	FIII/136/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 302.043,22	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 136/2014	\$ 302.043,22	\$ 302.043,22	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/138/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 542.655,15	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 138/2014	\$ 542.655,15	\$ 542.655,15	100%	100%
	FIII/139/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 712.956,46	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 139/2014	\$ 712.956,46	\$ 712.956,46	100%	100%
	FIII/140/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL MOLINO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 254.255,75	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 140/2014	\$ 254.255,75	\$ 254.255,75	100%	100%
	FIII/141/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 39.329,87	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 141/2014	\$ 39.329,87	\$ 39.329,87	100%	100%
	FIII/143/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 73.731,03	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 143/2014	\$ 73.731,03	\$ 73.731,03	100%	100%
	FIII/144/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 164.177,09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 144/2014	\$ 164.177,09	\$ 164.177,09	100%	100%
	FIII/146/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a Y 2a PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 293.474,97	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 146/2014	\$ 293.474,97	\$ 284.229,23	100%	97%
	FIII/147/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN COLÓN; BARRIO LAS SALINAS; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 219.840,50	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 147/2014	\$ 219.840,50	\$ 219.840,50	100%	100%
	FIII/148/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN; AGENCIA MONTOYA	\$ 263.760,74	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 148/2014	\$ 263.760,74	\$ 263.760,74	100%	100%
	FIII/150/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA; UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 450.080,95	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 150/2014	\$ 450.080,95	\$ 367.153,81	100%	82%
	FIII/151/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 341.687,11	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 151/2014	\$ 341.687,11	\$ 341.687,11	100%	100%
	FIII/152/2014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 334.441,76	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 152/2014	\$ 334.441,76	\$ 334.441,76	100%	100%
	FIII/154/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 382.263,14	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 154/2014	\$ 382.263,14	\$ 315.585,25	100%	83%
	FIII/155/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 232.943,18	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 155/2014	\$ 232.943,18	\$ 232.943,18	100%	100%
	FIII/156/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 512.223,79	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 156/2014	\$ 512.223,79	\$ 368.668,01	100%	72%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/157/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 163.218,51	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 157/2014	\$ 163.218,51	\$ 163.218,51	100%	100%
	FIII/158/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 201.489,63	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 158/2014	\$ 201.489,63	\$ 201.489,63	100%	100%
	FIII/159/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 288.980,86	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 159/2014	\$ 288.980,86	\$ 288.980,86	100%	100%
	FIII/160/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 163.612,98	C	ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIO	SEDUEOP/OP/FIII 160/2014	\$ 163.612,98	\$ 156.337,59	100%	96%
	FIII/161/2014	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 92.766,70	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 161/2014	\$ 92.766,70	\$ 92.766,70	100%	100%
	FIII/164/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 284.014,99	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FIII 164/2014	\$ 284.014,99	\$ 267.878,92	100%	94%
	FIII/165/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 586.525,01	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FIII 165/2014	\$ 586.525,01	\$ 533.383,86	100%	91%
	FIII/166/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 398.712,33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 166/2014	\$ 398.712,33	\$ 313.671,81	100%	79%
	FIII/167/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE; COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 96.095,20	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 167/2014	\$ 96.095,20	\$ 96.095,20	100%	100%
	FIII/168/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 699.953,60	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 168/2014	\$ 699.953,60	\$ 699.953,60	100%	100%
	FIII/169/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELADELA; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 254.521,27	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 169/2014	\$ 254.521,27	\$ 254.521,27	100%	100%
	FIII/172/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 125.697,33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 172/2014	\$ 125.697,33	\$ 125.697,33	100%	100%
	FIII/174/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 201.802,09	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FIII 174/2014	\$ 201.802,09	\$ 181.506,62	100%	90%
	FIII/074/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 1 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 246.250,22	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 074/2014	\$ 246.250,22	\$ 246.250,22	100%	100%
	FIII/075/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 373.824,46	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 075/2014	\$ 373.824,46	\$ 373.824,46	100%	100%
	FIII/076/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 350.885,69	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 076/2014	\$ 350.885,69	\$ 350.885,69	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/077/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791.867,50	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 077/2014	\$ 791.867,50	\$ 791.867,50	100%	100%
	FIII/078/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 651.695,09	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 078/2014	\$ 651.695,09	\$ 651.695,09	100%	100%
	FIII/079/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1.324.834,52	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 079/2014	\$ 1.324.834,52	\$ 1.324.834,52	100%	100%
	FIII/080/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA DONAJÍ	\$ 332.816,35	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 080/2014	\$ 332.816,35	\$ 332.816,35	100%	100%
	FIII/081/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 751.855,10	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 081/2014	\$ 751.855,10	\$ 751.855,10	100%	100%
	FIII/083/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 7 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 195.492,49	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 083/2014	\$ 195.492,49	\$ 195.492,49	100%	100%
	FIII/084/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 390.559,65	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 084/2014	\$ 390.559,65	\$ 390.559,65	100%	100%
	FIII/085/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 457.020,36	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 085/2014	\$ 457.020,36	\$ 457.020,36	100%	100%
	FIII/086/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 8 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 519.720,67	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 086/2014	\$ 519.720,67	\$ 519.720,67	100%	100%
	FIII/093/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 604.109,85	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 093/2014	\$ 604.109,85	\$ 604.109,85	100%	100%
	FIII/094/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 607.414,29	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 094/2014	\$ 607.414,29	\$ 607.414,29	100%	100%
	FIII/095/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 963.787,09	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 095/2014	\$ 963.787,09	\$ 963.787,09	100%	100%
	FIII/132/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ (COL. EJIDAL) AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 937.573,64	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 132/2014	\$ 937.573,64	\$ 937.573,64	100%	100%
	FIII/149/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE ARROYO GUAYABAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 837.644,34	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 149/2014	\$ 837.644,34	\$ 837.644,34	100%	100%
	FIII/153/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO 2da ETAPA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 360.825,23	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 153/2014	\$ 360.825,23	\$ 360.825,23	100%	100%
	FIII/170/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO DE LA CALLE LAGO DE CATEMACO (COL. MANANTIAL) AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1.907.157,45	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 170/2014	\$ 1.907.157,45	\$ 1.907.157,45	100%	100%
	FIII/173/2014	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1.471.484,15	C	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 173/2014	\$ 1.471.484,15	\$ 1.471.484,15	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/175/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE PRIVADA DEL ARCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 684.339,10	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIII 175/2014	\$ 684.339,10	\$ 684.339,10	100%	100%
TOTAL			\$ 122.791.039,36				\$ 122.791.039,36	\$ 114.041.774,74		
FIV										
OBRAS EN PROCESO										
	FIV/014/2014	MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE LA COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1.500.000,00	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/ FIV 014/2014	\$ 1.500.000,00	\$ 435.000,00	46%	29%
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/2 014	REMEDIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 2.729.680,68	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR OLOGYCA 004/2014	\$ 2.729.680,68	\$ 818.904,21	57%	30%
TOTAL			\$ 4.229.680,68				\$ 4.229.680,68	\$ 1.253.904,21		
CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/015/ 2014	VIALIDAD SOBRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE CURTIDURAS Y DERECHOS HUMANOS CABECERA MUNICIPAL	\$ 6.200.000,00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 015/2014	\$ 6.200.000,00	\$ 1.860.000,00	21%	30%
	RG23CONECO/014/ 2014	PROYECTO PARA LAS TRES CRUCES DE LA CALZADA DE LA REPÚBLICA DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 5.000.000,00	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 014/2014	\$ 5.000.000,00	\$ 1.500.000,00	51%	30%
	RG23CONECO/001/ 2015	REHABILITACIÓN DEL PLANETARIO NUNDEHUI, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/002/ 2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 85, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1.800.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/003/ 2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CABRERA CARRASQUEDO EN LA COL. ALEMÁN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1.400.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/004/ 2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO EN LA COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/005/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE JOHON LOOKE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1.300.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/006/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUBÍ Y CORAL DE LA COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/007/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CENTRAL EN LAS COLONIAS SOLEDAD Y SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/008/ 2015	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3.500.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/009/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1.120.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/010/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2ª Y 3ª PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 750.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/011/ 2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE ALDAMA (EMPEDRADO) BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 7.430.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/012/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1.100.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/013/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLAMOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1.600.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/016/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4ª Y 5ª PRIVADA DE HORTENCIAS Y 1ª Y 2ª DE MARGARITAS, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 2.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/017/ 2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUATULCO, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1.200.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/018/ 2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5.000.000,00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
TOTAL			\$ 48.400.000,00				\$ 11.200.000,00	\$ 3.360.000,00		
OBRAS TERMINADAS										
	RG23CONECO/001/ 2014	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO, 5 SEÑORES, AGENCIA 5 SEÑORES, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 5.600.000,00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 001/2014	\$ 5.600.000,00	\$ 5.439.125,50	100%	97%
	RG23CONECO/002/ 2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, BANQUETA Y MACHUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA-SECTOR 2	\$ 3.543.245,32	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 002/2014	\$ 3.543.245,32	\$ 3.315.279,41	100%	94%
	RG23CONECO/003/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 3.834.722,61	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 003/2014	\$ 3.834.722,61	\$ 3.834.722,61	100%	100%
	RG23CONECO/004/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL, EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1.558.321,23	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 004/2014	\$ 1.558.321,23	\$ 1.558.321,23	100%	100%
	RG23CONECO/005/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4.822.121,31	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 005/2014	\$ 4.822.121,31	\$ 4.822.121,31	100%	100%
	RG23CONECO/006/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2.599.906,53	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 006/2014	\$ 2.599.906,53	\$ 2.599.906,53	100%	100%
	RG23CONECO/007/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 3.595.926,34	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 007/2014	\$ 3.595.926,34	\$ 3.595.926,34	100%	100%
	RG23CONECO/008/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 791.496,84	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 008/2014	\$ 791.496,84	\$ 791.496,84	100%	100%
	RG23CONECO/009/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUTUTEPEC, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 1.478.012,09	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 009/2014	\$ 1.478.012,09	\$ 1.478.012,09	100%	100%
	RG23CONECO/010/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 535.637,35	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 010/2014	\$ 535.637,35	\$ 535.637,35	100%	100%



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/011/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PIRINEOS Y APENINOS FRACC, JARDINES DE LA SIERRA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1.635.093,15	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 011/2014	\$ 1.635.093,15	\$ 1.635.093,15	100%	100%
	RG23CONECO/012/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL	\$ 5.049.696,37	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 012/2014	\$ 5.049.696,37	\$ 5.049.696,37	100%	100%
	RG23CONECO/013/ 2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 3.218.268,43	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RG 23CONECO 013/2014	\$ 3.218.268,43	\$ 3.218.268,43	100%	100%
TOTAL			\$ 38.262.447,57				\$ 38.262.447,57	\$ 37.873.607,16		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS										
OBRAS EN PROCESO										
	FAFEF/6728/2014	CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS	\$ 500.000,00	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FAF EF 6728/2014	\$ 500.000,00	\$ 25.000,00	30%	5%
TOTAL			\$ 500.000,00				\$ 500.000,00	\$ 25.000,00		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
OBRAS TERMINADAS										
	FID/001/2014	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 500.000,00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 001/2014	\$ 488.053,82	\$ 488.053,82	100%	100%
	FID/002/2014	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1.000.000,00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FID 002/2014	\$ 950.858,79	\$ 950.858,79	100%	100%
TOTAL			\$ 1.500.000,00				\$ 1.438.912,61	\$ 1.438.912,61		
FONDO DAMDT										
OBRAS EN PROCESO										
	FOPEDAPMDT/001 /2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO, JARDÍN DE NIÑOS: OCTAVIO PAZ, CLAVE: 20DJN2131Z, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200.000,00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 001/2014	\$ 199.792,72	\$ 199.792,72	35%	100%
TOTAL			\$ 200.000,00				\$ 199.792,72	\$ 199.792,72		
OBRAS TERMINADAS										
	FOPEDAPMDT/002 /2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 149.733,95	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 002/2014	\$ 149.733,95	\$ 149.733,95	100%	100%
	FOPEDAPMDT/003 /2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE 20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 198.562,56	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 003/2014	\$ 198.562,56	\$ 198.562,56	100%	100%
	FOPEDAPMDT/004 /2014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS: MARÍA MONTESSORI, CLAVE: 20DJN0179F, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 199.924,99	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 004/2014	\$ 199.924,99	\$ 199.924,99	100%	100%
	FOPEDAPMDT/006 /2014	PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS REJILLAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y LAVABOS, REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA LABASTIDA	\$ 200.000,00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/FOP EDAPMDT 006/2014	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/007 /2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200.000,00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/FOP EDAPMDT 007/2014	\$ 198.758,69	\$ 198.758,69	100%	100%
	FOPEDAPMDT/008 /2014	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO DÍAZ COBARRUBIAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200.000,00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 008/2014	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	100%	100%



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FOPEDAPMDT/009/2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50 X 3.50 MTS. REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200.000,00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO PEDAPMDT 009/2014	\$ 199.908,40	\$ 199.908,40	100%	100%
TOTAL			\$ 1.348.221,50				\$ 1.346.888,59	\$ 1.346.888,59		
FONCA										
OBRAS EN PROCESO										
	FONCA/001/2014	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1 ERA ETAPA) (FONCA)	\$ 27.426.549,00	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FO NCA 001/2014	\$ 27.426.549,00	\$ 13.713.274,50	71%	50%
TOTAL			\$ 27.426.549,00				\$ 27.426.549,00	\$ 13.713.274,50		
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/001/2015	RECUPERACIÓN DE AREAS VERDES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 749.300,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR ONAPRED 001/2015	\$ 749.300,00	\$ 224.790,00	0%	30%
	PRONAPRED/002/2015	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COL. SANTA MARÍA AYUU. COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 700.000,00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR ONAPRED 002/2015	\$ 700.000,00	\$ 210.000,00	0%	30%
	PRONAPRED/003/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4.099.987,13	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR ONAPRED 003/2015	\$ 4.099.987,13	\$ 1.229.996,14	0%	30%
	PRONAPRED/004/2015	REHABILITACIÓN DEL CAVV (CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 193.000,00	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PR ONAPRED 003/2015	\$ 193.000,00	\$ -	0%	0%
TOTAL			\$ 5.742.287,13				\$ 5.742.287,13	\$ 1.664.786,14		
FAFEF										
OBRAS EN PROCESO										
	FAFEF/1764/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 9.724.293,19	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V				0%	0%
	FAFEF/1765/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL "MERCADO DEMOCRACIA" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 6.782.623,37	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V				0%	0%
	FAFEF/1766/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 11.860.321,92	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V				0%	0%
	FAFEF/1767/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE".	\$ 4.026.873,67	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V				0%	0%
			\$ 32.394.112,15					\$ -		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 188.061.222,05				\$ 133.204.600,76	\$ 43.754.640,64		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 266.444.404,38				\$ 266.381.984,08	\$ 257.243.879,05		

C.JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN