



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/032/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AVENIDA UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,173.83	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/R P 032/2014	\$ 1,252,061.82	\$ 867,751.24	76%	69%
	RP/069/2014 FIV/016/2014 PROLOGYCA/004/2014	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 4,052,942.69	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A S.A. DE C.V	SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 004/2014	\$ 4,052,942.69	\$ 3,769,236.70	90%	93%
	RP/0007/2015	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESCATE E IMAGEN URBANA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	\$ 6,000,000.00	C	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET SA DE CV	SEDUEOP/OP/R P 007/2015	\$ 6,000,000.00	\$ 4,260,000.00	73%	71%
TOTAL			\$ 11,305,116.52				\$ 11,305,004.51	\$ 8,896,987.94		
OBRAS TERMINADAS										
	RP/001/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUIZ Y VIOLETAS)	\$ 9,778,926.74	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 001/2014	\$ 9,778,926.74	\$ 9,778,926.74	100%	100%
	RP/002/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)	\$ 8,303,322.26	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 002/2014	\$ 8,303,322.26	\$ 8,303,322.26	100%	100%
	RP/003/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS)	\$ 2,736,758.44	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 003/2014	\$ 2,736,758.44	\$ 2,736,758.44	100%	100%
	RP/010/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (REPOSICION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES), COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 9,969,846.80	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 010/2014	\$ 9,969,846.80	\$ 9,969,846.80	100%	100%
	RP/013/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE RANCHO EL MEZQUITE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 697,349.49	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/R P 013/2014	\$ 697,349.49	\$ 697,349.49	100%	100%
	RP/014/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR DE LA PLAZA DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA CASCADA. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 353,022.54	C	GRUPO ELECTRICO, S.A.C.V.	SEDUEOP/OP/R P 014/2014	\$ 353,022.54	\$ 353,022.54	100%	100%
	RP/015/2014	ILUMINACION URBANA SOLAR EN CALLE LAS PEÑAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 272,653.85	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A.C.V	SEDUEOP/OP/R P 015/2014	\$ 272,653.85	\$ 272,653.85	100%	99%
	RP/017/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,550,392.22	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 017/2014	\$ 3,550,392.22	\$ 3,550,392.22	100%	100%
	RP/018/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,769,623.13	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 018/2014	\$ 2,769,623.13	\$ 2,769,623.13	100%	100%
	RP/021/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC) CABECERA MUNICIPAL.	\$ 4,371,978.15	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 021/2014	\$ 4,371,978.15	\$ 4,371,978.15	100%	100%
	RP/022/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 3,252,647.96	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 022/2014	\$ 3,252,647.96	\$ 3,252,647.96	100%	100%
	RP/023/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (CAMINO DEL PANTEON), AGENCIA SAN FELIPE	\$ 3,653,996.47	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 023/2014	\$ 3,653,996.47	\$ 3,653,996.47	100%	100%
	RP/030/2014	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE OAXACA (BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS), CABECERA MUNICIPAL.	\$ 4,272,258.85	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 030/2014	\$ 4,272,258.85	\$ 4,272,258.85	100%	100%
	RP/031/2014	ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION ARQUITECTONICA DE LAS ESCALERAS DEL FORTIN	\$ 989,229.59	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/R P 031/2014	\$ 989,229.59	\$ 989,229.59	100%	99%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RP/034/2014	ILUMINACION ARTISTICA DE LA AV. NETZAHUALCOYOTLI; CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,291,750.92	C	ING. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/R P 034/2014	\$ 1,291,750.92	\$ 1,291,750.92	100%	100%
	RP/035/2014	ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE AVENIDA MANUEL RUIZ, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,198,047.53	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 035/2014	\$ 2,198,047.53	\$ 2,198,047.53	100%	100%
	RP/037/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LAS ESCALERAS AL CERRO DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,191,973.34	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 037/2014	\$ 1,191,973.34	\$ 1,191,973.34	100%	100%
	RP/039/2014	ILUMINACIÓN DE AREAS VERDES EN LOS CAMELLONES DE LA CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 793,845.61	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/R P 038/2014	\$ 793,845.61	\$ 793,845.61	100%	81%
	RP/040/2014	ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC; CABECERA MUNICIPAL	\$ 2,216,450.45	C	C. CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/R P 040/2014	\$ 2,216,450.45	\$ 2,216,450.45	100%	100%
	RP/041/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA DE LA REPUBLICA), CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,305,185.69	C	BOSQUES URBANOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 041/2014	\$ 4,305,185.69	\$ 4,305,185.69	100%	100%
	RP/043/2014	SEMAFORIZACIÓN DE LA CALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 043/2014	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100%	100%
	RP/050/2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE OAXACA (CARRETERA INTERNACIONAL-TRINIDAD DE VIGUERA), AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,801,426.80	C	CRYO TECH, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 050/2014	\$ 1,801,426.80	\$ 1,801,426.80	100%	100%
	RP/067/2014	REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL	\$ 3,293,696.12	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/RP 067/2014	\$ 3,293,696.12	\$ 3,293,696.12	100%	100%
		TOTAL	\$ 77,064,382.95				\$ 77,064,382.95	\$ 77,064,382.95		
HABITAT										
OBRAS TERMINADAS										
	RP/044/2014 200672ME001	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE JALATLACO, CENTRO, OAXACA	\$ 7,811,882.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 044/2014	\$ 7,811,882.00	\$ 7,811,882.00	100%	100%
	RP/045/2014 200672ME002	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO	\$ 2,995,000.00	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 045/2014	\$ 2,995,000.00	\$ 2,995,000.00	100%	100%
	RP/047/2014 200672PD001	ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 347,580.00	C	EXA ASESORES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 047/2014	\$ 347,580.00	\$ 347,580.00	100%	100%
	RP/048/2014 200672ME003	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1a ETAPA)	\$ 14,323,851.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R P 048/2014	\$ 14,323,851.00	\$ 14,323,851.00	100%	100%
		TOTAL	\$ 25,478,313.00				\$ 25,478,313.00	\$ 25,478,313.00		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
	FIII/006/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE PIPE Y ARIEL, COLONIA LA CIENEGUITA AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 116,210.88	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 006/2015	\$ 116,210.88	\$ 34,162.27	70%	29%
	FIII/007/2015	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA EN LA 4TA PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, CASCO AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 124,334.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 007/2015	\$ 124,334.00	\$ 36,456.24	10%	29%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/012/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	\$ 354,338.63	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 012/2015	\$ 354,338.63	\$ 105,828.45	20%	30%
	FIII/013/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE EN EL ANDADOR NUEVA GENERACIÓN ENTRE CALLE DEL PIPE Y CALLE DE LOS 17, COLONIA LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 877,560.67	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/FI II 013/2015	\$ 877,560.67	\$ 261,208.72	45%	30%
	FIII/014/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES SOBRE LA PROLONGACIÓN DE CALZADA DE LA REPUBLICA TRAMO 16 DE SEPTIEMBRE A LINDEROS, AGENCIA CINCO SEÑORES.	\$ 1,273,178.88	C	CARLOS OSORIO MORENO	SEDUEOP/OP/FI II 014/2015	\$ 1,273,178.88	\$ 381,174.97	45%	30%
	FIII/016/2015	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 177 Y OBRA COMPLEMENTARIA AVENIDA MONTE ALBAN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN (GEO), AGENCIA MONTOYA.	\$ 859,320.82	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 016/2015	\$ 859,320.82	\$ 252,609.32	62%	29%
	FIII/017/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, COLONIA ARENAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 403,806.89	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 017/2015	\$ 403,806.89	\$ 120,870.74	66%	30%
	FIII/019/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EJIDAL AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 407,744.87	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 019/2015	\$ 407,744.87	\$ 121,517.34	80%	30%
	FIII/020/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS ROSAS PARTE BAJA, COLONIA AZUCENAS AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 91,820.93	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 020/2015	\$ 91,820.93	\$ 26,746.77	0%	29%
	FIII/021/2015	CONSTRUCCION UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI EN CALLE GUADALAJARA ENTRE LAS CALLES MONTERREY Y SAN LUIS POTOSÍ FRACCIONAMIENTO ELSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 342,774.55	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 021/2015	\$ 342,774.55	\$ 197,629.75	77%	58%
	FIII/025/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL ROBLE, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 290,189.03	C	JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 026/2015	\$ 290,189.03	\$ 240,328.62	98%	83%
	FIII/026/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE PUERTO ÁNGEL COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 441,843.73	C	INMOBILIARIA CALPALA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 026/2015	\$ 441,843.73	\$ 131,254.11	0%	30%
	FIII/027/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ONCEAVA CERRADA DE LAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 441,843.73	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 027/2015	\$ 441,843.73	\$ 131,856.28	85%	30%
	FIII/028/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA JACARANDAS, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 686,074.90	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 028/2015	\$ 684,085.09	\$ 204,630.32	65%	30%
	FIII/029/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA FLORES MAGÓN A CUAUHTÉMOC SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 222,390.75	C	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 029/2015	\$ 221,455.11	\$ 66,157.02	0%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/030/2015	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 6 X 8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, COL. LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 402,880.47	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 030/2015	\$ 400,895.92	\$ 119,676.35	80%	30%
	FIII/031/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE YAUTEPEC, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 451,101.11	C	CONSTRUCTORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 031/2015	\$ 450,864.43	\$ 135,188.36	0%	30%
	FIII/032/2015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE GENARO VÁSQUEZ Y CAMINO NACIONAL TRAMO CALLE PINO SUAREZ-CARRETERA INTERNACIONAL, COLONIAS, 48 A, 48 B, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, PRESIDENTES DE MÉXICO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,494,086.61	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 032/2015	\$ 1,493,623.83	\$ 447,948.36	50%	30%
	FIII/033/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BENA SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 352,318.05	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 033/2015	\$ 352,159.61	\$ 105,600.37	68%	30%
	FIII/034/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS TRAMO AVENIDA SOLIDARIDAD-SINAHÍ, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 181,628.74	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 034/2015	\$ 181,204.45	\$ -	82%	0%
	FIII/035/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN CALLE CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA PARTE ALTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 926,005.73	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 035/2015	\$ 924,178.32	\$ 276,706.36	60%	30%
	FIII/036/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CHAMIZAL A CALLE DURANGO, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 781,668.13	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 036/2015	\$ 781,483.52	\$ 234,389.69	65%	30%
	FIII/037/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN Y PRIVADA MÉXICO, COLONIA LINDA VISTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 499,540.16	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 037/2015	\$ 495,417.85	\$ 147,398.87	55%	30%
	FIII/038/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ZONA SUR (CALLE DALIAS) TRAMO 1ª. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA A PROLONGACIÓN DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 315,529.77	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 038/2015	\$ 315,135.76	\$ 94,422.67	97%	30%
	FIII/039/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PORFIRIO DÍAZ PARA LA LOMA LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 261,337.44	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 039/2015	\$ 259,873.16	\$ -	80%	0%
	FIII/040/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ENCINOS SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 97,224.96	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 040/2015	\$ 96,783.22	\$ 85,045.77	99%	88%
	FIII/041/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SINAHÍ TRAMO DEL MONTE LOS OLIVOS A CIRCUITO SANTA ROSA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 818,750.89	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 041/2015	\$ 817,783.11	\$ 245,044.94	50%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/042/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 52,727.79	C	CONSTRUCRORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 042/2015	\$ 52,524.30	\$ 15,696.48	0%	30%
	FIII/043/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SABINOS A CALLE PUERTO CORTÉS, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI.	\$ 497,578.20	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 043/2015	\$ 497,496.18	\$ 149,224.25	58%	30%
	FIII/044/2015	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR RICARDO FLORES MAGÓN - PUENTE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 109,066.61	C	CONSTRUCRORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 044/2015	\$ 108,996.34	\$ 32,677.83	0%	30%
	FIII/045/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS TRAMO DE ARROYO A 1ª ETAPA, COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 268,893.19	C	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 045/2015	\$ 268,687.30	\$ -	50%	0%
	FIII/046/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE PINOS (CALLE DE LA ZANJA), CABECERA DE LA AGENCIA DONAJI.	\$ 475,903.86	C	CONSTRUCRORA GALGUERA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 046/2015	\$ 475,757.15	\$ 142,683.15	80%	30%
	FIII/047/2015	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS A. PELLICER, CALLE ZAPOTECAS S/N COLONIA MONTE ALBÁN, SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 236,475.22	C	PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 047/2015	\$ 234,243.80	\$ 69,610.03	26%	30%
	FIII/048/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEZQUITE TRAMO LINO GARCÍA A PRIVADA DE LINO GARCÍA, SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 460,487.89	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 048/2015	\$ 450,478.76	\$ 132,206.16	90%	29%
	FIII/049/2015	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUÁREZ, COLONIA EJDAL SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 106,652.98	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 049/2015	\$ 105,317.99	\$ -	18%	0%
	FIII/050/2015	DEMOLICIÓN DE UNA AULA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 768,769.97	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 050/2015	\$ 752,652.44	\$ 221,061.84	18%	29%
	FIII/051/2015	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUANA GRANADOS VERA, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 231,556.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 051/2015	\$ 225,966.60	\$ -	30%	0%
	FIII/052/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PUERTO ENSENADA ENTRE CALLE AVIÓN Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CASCO DE LA AGENCIA CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 251,080.46	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 052/2015	\$ 245,882.74	\$ -	0%	0%
	FIII/053/2015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUZ COLMENARES MARTZ, EN LA CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA ESQUINA LA LUZ, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI. AGENCIA CANDIANI.	\$ 315,616.41	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 053/2015	\$ 308,892.83	\$ 90,693.75	30%	29%
	FIII/054/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES CALLE PRIMERO DE MAYO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 2,496,626.91	C	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 054/2015	\$ 2,435,690.19	\$ 712,872.24	17%	29%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/055/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAP. DE 30 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACIÓN EN 1ER. ANDADOR CALLE JERICÓ ENTRE JERICÓ Y RÍO JORDÁN EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 187,162.88	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 055/2015	\$ 183,832.84	\$ -	40%	0%
	FIII/056/2015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, COLONIA JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 384,739.09	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 056/2015	\$ 376,824.11	\$ 110,721.58	16%	29%
	FIII/057/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA ENTRE LAS CALLES FLORES MAGÓN Y MIGUEL MÉNDEZ, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 453,692.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 057/2015	\$ 444,877.23	\$ 130,869.83	0%	29%
	FIII/058/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HUAUTLA DE LA COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 374,626.20	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 058/2015	\$ 374,523.74	\$ 112,326.39	35%	30%
	FIII/059/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CRISOLITO ESQUINA TOPACIO DE LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 173,105.37	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 059/2015	\$ 173,027.15	\$ 51,884.69	90%	30%
	FIII/060/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTÉMOC A LIBRAMIENTO NORTE SECTOR 6, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 912,261.36	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 060/2015	\$ 912,203.58	\$ 273,643.74	55%	30%
	FIII/061/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2ª PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 327,320.81	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 061/2015	\$ 326,688.78	\$ 97,817.39	80%	30%
	FIII/062/2015	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 225, CALLE CAMINO REAL ESQ. CALLE INDEPENDENCIA, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 334,202.50	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 062/2015	\$ 326,565.87	\$ 95,731.12	55%	29%
	FIII/063/2015	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA A MONTE ALBÁN-ENTROQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA.	\$ 583,126.87	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 063/2015	\$ 570,510.98	\$ 167,450.41	0%	29%
	FIII/064/2015	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS Y DIRECCIÓN DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ -	C	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 064/2015	\$ 167,487.79	\$ 48,990.18	90%	29%
	FIII/065/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL LÓPEZ DE LIMA TRAMO CARRETERA MONTE ALBÁN-ENTRONQUE ESMERALDA, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ -	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 065/2015	\$ 503,551.91	\$ 151,065.47	0%	30%
	FIII/066/2015	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL DONDE EN CALLE 10 DE MARZO ENTRE AVENIDA LA PAZ Y ANDADOR 24 DE FEBRERO EN LOMAS DE JACINTO SECTOR 5, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ -	C	NIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 066/2015	\$ 194,751.69	\$ 56,964.87	30%	29%
	FIII/067/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO MACEDONIO ALCALÁ-CONSTITUCIÓN SECTOR 2 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 900,748.96	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 067/2015	\$ 900,744.32	\$ 270,221.91	15%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/068/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OAXACA ESQUINA CON CALLE ALLENDE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 339,308.05	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 068/2015	\$ 338,964.23	\$ 101,586.23	0%	30%
	FIII/069/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE GARCÍA VIGIL A TRAMO ÁLVARO OBREGÓN A LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 238,354.69	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 069/2015	\$ 238,239.21	\$ 71,437.13	20%	30%
	FIII/070/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SOLEDAD TRAMO FEDERALISMO A LA SOLEDAD SECTOR 5, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 265,018.62	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 070/2015	\$ 264,720.44	\$ 79,326.78	0%	30%
	FIII/071/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ANDADOR ÁGATA, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 133,957.41	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 071/2015	\$ 133,657.72	\$ 40,007.61	8%	30%
	FIII/072/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,000,000.00	C	INDUSTRIAL JERSON, S.A. DE C.V.		\$ 311,783.98	\$ 248,509.97	99%	80%
	FIII/072/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR BELÉN 1, 2 Y 3, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 311,941.57	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 072/2015	\$ 744,638.05	\$ 223,278.55	8%	30%
	FIII/073/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EXISTENTE EN EL LIBRAMIENTO NORTE A DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DONAJÍ.	\$ 749,995.12	C	ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 073/2015	\$ 319,071.68	\$ 95,037.79	25%	30%
	FIII/074/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUXTLAHUACA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 328,939.87	C	JUAN CARLOS CALVO CERVANTES	SEDUEUP/OP/FI II 074/2015	\$ 527,048.06	\$ 153,370.98	0%	29%
	FIII/075/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EN CALLE EL CALVARIO TRAMO DE AVENIDA SOLIDARIDAD A MONTE LOS OLIVOS, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 527,339.06	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 075/2015	\$ 223,952.84	\$ 67,148.78	8%	30%
	FIII/076/2015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTE OREB, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 223,976.35	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 076/2015	\$ 145,183.64	\$ 43,550.52	8%	30%
	FIII/077/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PALESTINA, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 145,442.10	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 077/2015	\$ 462,640.03	\$ 138,545.36	8%	30%
	FIII/078/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN JUAN DE LA BARRERA PARAJE SAN PEDRO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 462,826.78	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 078/2015	\$ 210,513.10	\$ 63,128.45	0%	30%
	FIII/079/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE RIO SECO A LA ALTURA DEL PUENTE COLGANTE, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 210,880.11	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 079/2015	\$ 708,358.43	\$ 212,137.69	0%	30%
	FIII/080/2015	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA ITANDEHUI, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 730,266.42	C	JUAN CARLOS CALVO CERVANTES	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 1,115,180.64	\$ 324,517.57	0%	29%
	FIII/081/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE AHUITZOL Y ANDADOR AHUITZOL, COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,121,262.08	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 1,189,592.61	\$ -	0%	0%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/082/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LOS PINOS Y EL BARNIZ (BARRIO LA CHIGULERA) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 1,195,752.00	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 433,482.93	\$ -	0%	0%
	FIII/083/2015	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO PBRO. JOSÉ A. GAY ENTRE MIGUEL CABRERA Y JOSÉ VASCONCELOS, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 437,671.51	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 4,986,645.78	\$ -	0%	0%
	FIII/084/2015	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, 2ª. ETAPA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, AGENCIA DOLORES.	\$ 4,995,587.36	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 593,769.46	\$ -	0%	0%
	FIII/085/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EXISTENTE DEL PARAJE LOMA DEL DEPÓSITO EL PARAJE EL BAJO 1ª. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 595,444.31	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE CV.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 605,257.52	\$ -	0%	0%
	FIII/086/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAURELES 1ª. ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 609,254.92	C	CASTOR MODELO TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 3,651,012.26	\$ -	0%	0%
	FIII/087/2015	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE LAS COLONIAS INSURGENTES Y LAURELES TRAMO VICENTE GUERRERO-CAMINO VIEJO A CARRETERA A RIBERAS DEL RÍO ATOYAC, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 3,686,930.72	C	CASTOR MODELO TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 1,211,959.94	\$ -	0%	0%
	FIII/088/2015	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 2DA. ETAPA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,218,721.46	C	CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 2,787,336.50	\$ -	0%	0%
	FIII/089/2015	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL RIO COMÚN A LOS TANQUES DE LOS BARRIOS DE LA CRUZ Y LOMA RANCHO-HACIA LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,793,759.03	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 1,052,107.01	\$ -	0%	0%
	FIII/090/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES 1ª. ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,052,905.90	C	CASTOR MODELO TECNICOS Y EJECUCIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 259,941.37	\$ -	0%	0%
	FIII/091/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA HUAJAL (BARRIO LA CHIGULERA), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 262,988.70	C	PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 572,096.99	\$ -	0%	0%
	FIII/092/2015	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ANTEQUERA" FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS 2DA. ETAPA ENTRE AVENIDA MONTE ALBÁN Y 1ª. PRIVADA DE XAQUIEYA (FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS CECSA), AGENCIA MONTOYA.	\$ 577,297.44	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE CV.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ -	\$ -	0%	0%
	FIII/093/2015	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIRADOR (DIAGONAL 16 DE SEPTIEMBRE) COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,116,154.38	C		SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ 1,878,766.62	\$ -	0%	0%
	FIII/094/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO ANCHO TRAMO PROLONGACIÓN DE HIDALGO A LIBRAMIENTO NORTE, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,882,425.11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S.A. DE C.V.	SEDUEUP/OP/FI II 080/2015	\$ -	\$ -	0%	0%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/177/2014	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE OCTUBRE" DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,374,607.04	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 177/2015 ADENDUM SEDUEOP/OP/FI II 177/2014	\$ 1,374,607.04	\$ 806,062.90	78%	59%
	FIII/183/2014	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA "GABRIELA MISTRAL" COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJI.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 183/2015 ADENDUM SEDUEOP/OP/FI II 183/2014	\$ 591,386.78	\$ 352,916.84	98%	60%
TOTAL			\$ 57,598,322.73				\$ 52,050,002.46	\$ 10,358,829.11		
OBRAS TERMINADAS										
	FIII/004/2015	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OJITO DE AGUA, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 554,777.70	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 004/2015	\$ 554,777.70	\$ 491,487.85	100%	89%
	FIII/005/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CAÑADITA (BARRIO LAS SALINAS) AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 351,544.07	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 005/2015	\$ 351,544.07	\$ 104,855.14	100%	30%
	FIII/008/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE VENTURINA TRAMO GENARO VASQUEZ A PROLONGACIÓN DE ESMERALDA, COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 640,059.43	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 008/2015	\$ 640,059.43	\$ 536,403.45	100%	84%
	FIII/009/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 135,840.30	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 009/2015	\$ 135,840.30	\$ 116,744.08	100%	86%
	FIII/010/2015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO AV. INDEPENDENCIA-CONSTITUCIÓN, SECTOR 2 OESTE. AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 377,176.71	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 010/2015	\$ 377,176.71	\$ 314,401.42	100%	83%
	FIII/015/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS DONAJÍ, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 776,169.02	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 015/2015	\$ 776,169.02	\$ 722,664.48	100%	93%
	FIII/018/2015	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL DE LA COLONIA AZUCENAS, SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 736,719.70	C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LUJMASELY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 018/2015	\$ 736,719.70	\$ 722,510.99	100%	98%
	FIII/022/2015	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE MARTIRES DE TACUBAYA, A UN COSTADO DE LA AGENCIA, CASCO DE LA AGENCIA DE CANDIANI.	\$ 111,825.14	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 022/2015	\$ 111,825.14	\$ 32,856.43	100%	29%
	FIII/023/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 253,786.54	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 023/2015	\$ 253,786.54	\$ 76,011.59	100%	30%
	FIII/024/2015	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PINOS, SECTOR 1 SECCIÓN OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	\$ 303,990.96	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 024/2015	\$ 303,990.96	\$ 241,955.03	100%	80%
	FIII/063/2014	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	C	-	0	\$ 2,199,418.24	\$ -	100%	0%
	FIII/044/2014	ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 2,199,418.24	C	-	-	\$ 2,199,418.24	\$ 2,199,418.24	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/176/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA DEL PANTEON, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 70,222.54	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 176/2014	\$ 21,066.76	\$ 13,618.28	100%	65%
	FIII/184/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 591,386.78	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 184/2014	\$ 177,416.03	\$ 116,555.34	100%	66%
	FIII/187/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ARROYO LA TOMITA, AGENCIA DONAJI.	\$ 200,000.00	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 187/2014	\$ 60,000.00	\$ 47,974.16	100%	80%
	FIII/188/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN PROLONGACIÓN DE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 300,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 188/2014	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100%	100%
	FIII/190/2014	COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTORES 1, 5, 7, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,177,683.90	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 190/2014	\$ 1,177,683.90	\$ 1,177,683.90	100%	100%
	FIII/191/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 135,621.14	AD	0	0	\$ 135,621.14	\$ 135,621.14	100%	100%
	FIII/192/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013,	\$271,242.26	AD	-	0	\$ 271,242.26	\$ 271,242.26	100%	100%
	FIII/002/2015	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, EJERCICIO 2015, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 2,209,011.34	AD	0	0	\$ 2,209,011.34	\$ 2,209,011.34	100%	100%
	FIII/180/2014	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2a PRIVADA DE AV. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 317,473.78	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 180/2014	\$ 317,473.78	\$ 317,473.78	100%	100%
	FIII/067/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA 1a SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 199,058.00	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FI II 067/2014	\$ 199,058.00	\$ 198,746.36	100%	100%
	FIII/092/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MONTERREY, DE AVENIDA FERROCARRIL HACIA RÍO ATOYÁC, FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,894,511.85	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 092/2014	\$ 4,894,511.85	\$ 4,572,602.42	100%	93%
	FIII/054/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDIU NUYO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 636,463.50	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 053/2014	\$ 636,463.50	\$ 624,037.46	100%	98%
	FIII/055/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDIU NUYO, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 881,456.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 055/2014	\$ 881,456.00	\$ 862,840.64	100%	98%
	FIII/105/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,486,281.37	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 105/2014	\$ 1,486,281.37	\$ 817,003.63	100%	55%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/096/2014	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GONZÁLEZ DÍAZ COL. COSIOEZA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 875,993.24	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 096/2014	\$ 875,993.24	\$ 875,971.42	100%	100%
	FIII/113/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES UBICADA EN CALLE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 884,757.02	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 113/2014	\$ 884,757.02	\$ 884,757.02	100%	100%
	FIII/171/2014	CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS EN PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, 1a ETAPA; AGENCIA DE DOLORES.	\$ 4,995,587.36	C	IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 171/2014	\$ 4,995,587.36	\$ 4,847,158.31	100%	97%
	FIII/059/2014	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS-TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 843,294.72	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/FI II 059/2014	\$ 843,294.72	\$ 672,303.58	100%	80%
	FIII/058/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA ALTA 1a ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA CULTURA CAMPESINA, AGENCIA MONTOYA	\$ 717,868.26	C	ELBA CARMEN MONTES GARCÍA	SEDUEOP/OP/FI II 058/2014	\$ 717,868.26	\$ 523,304.22	100%	73%
	FIII/163/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROEES UBICADA EN CARRETERA MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 593,803.66	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 163/2014	\$ 593,803.66	\$ 593,803.66	100%	100%
	FIII/029/2014	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CONDUCCION QUE INCLUYE FUENTE DE CAPTACION EN PARAJE SAN ANDRES AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,717,176.82	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FI II 029/2014	\$ 2,717,176.82	\$ 2,599,948.90	100%	96%
	FIII/051/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 1,532,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 051/2014	\$ 1,532,000.00	\$ 1,307,821.53	100%	85%
	FIII/028/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 742,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 028/2014	\$ 742,000.00	\$ 582,102.52	100%	78%
	FIII/102/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 4,563,259.24	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 102/2014	\$ 4,563,259.24	\$ 4,563,259.24	100%	100%
	FIII/060/2014	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NUCLEO DE ESCALERAS EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI	\$ 1,657,940.87	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 060/2014	\$ 1,657,940.87	\$ 1,235,657.45	100%	75%
	FIII/162/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y EQUIPO ELECTROMECHANICO EN CALLES ALVARO OBREGÓN-AV. HIDALGO-PERIFERICO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 3,252,615.85	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FI II 162/2014	\$ 3,252,615.85	\$ 3,252,615.85	100%	100%
	FIII/041/2014	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO SALADO, INCLUYE REHABILITACION DE OBRAS DE ACCESORIAS; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 472,465.23	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 041/2014	\$ 472,465.23	\$ 141,716.67	100%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/069/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 855,576.49	C	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OSBERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 069/2014	\$ 855,576.49	\$ 195,848.07	100%	23%
	FIII/072/2014	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 5,000,000.00	C	INDUSTRIAL JERSE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 072/2014	\$ 5,000,000.00	\$ 3,985,290.86	99%	80%
	FIII/098/2014	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN-PROGRESO: COLONIA JARDINES; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,113,104.73	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 098/2014	\$ 1,113,104.73	\$ 1,075,025.62	100%	97%
	FIII/142/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 331,483.48	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 142/2014	\$ 331,483.48	\$ 99,445.04	100%	30%
	FIII/064/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRIINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 383,048.99	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 064/2014	\$ 383,048.99	\$ 383,048.99	100%	100%
	FIII/137/2014	MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS AVENIDAS MÁRTIRES DE CHICAGO Y PROLETARIADO MEXICANO (REPARACIÓN DE BANQUETAS, PODA DE ÁRBOLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y PINTURA EN GUARNICIÓN), INFONAVIT 1° DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 4,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 137/2014	\$ 4,000,000.00	\$ 3,975,828.89	100%	99%
	FIII/001/2014	CONSTRUCCION DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE 2 DE FEBRERO, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 678,600.94	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 001/2014	\$ 678,600.94	\$ 334,587.32	100%	49%
	FIII/002/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE OBSERVATORIO; FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 704,443.79	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 002/2014	\$ 704,443.79	\$ 698,639.62	100%	99%
	FIII/003/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 64,621.42	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 003/2014	\$ 64,621.42	\$ 64,621.42	100%	100%
	FIII/004/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARAJE LOS CERRITOS, 1a. ETAPA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 1,654,223.97	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 004/2014	\$ 1,654,223.97	\$ 1,654,223.97	100%	100%
	FIII/005/2014	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,109,837.68	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 005/2014	\$ 1,109,837.68	\$ 1,109,837.68	100%	100%
	FIII/006/2014	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES 1ª ETAPA, UBICADO ENTRE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI	\$ 3,562,883.01	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 006/2014	\$ 3,562,883.01	\$ 3,562,883.01	100%	100%
	FIII/007/2014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1°. DE MAYO, DE PROLONGACION DE HIDALGO A PUENTE COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA, AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,340,480.77	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 007/2014	\$ 1,340,480.77	\$ 1,340,480.77	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/008/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 525,536.76	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 008/2014	\$ 525,536.76	\$ 525,536.76	100%	100%
	FIII/009/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CERRADA DEL ARROYO, BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 379,566.37	C	CONSTRUCTORA MANIRA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 009/2014	\$ 379,566.37	\$ 379,566.37	100%	100%
	FIII/010/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE SAN ISIDRO PARTE BAJA, COLOINIA SAN ISIDRO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 941,129.13	C	LUISA VERÓNICA GARCÍA ROBLES	SEDUEOP/OP/FI II 010/2014	\$ 941,129.13	\$ 941,129.13	100%	100%
	FIII/011/2014	CONSTRUCCION DE FIRME CON MATERIALES AGLUTINANTES EN ESPACIO CONVERGENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO MANZANA 48 A, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 538,834.11	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 011/2014	\$ 538,834.11	\$ 538,834.11	100%	100%
	FIII/012/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. CHAPULTEPEC; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,574,286.25	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 012/2014	\$ 1,574,286.25	\$ 1,574,286.25	100%	100%
	FIII/185/2014	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE MAYO" COLONIA LAZARO CARDENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 591,386.78	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 185/2014	\$ 591,386.78	\$ 440,874.84	100%	75%
	FIII/186/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE CHAPULTEPEC" AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 396,454.57	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 186/2014	\$ 396,454.57	\$ 359,013.37	100%	91%
	FIII/189/2014	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS, COLONIA ARENAL-SATELITE 2da ETAPA, AGENCIA 5 SEÑORES.	\$ 1,400,000.00	C	PIRIAPOLIS GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 189/2014	\$ 1,400,000.00	\$ 1,089,901.04	100%	78%
	FIII/013/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN LA CALLE PLAZUELA, SECTOR CENTRO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 806,556.38	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 013/2014	\$ 806,556.38	\$ 806,556.38	100%	100%
	FIII/014/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO, PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 735,871.04	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 014/2014	\$ 735,871.04	\$ 698,567.94	100%	95%
	FIII/015/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE ARTICULO 100; COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,051,433.43	C	CONCA INGENIERIA ADMINISTRATIVA, S DE RL DE CV	SEDUEOP/OP/FI II 015/2014	\$ 1,051,433.43	\$ 988,372.25	100%	94%
	FIII/016/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN LA CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 453,072.22	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 016/2014	\$ 453,072.22	\$ 404,695.82	100%	89%
	FIII/017/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 294,554.74	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 017/2014	\$ 294,554.74	\$ 294,554.74	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/018/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO PARA CONFINAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA ALFARO, UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 105,840.02	C	CONSTRUCCIONES CIVILES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 018/2014	\$ 105,840.02	\$ 105,840.02	100%	100%
	FIII/019/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 229,306.00	C	SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 019/2014	\$ 229,306.00	\$ 227,835.80	100%	99%
	FIII/020/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA-PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS 1a. SECCIÓN; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 399,941.10	C	GOLDISEÑO INTEGRAL, S. R. L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 020/2014	\$ 399,941.10	\$ 399,941.10	100%	100%
	FIII/021/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TECNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA, COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 1,944,049.30	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FI II 021/2014	\$ 1,944,049.30	\$ 1,944,049.30	100%	100%
	FIII/022/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 366,894.89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 022/2014	\$ 366,894.89	\$ 366,894.89	100%	100%
	FIII/023/2014	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 700,634.87	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 023/2014	\$ 700,634.87	\$ 700,634.87	100%	100%
	FIII/024/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 338,721.66	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 024/2014	\$ 338,721.66	\$ 338,721.66	100%	100%
	FIII/025/2014	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 366,894.89	C	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A TIQUE, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 025/2014	\$ 366,894.89	\$ 366,894.89	100%	100%
	FIII/026/2014	TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 1,899,774.12	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 026/2014	\$ 1,899,774.12	\$ 1,885,271.17	100%	99%
	FIII/027/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEXICO, COLONIA LOMAS PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 188,511.47	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 027/2014	\$ 188,511.47	\$ 188,511.47	100%	100%
	FIII/030/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76,190.63	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 030/2014	\$ 76,190.63	\$ 76,190.63	100%	100%
	FIII/031/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO, COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 173,764.61	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 031/2014	\$ 173,764.61	\$ 173,764.61	100%	100%
	FIII/032/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 4a. PRIV. DE AV. MONTE ALBAN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 182,103.95	C	GOL DISEÑO INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 032/2014	\$ 182,103.95	\$ 182,103.95	100%	100%
	FIII/033/2014	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 150 m³ EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 677,471.26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 033/2014	\$ 677,471.26	\$ 677,471.26	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/034/2014	ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, EJERCICIO 2014, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,099,709.11	AD			\$ 1,099,709.11	\$ 1,099,709.11	100%	100%
	FIII/035/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 138,000.00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 035/2014	\$ 138,000.00	\$ 137,012.18	100%	99%
	FIII/036/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE FLOR DE MAYO, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 79,360.14	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 036/2014	\$ 79,360.14	\$ 72,178.08	100%	91%
	FIII/037/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1° DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 175,492.54	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 037/2014	\$ 175,492.54	\$ 164,574.01	100%	94%
	FIII/038/2014	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2A PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 67,833.76	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 038/2014	\$ 67,833.76	\$ 64,893.11	100%	96%
	FIII/039/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.	\$ 85,810.80	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 039/2014	\$ 85,810.80	\$ 85,810.80	100%	100%
	FIII/040/2014	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 76,927.88	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 040/2014	\$ 76,927.88	\$ 67,154.79	100%	87%
	FIII/042/2014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 291,912.91	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 042/2014	\$ 291,912.91	\$ 291,912.91	100%	100%
	FIII/043/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN LA AGENCIA DE MONTOYA; AGENCIA MONTOYA	\$ 121,449.74	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 043/2014	\$ 121,449.74	\$ 121,449.74	100%	100%
	FIII/050/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 169,812.78	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 050/2014	\$ 169,812.78	\$ 169,812.78	100%	100%
	FIII/052/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 m³ DE CAPACIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN UBICADA EN CALLE 3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 129,943.47	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 052/2014	\$ 129,943.47	\$ 129,943.47	100%	100%
	FIII/053/2014	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 232,601.45	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 053/2014	\$ 232,601.45	\$ 212,136.91	100%	91%
	FIII/056/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 155,468.07	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 056/2014	\$ 155,468.07	\$ 155,468.07	100%	100%
	FIII/057/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 157,093.28	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 057/2014	\$ 157,093.28	\$ 157,093.28	100%	100%
	FIII/061/2014	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES ESQ. 3a PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 94,521.54	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FI II 061/2014	\$ 94,521.54	\$ 94,521.54	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/062/2014	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 622,585.60	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 062/2014	\$ 622,585.60	\$ 591,386.78	100%	95%
	FIII/065/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PUENTE, BARRIO LA CHIGULERA; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 124,373.63	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 065/2014	\$ 124,373.63	\$ 124,373.63	100%	100%
	FIII/066/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 95,090.52	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FI II 066/2014	\$ 95,090.52	\$ 95,090.52	100%	100%
	FIII/068/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 m³ EN ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS; UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 135,493.05	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 068/2014	\$ 135,493.05	\$ 134,613.34	100%	99%
	FIII/070/2014	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA	\$ 278,547.41	C	GERMAN CUETO CASTILLEJOS	SEDUEOP/OP/FI II 070/2014	\$ 278,547.41	\$ 278,547.41	100%	100%
	FIII/071/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUCALIPTOS; COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 118,952.89	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 071/2014	\$ 118,952.89	\$ 118,952.89	100%	100%
	FIII/073/2014	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETT; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 246,374.00	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 073/2014	\$ 246,374.00	\$ 246,374.00	100%	100%
	FIII/087/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MÉXICO, DE ANDADOR GUADALAJARA A ANDADOR MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 351,508.08	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 087/2014	\$ 351,508.08	\$ 351,508.08	100%	100%
	FIII/088/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS, BARRIO DE LAS SALINAS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 396,495.15	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 088/2014	\$ 396,495.15	\$ 268,412.74	100%	68%
	FIII/089/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARA EL CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 421,024.96	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 089/2014	\$ 421,024.96	\$ 421,024.96	100%	100%
	FIII/090/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY; COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 381,624.50	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 090/2014	\$ 381,624.50	\$ 381,624.50	100%	100%
	FIII/091/2014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS; FRACC. ORQUIDEAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,558,386.86	C	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 091/2014	\$ 1,558,386.86	\$ 1,558,386.86	100%	100%
	FIII/097/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 303,075.17	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 097/2014	\$ 303,075.17	\$ 303,075.17	100%	100%
	FIII/099/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZÓC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 522,566.16	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 099/2014	\$ 522,566.16	\$ 522,566.16	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/100/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 625,166.51	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 100/2014	\$ 625,166.51	\$ 547,961.32	100%	88%
	FIII/101/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO, COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 292,145.56	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 101/2014	\$ 292,145.56	\$ 240,340.74	100%	82%
	FIII/103/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TULE, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 234,321.44	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 103/2014	\$ 234,321.44	\$ 234,321.44	100%	100%
	FIII/104/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LAS BRISAS, PARAJE SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 582,635.01	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 104/2014	\$ 582,635.01	\$ 483,603.41	100%	83%
	FIII/106/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PARAJE RÍO DULCE PARTE BAJA, 1a ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 368,706.84	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 106/2014	\$ 368,706.84	\$ 368,706.84	100%	100%
	FIII/107/2014	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PEATONAL EN ELEMENTO VERTICAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,271,933.69	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 107/2014	\$ 1,271,933.69	\$ 1,271,933.69	100%	100%
	FIII/108/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 136,149.74	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 108/2014	\$ 136,149.74	\$ 136,149.74	100%	100%
	FIII/109/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL DE CARROS Y CALLE PLAN DE AYALA, SECTOR 6; 1a ETAPA; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 2,173,631.53	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 109/2014	\$ 2,173,631.53	\$ 2,173,631.53	100%	100%
	FIII/110/2014	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,145,329.85	C	AMESA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 110/2014	\$ 1,145,329.85	\$ 1,145,329.85	100%	100%
	FIII/111/2014	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIA PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE ELABORADO CON METODOS MODERNOS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 81,480.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 111/2014	\$ 81,480.03	\$ 81,480.03	100%	100%
	FIII/112/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ; TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE PAVIMENTADA 1a ETAPA; SECTOR 6; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	\$ 1,292,602.26	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 112/2014	\$ 1,292,602.26	\$ 1,292,602.26	100%	100%
	FIII/114/2014	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE, PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA DE SAN LUIS BELTRÁN	\$ 1,000,000.00	C	SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS	SEDUEOP/OP/FI II 114/2014	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%	100%
	FIII/115/2014	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA; AGENCIA CANDIANI	\$ 426,759.94	C	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 115/2014	\$ 426,759.94	\$ 426,759.94	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/116/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 1a ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,797,822.73	C	CARLOS ISIDRO ÁLVAREZ FIGUEROA	SEDUEOP/OP/FI II 116/2014	\$ 1,797,822.73	\$ 1,797,822.73	100%	100%
	FIII/117/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO EN ESC. PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 66,196.07	C	INDUSTRIAL JERRO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 117/2014	\$ 66,196.07	\$ 66,196.07	100%	100%
	FIII/118/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE FRAMBOYANES, COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,492,108.49	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 118/2014	\$ 1,492,108.49	\$ 1,329,975.48	100%	89%
	FIII/119/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO, COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 466,943.27	C	INDUSTRIAL JERRO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 119/2014	\$ 466,943.27	\$ 466,943.27	100%	100%
	FIII/120/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ, COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 87,995.83	C	INDUSTRIAL JERRO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 120/2014	\$ 87,995.83	\$ 87,995.83	100%	100%
	FIII/121/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUAREZ, COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 186,610.93	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 121/2014	\$ 186,610.93	\$ 186,610.93	100%	100%
	FIII/122/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE REPÚBLICA COLONIA CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 511,586.89	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 122/2014	\$ 511,586.89	\$ 511,586.89	100%	100%
	FIII/123/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a ETAPA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,493,565.59	C	JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 123/2014	\$ 1,493,565.59	\$ 1,493,565.59	100%	100%
	FIII/124/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE BENITO JUAREZ; AGENCIA MONTOYA	\$ 1,038,970.50	C	GRUPO BOSSARTUR, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 124/2014	\$ 1,038,970.50	\$ 1,038,970.50	100%	100%
	FIII/125/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 754,150.62	C	CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 125/2014	\$ 754,150.62	\$ 754,150.62	100%	100%
	FIII/126/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN 3a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 330,780.74	C	INDUSTRIAL JERRO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 126/2014	\$ 330,780.74	\$ 330,780.74	100%	100%
	FIII/127/2014	CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 222,890.52	C	INDUSTRIAL JERRO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 127/2014	\$ 222,890.52	\$ 222,890.52	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/128/2014	CONSTRUCCIÓN DE PLANICIE CONVERGENTE CON TÉCNICAS MODERNAS ACABADO RÚSTICO EN LA EXPLANADA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 1,419,391.01	C	PROYECTOS INTEGRALES PIZA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 128/2014	\$ 1,419,391.01	\$ 1,419,391.01	100%	100%
	FIII/129/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO DE ADOQUINADO EN 2a PRIV. DE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA SURCOS LARGOS, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 257,949.99	C	CAHUATICHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 129/2014	\$ 257,949.99	\$ 257,949.99	100%	100%
	FIII/130/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN ANDADOR AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 471,462.27	C	CONSTRUCCIONES TECNICAS, INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 130/2014	\$ 471,462.27	\$ 471,462.27	100%	100%
	FIII/131/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS PEATONALES ASCENDENTE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1° DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 451,073.26	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 131/2014	\$ 451,073.26	\$ 451,073.26	100%	100%
	FIII/133/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 110,870.03	C	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 133/2014	\$ 110,870.03	\$ 110,870.03	100%	100%
	FIII/134/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2a PRIVADA DE CUITLAHUAC; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 89,828.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 134/2014	\$ 89,828.09	\$ 89,828.09	100%	100%
	FIII/135/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 244,906.48	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 135/2014	\$ 244,906.48	\$ 244,906.48	100%	100%
	FIII/136/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 302,043.22	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 136/2014	\$ 302,043.22	\$ 302,043.22	100%	100%
	FIII/138/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 542,655.15	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 138/2014	\$ 542,655.15	\$ 542,655.15	100%	100%
	FIII/139/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 712,956.46	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 139/2014	\$ 712,956.46	\$ 712,956.46	100%	100%
	FIII/140/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL MOLINO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 254,255.75	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 140/2014	\$ 254,255.75	\$ 254,255.75	100%	100%
	FIII/141/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL, PARAJE LOS CERRITOS; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 39,329.87	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 141/2014	\$ 39,329.87	\$ 39,329.87	100%	100%
	FIII/143/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 73,731.03	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 143/2014	\$ 73,731.03	\$ 73,731.03	100%	100%
	FIII/144/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 164,177.09	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 144/2014	\$ 164,177.09	\$ 164,177.09	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/146/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a Y 2a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 293,474.97	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 146/2014	\$ 293,474.97	\$ 284,229.23	100%	97%
	FIII/147/2014	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN COLÓN; BARRIO LAS SALINAS; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 219,840.50	C	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 147/2014	\$ 219,840.50	\$ 219,840.50	100%	100%
	FIII/148/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES MAGÓN; AGENCIA MONTOYA	\$ 263,760.74	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 148/2014	\$ 263,760.74	\$ 263,760.74	100%	100%
	FIII/150/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA; UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN	\$ 450,080.95	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 150/2014	\$ 450,080.95	\$ 449,900.32	100%	100%
	FIII/151/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	\$ 341,687.11	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 151/2014	\$ 341,687.11	\$ 341,687.11	100%	100%
	FIII/152/2014	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA CRUZ, BARRIO LA CRUZ; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 334,441.76	C	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 152/2014	\$ 334,441.76	\$ 334,441.76	100%	100%
	FIII/154/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 382,263.14	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 154/2014	\$ 382,263.14	\$ 315,585.25	100%	83%
	FIII/155/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 232,943.18	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 155/2014	\$ 232,943.18	\$ 232,943.18	100%	100%
	FIII/156/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 512,223.79	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 156/2014	\$ 512,223.79	\$ 497,030.03	100%	97%
	FIII/157/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ; COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 163,218.51	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 157/2014	\$ 163,218.51	\$ 163,218.51	100%	100%
	FIII/158/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC; COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 201,489.63	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 158/2014	\$ 201,489.63	\$ 201,489.63	100%	100%
	FIII/159/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 288,980.86	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 159/2014	\$ 288,980.86	\$ 288,980.86	100%	100%
	FIII/160/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 163,612.98	C	ADRIAN ALBERTO GONZALEZ OSORIO	SEDUEOP/OP/FI II 160/2014	\$ 163,612.98	\$ 156,337.59	100%	96%
	FIII/161/2014	AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 92,766.70	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 161/2014	\$ 92,766.70	\$ 92,766.70	100%	100%
	FIII/164/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 284,014.99	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FI II 164/2014	\$ 284,014.99	\$ 273,635.25	100%	96%
	FIII/178/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR MENELLADELA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 227,635.66	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 178/2014	\$ 227,635.66	\$ 68,290.70	100%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/179/2014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONAJI, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 318,796.90	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 179/2014	\$ 318,796.90	\$ 318,796.90	100%	100%
	FIII/181/2014	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 800,000.00	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 181/2014	\$ 800,000.00	\$ 747,924.91	100%	93%
	FIII/165/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 586,525.01	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FI II 165/2014	\$ 586,525.01	\$ 554,686.95	100%	95%
	FIII/166/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO; CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA DONAJÍ.	\$ 398,712.33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 166/2014	\$ 398,712.33	\$ 391,789.91	100%	98%
	FIII/167/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE; COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 96,095.20	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 167/2014	\$ 96,095.20	\$ 96,095.20	100%	100%
	FIII/168/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 699,953.60	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 168/2014	\$ 699,953.60	\$ 699,953.60	100%	100%
	FIII/169/2014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELLADELA; COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 254,521.27	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 169/2014	\$ 254,521.27	\$ 254,521.27	100%	100%
	FIII/172/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES, BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 125,697.33	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 172/2014	\$ 125,697.33	\$ 125,697.33	100%	100%
	FIII/174/2014	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	\$ 201,802.09	C	OMAR ALTAMIRANO GARCÍA	SEDUEOP/OP/FI II 174/2014	\$ 201,802.09	\$ 182,100.72	100%	90%
	FIII/074/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 1 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 246,250.22	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 074/2014	\$ 246,250.22	\$ 246,250.22	100%	100%
	FIII/075/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 2 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 373,824.46	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 075/2014	\$ 373,824.46	\$ 373,824.46	100%	100%
	FIII/076/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 3 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 350,885.69	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 076/2014	\$ 350,885.69	\$ 350,885.69	100%	100%
	FIII/077/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 4 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 791,867.50	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 077/2014	\$ 791,867.50	\$ 791,867.50	100%	100%
	FIII/078/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 651,695.09	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 078/2014	\$ 651,695.09	\$ 651,695.09	100%	100%
	FIII/079/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 6 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,324,834.52	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 079/2014	\$ 1,324,834.52	\$ 1,324,834.52	100%	100%
	FIII/080/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA DONAJÍ	\$ 332,816.35	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 080/2014	\$ 332,816.35	\$ 332,816.35	100%	100%
	FIII/081/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 751,855.10	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 081/2014	\$ 751,855.10	\$ 751,855.10	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FIII/083/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 7 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 195,492.49	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 083/2014	\$ 195,492.49	\$ 195,492.49	100%	100%
	FIII/084/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 390,559.65	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 084/2014	\$ 390,559.65	\$ 390,559.65	100%	100%
	FIII/085/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 457,020.36	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 085/2014	\$ 457,020.36	\$ 457,020.36	100%	100%
	FIII/086/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 8 SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 519,720.67	C	COMERCIALIZADOR A Y DISTRIBUIDORA LIMPHI, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 086/2014	\$ 519,720.67	\$ 519,720.67	100%	100%
	FIII/093/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 604,109.85	C	EXPECTATIVAS EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ITALY, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 093/2014	\$ 604,109.85	\$ 604,109.85	100%	100%
	FIII/094/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 607,414.29	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 094/2014	\$ 607,414.29	\$ 607,414.29	100%	100%
	FIII/095/2014	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS CALLES EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 963,787.09	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 095/2014	\$ 963,787.09	\$ 963,787.09	100%	100%
	FIII/132/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ (COL. EJIDAL) AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 937,573.64	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 132/2014	\$ 937,573.64	\$ 937,573.64	100%	100%
	FIII/149/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE ARROYO GUAYABAL, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 837,644.34	C	OVG CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 149/2014	\$ 837,644.34	\$ 837,644.34	100%	100%
	FIII/153/2014	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO 2da ETAPA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 360,825.23	C	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIAS REFDA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 153/2014	\$ 360,825.23	\$ 360,825.23	100%	100%
	FIII/170/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RUSTICO DE LA CALLE LAGO DE CATEMACO (COL. MANANTIAL) AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 1,907,157.45	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 170/2014	\$ 1,907,157.45	\$ 1,907,157.45	100%	100%
	FIII/173/2014	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO, COBERTURA MUNICIPAL	\$ 1,471,484.15	C	GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 173/2014	\$ 1,471,484.15	\$ 1,471,484.15	100%	100%
	FIII/175/2014	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO RÚSTICO EN LA CALLE PRIVADA DEL ARCO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 684,339.10	C	CONSTRUCTORA NECATEC, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI II 175/2014	\$ 684,339.10	\$ 684,339.10	100%	100%
TOTAL			\$ 122,791,039.36				\$ 137,936,706.24	\$ 128,021,324.54		
FIV										
OBRAS TERMINADAS										
	FIV/014/2014	MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE LA COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,500,000.00	C	ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FIV 014/2014	\$ 1,500,000.00	\$ 690,000.00	100%	46%
TOTAL			\$ 1,500,000.00				\$ 1,500,000.00	\$ 690,000.00		
RG23CONECO										
OBRAS EN PROCESO										
	RG23CONECO/01 4/2014	PROYECTO PARA LAS TRES CRUCES DE LA CALZADA DE LA REPÚBLICA DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 6,200,000.00	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 014/2014	\$ 6,200,000.00	\$ 1,860,000.00	40%	30%
	RG23CONECO/01 5/2014	VIALIDAD SOBRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE CURTIDURAS Y DERECHOS HUMANOS CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,000,000.00	C	ANROBET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 015/2014	\$ 5,000,000.00	\$ 1,500,000.00	5%	30%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/00 1/2015	REHABILITACIÓN DEL PLANETARIO NUNDEHUI, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 2,000,000.00	C			\$ -	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/00 2/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 85, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 1,800,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 002/2015	\$ 1,796,402.58	\$ 537,843.70	16%	30%
	RG23CONECO/00 4/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO EN LA COL. JACARANDAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.	\$ 1,000,000.00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 004/2015	\$ 999,879.61	\$ -	34%	0%
	RG23CONECO/00 5/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE JOHON LOOKE EN LA COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,300,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 005/2015	\$ 1,294,569.89	\$ 386,748.74	0%	30%
	RG23CONECO/00 6/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUBÍ Y CORAL DE LA COL. CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,000,000.00	C	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO BARHEIN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 006/2015	\$ 2,993,256.00	\$ 895,958.15	0%	30%
	RG23CONECO/00 7/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CENTRAL EN LAS COLONIAS SOLEDAD Y SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 3,000,000.00	C	LABORATORIO DE MATERIALES Y EDIFICACIONES APLICADAS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 007/2015	\$ 2,996,367.55	\$ 897,821.85	0%	30%
	RG23CONECO/00 8/2015	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 3,500,000.00	C	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 008/2015	\$ 3,499,992.60	\$ 1,049,995.56	50%	30%
	RG23CONECO/00 9/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMAPOLAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 1,120,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 009/2015	\$ 1,118,934.55	\$ 335,361.04	40%	30%
	RG23CONECO/01 0/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2ª Y 3ª PRIVADA DE 13 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 750,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 010/2015	\$ 747,609.39	\$ 223,567.92	20%	30%
	RG23CONECO/01 1/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE ALDAMA (EMPEDRADO) BARRIO DE JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 7,430,000.00	C	AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 011/2015	\$ 7,399,060.00	\$ -	0%	0%
	RG23CONECO/01 2/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN.	\$ 1,100,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 012/2015	\$ 1,099,542.04	\$ 329,725.28	55%	30%
	RG23CONECO/01 3/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLAMOS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 1,600,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 013/2015	\$ 1,599,464.70	\$ 479,678.87	15%	30%
	RG23CONECO/01 4/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL VIVERO, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,800,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 014/2015	\$ 2,798,650.43	\$ 839,190.45	30%	30%
	RG23CONECO/01 5/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLES, COLONIA LA ILUSIÓN, AGENCIA MONTROYA.	\$ 2,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 015/2015	\$ 1,999,928.30	\$ 599,956.98	10%	30%
	RG23CONECO/01 6/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 4ª Y 5ª PRIVADA DE HORTENCIAS Y 1ª Y 2ª DE MARGARITAS, COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 2,000,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 016/2015	\$ 1,999,796.56	\$ 599,877.94	30%	30%
	RG23CONECO/01 7/2015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUATULCO, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA DONAJÍ.	\$ 1,200,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 017/2015	\$ 1,198,472.79	\$ 359,084.26	90%	30%
	RG23CONECO/01 8/2015	MEJORAMIENTO VISUAL DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ (EMPEDRADO) COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 5,000,000.00	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 018/2015	\$ 4,997,749.50	\$ 1,498,560.04	0%	30%
TOTAL			\$ 51,800,000.00				\$ 49,739,676.49	\$ 12,393,370.80		
OBRAS TERMINADAS										



PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	RG23CONECO/00 1/2014	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO, 5 SEÑORES, AGENCIA 5 SEÑORES, AGENCIA CINCO SEÑORES	\$ 5,600,000.00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 001/2014	\$ 5,600,000.00	\$ 5,439,125.50	100%	97%
	RG23CONECO/00 2/2014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, BANQUETA Y MACHUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; AGENCIA GUADALUPE VICTORIA-SECTOR 2	\$ 3,543,245.32	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 002/2014	\$ 3,543,245.32	\$ 3,315,279.41	100%	94%
	RG23CONECO/00 3/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO ROSAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 3,834,722.61	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 003/2014	\$ 3,834,722.61	\$ 3,834,722.61	100%	100%
	RG23CONECO/00 4/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL. EIJDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,558,321.23	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 004/2014	\$ 1,558,321.23	\$ 1,558,321.23	100%	100%
	RG23CONECO/00 5/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, COLONIA BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 4,822,121.31	C	GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 005/2014	\$ 4,822,121.31	\$ 4,822,121.31	100%	100%
	RG23CONECO/00 6/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO, TRINIDAD DE VIGUERA	\$ 2,599,906.53	C	GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 006/2014	\$ 2,599,906.53	\$ 2,599,906.53	100%	100%
	RG23CONECO/00 7/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	\$ 3,595,926.34	C	SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 007/2014	\$ 3,595,926.34	\$ 3,595,926.34	100%	100%
	RG23CONECO/00 8/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, AGENCIA PUEBLO NUEVO	\$ 791,496.84	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 008/2014	\$ 791,496.84	\$ 791,496.84	100%	100%
	RG23CONECO/00 9/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TUTUTEPEC, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 1,478,012.09	C	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SHINN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 009/2014	\$ 1,478,012.09	\$ 1,478,012.09	100%	100%
	RG23CONECO/01 0/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 535,637.35	C	CONSTRUCTORA GALGUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 010/2014	\$ 535,637.35	\$ 535,637.35	100%	100%
	RG23CONECO/01 1/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PIRINEOS Y APENINOS FRACC, JARDINES DE LA SIERRA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	\$ 1,635,093.15	C	GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 011/2014	\$ 1,635,093.15	\$ 1,635,093.15	100%	100%
	RG23CONECO/01 2/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO AMAZONAS, COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL	\$ 5,049,696.37	C	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 012/2014	\$ 5,049,696.37	\$ 5,049,696.37	100%	100%
	RG23CONECO/01 3/2014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA DOLORES	\$ 3,218,268.43	C	CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS SIO, S.A DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 013/2014	\$ 3,218,268.43	\$ 3,218,268.43	100%	100%
	RG23CONECO/00 3/2015	TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA CABRERA CARRASQUEDO EN LA COL. ALEMÁN, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,400,000.00	C	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/R G23CONECO 003/2015	\$ 1,399,234.29	\$ 1,261,374.50	100%	90%
TOTAL			\$ 39,662,447.57				\$ 39,661,681.86	\$ 39,134,981.66		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES										
OBRAS TERMINADAS										
	FAFEF/6728/2014	CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS	\$ 500,000.00	C	SIALON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F AFEF 6728/2014	\$ 500,000.00	\$ 455,000.00	100%	91%
TOTAL			\$ 500,000.00				\$ 500,000.00	\$ 455,000.00		
OBRAS EN PROCESO										



· PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD ·

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FAFEF/1764/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO "20 DE NOVIEMBRE" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 9,724,293.19	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A.S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 008/2014 ADENDUM SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 008/2014	\$ 9,724,293.19	\$ 6,127,192.01	95%	63%
	FAFEF/1765/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL "MERCADO DEMOCRACIA" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 6,782,623.37	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A.S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 004/2014 ADENDUM	\$ 6,782,623.37	\$ 6,307,839.74	90%	93%
	FAFEF/1766/2015	REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	\$ 11,860,321.92	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A.S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 012/2014 ADENDUM SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 012/2014	\$ 11,860,321.92	\$ 3,584,182.67	0%	30%
	FAFEF/1767/2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO PARA ATENDER LA DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL POCHOTE".	\$ 4,026,873.67	C	JOMARAFE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR A.S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/P ROLOGYCA 016/2014 ADENDUM	\$ 4,026,873.67	\$ 3,626,873.67	90%	90%
TOTAL			\$ 32,394,112.15				\$ 32,394,112.15	\$ 19,646,088.09		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
OBRAS TERMINADAS										
	FID/001/2014	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 500,000.00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI D 001/2014	\$ 488,053.82	\$ 488,053.82	100%	100%
	FID/002/2014	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO. SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,000,000.00	C	SOCTON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FI D 002/2014	\$ 950,858.79	\$ 950,858.79	100%	100%
TOTAL			\$ 1,500,000.00				\$ 1,438,912.61	\$ 1,438,912.61		
FOPEDAMDT										
OBRAS TERMINADAS										
	FOPEDAPMDT/00 1/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES, SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO, JARDÍN DE NIÑOS: OCTAVIO PAZ, CLAVE: 20DJN2131Z, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F OPEADAPMDT 001/2014	\$ 199,792.72	\$ 199,792.72	35%	100%
	FOPEDAPMDT/00 2/2014	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.	\$ 149,733.95	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F OPEADAPMDT 002/2014	\$ 149,733.95	\$ 149,733.95	100%	100%
	FOPEDAPMDT/00 3/2014	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE 20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 198,562.56	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F OPEADAPMDT 003/2014	\$ 198,562.56	\$ 198,562.56	100%	100%
	FOPEDAPMDT/00 4/2014	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS: MARÍA MONTESSORI, CLAVE: 20DJN0179F, COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 199,924.99	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F OPEADAPMDT 004/2014	\$ 199,924.99	\$ 199,924.99	100%	100%
	FOPEDAPMDT/00 6/2014	PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS REJILLAS PLUVIALES, REHABILITACIÓN DE LOS SANITARIOS Y LAVABOS, REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA LABASTIDA	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/F OPEADAPMDT 006/2014	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	100%
	FOPEDAPMDT/00 7/2014	REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SESUEOP/OP/F OPEADAPMDT 007/2014	\$ 198,758.69	\$ 198,758.69	100%	100%
	FOPEDAPMDT/00 8/2014	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO DÍAZ COBARRUBIAS, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/F OPEADAPMDT 008/2014	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	100%



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 8, OAXACA
SUB SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



FORMATO: IC-02

PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE Ejecución	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FOPEDAPMDT/009/2014	TECHADO DE BODEGA DE 4.50 X 3.50 MTS. REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES, ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T, CABECERA MUNICIPAL.	\$ 200,000.00	C	INMOBILIARIA CALPALA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FOPEDAPMDT 009/2014	\$ 199,908.40	\$ 199,908.40	100%	100%
TOTAL			\$ 1,548,221.50				\$ 1,546,681.31	\$ 1,546,681.31		
FONCA										
OBRAS TERMINADAS										
	FONCA/001/2014	ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-CARMEN ALTO (1 ERA ETAPA) (FONCA)	\$ 27,426,549.00	C	INNOVACIONES Y CONCEPTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/FONCA 001/2014	\$ 27,426,549.00	\$ 25,232,425.08	100%	92%
		TOTAL	\$ 27,426,549.00				\$ 27,426,549.00	\$ 25,232,425.08		
PRONAPRED										
OBRAS EN PROCESO										
	PRONAPRED/001/2015	RECUPERACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 749,300.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 001/2015	\$ 749,300.00	\$ 224,790.00	0%	30%
	PRONAPRED/002/2015	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COL. SANTA MARÍA AYUU. COBERTURA MUNICIPAL.	\$ 700,000.00	C	GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 002/2015	\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	0%	30%
	PRONAPRED/003/2015	REHABILITACIÓN DEL TEATRO SAN JUAN, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	\$ 4,099,987.13	C	SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS NOBEL-ASTANA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 003/2015 SEDUEOP/OP/CDP/PRONAPRED 003/2015	\$ 4,099,987.13	\$ 1,229,996.14	0%	30%
	PRONAPRED/004/2015	REHABILITACIÓN DEL CAVV (CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y REFUGIO PARA MUJERES. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	\$ 193,000.00		GABINETE CONSULTOR DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	SEDUEOP/OP/PRONAPRED 004/2015	\$ 193,000.00	\$ -	0%	0%
		TOTAL	\$ 5,742,287.13				\$ 5,742,287.13	\$ 1,664,786.14		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 158,839,838.53				\$ 151,231,082.74	\$ 52,960,062.09		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 297,470,953.38				\$ 312,553,226.97	\$ 299,062,021.15		

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

C. GRISEL VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMIISTRACION